

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक1396/2020

हरनौत,

दिनांक 19/09/2020

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीर्ष-(NABARD) Gram Chandasi Pakki Sarak to Sirisiya Bigha तक पथ निर्माण
कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-(NABARD) Gram Chandasi Pakki Sarak to Sirisiya Bigha तक पथ निर्माण कार्य श्री नरेन्द्र कुमार निराला, पता: निरपुर, पोस्ट-गनपुरा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-28.06.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.06.2020 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 9 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-31.03.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 6 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) मुखिया का पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन

19.9.20
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।
राम प्रसाद
19-9-2020

FROM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1) Name of Work :- *Construction & Five year maintenance of road from Gram chandasi Pakki Sarak to Sirsiya*
- 2) Name of Contractor :- *Shri Narendra Kumar Nirala*
Bigha (State Scheme)
- 3) No. of agreement order :- *19/S.B.D/2019-20*
Vill- Neerpuv
- 4) Date of commencement of work :- *28-06-2019*
- 5) Contractor's date of completion of work :- *27-06-2020*
- 6) Date of Actual Completion :-
- 7) Date of hindrance :-
- 8) Provision extension date :-
- 9) Further extension date :-
- 10) Reference of contractor's application if any :- *31-03-2021*
- 11) If any defects have been found the work date :-
- 12) Region :- *Local hindrance*
- 13) Proportion of work date up to completion of time :-
- 14) Proportion of up date work done :-
- 15) Recommendation of J.E. :- *Time of extension may be given*
16-09-2020
- 16) Recommendation of A.E. :- *Time extension may be granted*
16/09/2020
- 17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Nirala
Signature of Contractor

[Signature]
Signature of

Executive Engineer

शपथ-पत्र Affidavit

N.D.B.A.SEP. 2020, SL.No :- 2410

No. 47 Date 15/09/2020

Certified that Sri. नरेंद्र कुमार निराला

Who has been identified by Sri. नोटरी पब्लिक

Advocate has Solemnly affirmed बिहार शरीफ, नालन्दा

the facts Stated are true

NOTARY

Bihar Sharif (Nalanda,
Authorised u/s 8(1) (a)
of the Notaries Act 1952

शपथ-पत्र

मैं, नरेंद्र कुमार निराला पिता - जनार्दन प्रसाद, ग्राम - नीरपुर
पो गनपुरा, थाना नुरसराय, जिला नालन्दा धर्म हिन्दु राष्ट्रीयता
भारतीय शपथ पूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करता हूं।

- 1 - यह कि मे उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं।
- 2 - यह कि मे एक संबेदक हूं।
- 3 - यह कि मे द्वारा बण्डीसी पक्की सड़क से सिरसिया विगहा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 4- यह कि स्थानीय विरोध के कारण कार्य मे विलम्ब हुआ है।
- यह कि समयवृद्धि के उपरांत मुझसे केवलवा अन्य किसी प्रकार के वदे छुदर का दावा पेश नहीं करूंगा।
- यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सारी मजमून सही व सत्य है।

शपथ पत्र का सारी मजमून को पढ़करवो पढ़वाकर सुन
वो सम्मक लिया। सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

K. Nirala
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

I identify the signature/L.T.I. of
Deponent Narendra Kumar Nirala
Who has put his/her Signature
or L.T.I. in my Presence.

Advocate

15/09/2020

En. No.

Mob. No.

नालन्दा जिला अधिवक्ता संघ, बिहारशरीफ।



ग्राम पंचायत राज चण्डासी

प्रखण्ड-नूरसराय (नालन्दा)

अनु सिंह

मुखिया

① 9798257777

आवास

ग्राम-चण्डासी, पो-नूरसराय

प्रखण्ड-नूरसराय (नालन्दा)

803113

पत्रांक :

दिनांक : 11/09/2020

राष्ट्रपति
12-9-2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हरनोद

विषय - जमीन विवाद हेतु निपटारा के संभव्य में

प्रमाणित किया जाता है कि कच्ची ग्राम-चण्डासी पक्की सड़क से स्थिति विवाद (राज्य योजना अन्तर्गत) NAWADI पथ के निर्माण कार्य के संबंधक नरेन्द्र कुमार निशाना ग्राम निरपुर के निवासी द्वारा कराया जा रहा था। इस पथ के निर्माण के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा रैथनी जमीन बंका पर पथ निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। फलस्वरूप पथ निर्माण कार्य करीब ६६ माह तक रुक रहा। तत्पश्चात भैरे द्वारा स्थानीय लोगों एवं संबंधक के बीच समझौता कर जमीन विवाद का निपटारा कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा पथ निर्माण कार्य कराने की सहमति पकड़ किया गया है।

अनु सिंह

मुखिया

ग्राम पंचायत राज चण्डासी
पो-नूरसराय (नालन्दा)

1. कृष्ण का पिता कौन था ?	यशोदे ।	हृदय के जन्मदाता ।
2. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
3. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
4. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
5. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
6. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
7. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
8. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
9. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।
10. कृष्ण का वर्य नाम क्या था ?	राधा ।	हृदय के जन्मदाता ।







