

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक1395/2020

हरनौत,

दिनांक 19/9/2020

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीर्ष-(MMGSY-GEN) S.H To Chandasi तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि का
अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-(MMGSY-GEN) S.H To Chandasi तक पथ निर्माण कार्य श्री नरेन्द्र कुमार निराला, पता: निरपुर, पोस्ट-गनपुरा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा को आवंटित है। उक्त पथ की एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-27.06.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 26.06.2020 थी। परन्तु उक्त पथ में स्थानीय विवाद के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 9 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-31.03.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु0-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 4 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) मुखिया का पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन

[Signature]
19-9-20

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।
[Signature]
19-9-2020

FROM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1) Name of Work :- *Construction & Five year maintenance of road from S.H To Chandasi (m.m. G.S.Y road)*
- 2) Name of Contractor :- *Shri Narendra Kumar Nirala*
Vill - MEERPUR
- 3) No. of agreement order :- *141SBD/2019-20*
- 4) Date of commencement of work :- *27-06-2019*
- 5) Contractor's date of completion of work :- *26-6-2020*
- 6) Date of Actual Completion :-
- 7) Date of hindrance :-
- 8) Provision extension date :-
- 9) Further extension date :-
- 10) Reference of contractor's application if any :- *31-03-2021*
- 11) If any defects have been found the work date :-
- 12) Region :- *Local hindrance*
- 13) Proportion of work date up to completion of time :-
- 14) Proportion of up date work done :-
- 15) Recommendation of J.E. :- *Time of extension may be given* *(Signature)*
16-09-2020
- 16) Recommendation of A.E. :- *Time extension may be granted* *(Signature)*
16/09/2020
- 17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Nirala
Signature of Contractor

(Signature)
Signature of

Executive Engineer

शपथ-पत्र Affidavit

N.D.B.A.SEP. 2020, SL.No :- 3407

समस्त ,

नोटरी पब्लिक ,

बिहार शरीफ, नालन्दा ।

श प थ - प त्र

Certified that Sri. Narendra Kumar Nirala
Who has been identified by Sri. R.P. Singh
Advocate has Solemnly affirmed that
the facts Stated are true

NOTARY

Bihar Sharif (Nalanda),
Authorised u/s 8(1) (a)
of the Notaries Act 1956

हैं, नरेंद्र कुमार निराला पिता जनार्दन प्रसाद ग्राम निरपुरपोठमनपुरा
थाना नुरसराय जिला नालन्दा धर्म हिन्दू राष्ट्रीयता भारतीय शपथ
पूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करता हूँ ।

1- यह कि मे उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ ।

2- यह कि मे एक सुवेद्व हूँ ।

3 - यह कि मे द्वारा एसएच से बण्डासीतक सड़क का निर्माण कार्य कराया
जा रहा है ।

यह कि स्थानीय विरोध के कारण कार्य मे विलम्ब हुआ है ।

5 - यह कि समयवृद्धि के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के वदे ह वर
का दावा पेश नहीं करूंगा ।

6 - यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सारी मजमून सही व सत्य है।

शपथ पत्र का सारी मजमून को पढ़कर वीपदवाकर सुन

वो समझ लिया । सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया ।।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

I identify the signature/L.T.I. of
Deponent Narendra Kumar Nirala
Who has put his/her Signature
or L.T.I. in my Presence.

R.P. Singh
Advocate 15/09/2020

En. No.....

Mob. No.....

नालन्दा जिला अधिवक्ता संघ, बिहारशरीफ।

ग्राम पंचायत राज चण्डासी

प्रखण्ड-नूरसराय (नालन्दा)

अनु सिंह

मुखिया

9798257777

आवास

ग्राम-चण्डासी, पो-नूरसराय

प्रखण्ड-नूरसराय (नालन्दा)

803113

दिनांक : 10/09/2020

पत्रांक :

शुभ वृत्त
11-9-2020

श्रीवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हरनोहर

विषय - जमीन विवाद हेतु निपटारा के संवैधानिक

प्रमाणित किया जाता है कि S. H To Chandelasi (MMJSP GEN)
पथ के निर्माण कार्य के संवैधानिक नरैन्द्र कुमार निराला ग्राम
नरैन्द्र के निवासी द्वारा कराया जा रहा था। इस
पथ के निर्माण के क्रम में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा
इसकी जमीन बहाकर पथ निर्माण कार्य को रोक दिया
जाया था, फलस्वरूप पथ निर्माण कार्य करीब दो माह
तक रुक रहा तत्पश्चात मेरे द्वारा स्थानीय लोगों एवं
संवैधानिक के बीच समझौता कर जमीन विवाद का निपटारा
कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा पथ निर्माण कार्य
कराने की सहमति प्रकट किया गया है।

अनु सिंह

मुखिया

ग्राम पंचायत राज चण्डासी

पो-नूरसराय (नालन्दा)

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (GEN)
जिला - जयपुर

सड़क का नाम - SH से चन्द्राप्पी तक
एकराशना सं- 14/SBD/2018-19
पथ की लम्बाई - 1.728 कि.मी. प्रा. राशि - 90.28 लाख
5 साल तक रख - रखान की राशि - 10.89 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 27.06.2019
कार्य समाप्ति की तिथि - 26.06.2020
संबद्ध का नाम - महेन्द्र कुमार निरासा
कार्यकारी एजेंसी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरमौल
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित

सड़क पैवमेंट का विवरण



1. बलदायक परत (Base Course) - 10 से. (100 मि.मी.)
2. वितरण परत (Sub-base) - 10 से. (100 मि.मी.)
3. सड़क का नाम - SH से चन्द्राप्पी तक
एकराशना सं- 14/SBD/2018-19
पथ की लम्बाई - 1.728 कि.मी. प्रा. राशि - 90.28 लाख
5 साल तक रख - रखान की राशि - 10.89 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 27.06.2019
कार्य समाप्ति की तिथि - 26.06.2020
संबद्ध का नाम - महेन्द्र कुमार निरासा
कार्यकारी एजेंसी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरमौल
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (GEN)

सड़क का नाम - SH से चन्द्राप्पी तक
एकराशना सं- 14/SBD/2018-19
पथ की लम्बाई - 1.728 कि.मी. प्रा. राशि - 90.28 लाख
5 साल तक रख - रखान की राशि - 10.89 लाख
कार्य प्रारम्भ की तिथि - 27.06.2019
कार्य समाप्ति की तिथि - 26.06.2020
संबद्ध का नाम - महेन्द्र कुमार निरासा
कार्यकारी एजेंसी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरमौल
बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संचालित





