

दिनांक: 28/01/2021

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग (कार्य प्रमोडल बैलान्ड)
सीतामढ़ी

विषय: - टाईम एक्सटेंशन के सम्बंध में: - (एन्वीयूए)

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं संवेदक हरिद्वारा

98/1/21
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Balsand

प्रसाद चौरसिया के नाम से आवंटित सड़क जी०डी०-
एस०वाई०एन०वाई योजना अंतर्गत समझवतार मौक़ी के
द्वार से चन्देश्वर मौक़ी के द्वार तक में कार्य निज
जमीन होने के कारण कार्य समय पर नहीं हो सका फिर
गाँव के मुखिया एवं अंचलाधिकारी के सहयोग से
आपसी सहमति होने पर कार्य को रुक लिखा गया है।

एकराशना सं० - 525880 2018-2019

कार्य प्रारंभ की तिथि - 19-12-2018

कार्य पूरा की तिथि - 18-12-2019

कार्य पूरा की वास्तविक तिथि - 18-12-2020

अतः प्रीमान से आग्रह है कि मुझे

टाईम एक्सटेंशन का पैसा वापस कर दिया जाए।

S प्रीमान का आगारी
हरिद्वारा प्र० चौरसिया।
फ़ोन-8002553092

समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रपत्र

- संवेदक का नाम :- हरिद्वारा प्रसाद चौरसिया
- कार्य का नाम :- GTSNY मंजूरतगति राम अवतार मंत्री के घर से चंदेवर मंत्री के घर तक प्रो. पद निर्माण
- एकरारनामा संख्या/तिथि एवं राशि :- 52 SBD/2018-19 (एकरारनामा की राशि - 26,17,998 लाख रुपये)
- कार्यारम्भ की लिखित तिथि :- 19.12.2018
- एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि :- 18.6.2019
- कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि :- 18.12.2020
- एकरारनामा में दिये गये समय के अनुसार अद्यतन कार्य का प्रतिशत :- 90.88%
- किस अवधि तक के लिए आवेदन दिया गया :- 18.12.2020
- किस कारण कार्य की प्रगति में बाँधा पहुँची :- बिजली मुक्ति (अभं इति प्रमाण)
- बाधा की निश्चित अवधि के अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है या नहीं :- हाँ
- पूर्व में समयवृद्धि की स्वीकृति मिली या नहीं अगर मिली है तो कब तक :- नहीं
- संवेदक द्वारा अनुरक्षण एवं कमिबज स्पइसपजल में एकरारनामा के अनुसार संतोशप्रद अनुरक्षण कार्य का सम्पादन किया जा रही है, का प्रमाण-पत्र रहना चाहिए :- संतोशप्रद अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है
- ATR लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र आवश्यक है :- नहीं
- संवेदक का हस्ताक्षर :- हरिद्वारा प्रसाद चौरसिया
- कनीय अभियंता की अनुशंसा :- ✓
- सहायक अभियंता की अनुशंसा :- ✓
- कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :- बिजली मुक्ति विवाद के कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

28/11/21
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Belsand

Praveen Kumar
20.03.2019

सेवा में, कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
बलसं सीतागढ़ी


विषय: - निजी जमीन के हाकिम में।

महोदय

मम निवेदन है कि आपके विभाग -
काला ग्राम - मुम्ई गढ़, रानीसैफपुर प्रखण्ड -
अंतर्गत रामअवतार माफ्ती के पार हैं -
चन्देश्वर माफ्ती के पार तक में स्थित पंच -
में निजी जमीन हम- हमारे जमीनों का -
पड़ना है, जिसमें बिना मुआवजा दिये सड़क -
बनाने का कार्य नहीं किया जा सकता है।

अतः क्षीमान से आग्रह है कि -
मुआवजा देकर ही सड़क बनाने का कार्य
प्रारम्भ किया जाय।


क्षीमान का आभारी
ग्रामीण जनता
मुम्ई गढ़।

- ① धनीश कुमार सिंह - Sanjay Kumar Singh
- ② बाबु देव माफ्ती -  सह निशान
बाबु देव माफ्ती
- ③ प्रवीण कुमार सिंह - Parveen Kumar Singh
- ④ अर्जुन कुमार - अर्जुन कुमार

⑤ ચારિત્ર કુમાર - ચિત્ત કુમાર

⑥ ભાગ્યનાભાઈ સિંઘ - Bhagay Naabhai Singh

⑦ અલ્પા માંગી —



અલ્પા માંગી

⑧ દેવદાસરા

દેવદાસરા
પુસ્તકાલય
મો. નં. 6203690041

श्रीवा मे

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रगति वेबसाइट लितागड़ी

विषय → आपसी सहमति पत्र:

महोदय

निवेदन पूर्वक कहना है कि -

भाज विनैक = 16.04.2010 के ग्राम पुंचायत
जिहा फुलवरीया प्रवण्ड शन्नी लैफ्फूर लिता-
शीतागड़ी के अंतरण मूल पूर्व मुखिया के उपस्थित
मे-शम अवतार भाजी के धर ले चन्देवर भाजी
के बरत लुके ले लड़क बनने मे निजी मनीन
पड़ने वाले मूल धारकी ले आपसी सहमति
क्या लिया गया है। बाकि - विभाग द्वारा
एकीकृत लड़क के बनने मे कोई - बाधा -
उत्पन्न न-हो और स: समय पर लड़क
बनाने का कार्य पूर्ण हो सके।

श्रीमान का
आभार

① श्री शंकर राम

मूल पूर्व मुखिया

देवदेव राम

पुर्व मुखिया

जिहा फुलवरीया

Mobile: 6203690041

② लीला कुमार सिंह

→ Sankar Singh Singh
7488935471

③ अर्जुन कुमार - अर्जुन कुमार

④ अक्षय माता -



सही नि.
अक्षय माता

⑤ पर्वण कुमार सिंह - Parveen Kumar Singh.

⑥ भार्य नारायण सिंह — Bhagay Narayan Singh

⑦ बाबुदेव मामी —



लेडी निम्न
बाबुदेव मामी

⑧ भीरज कुमार - विरज कुमार

01/142



