

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी।**

पत्रांक—२०६३५३ / मसौढ़ी, दिनांक ३०-६-२१

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना।

विषय:— समय-वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि योजना योजना शीर्ष **मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत (सामान्य) कार्य का नाम Construction of Road Dighawa Mahadeo pur (PMGSY) Road to Bairichak in Masaurhi Block** निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।

.योजना से संबंधित विवरणी निम्नवत् है:—

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी० डी० एवं फोटो ग्राफ— संलग्न है।
2. दिनांक **28.12.2019** को स्थल निरीक्षण किया गया, कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण पाया गया।
3. (i) कार्य प्रारंभ करने की तिथि— **25.06.2016** है।
(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि—**24.06.2017** है।
(iii) संवेदक के अनुसार कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि—**31.03.2020** है।
(iv) इस पथ में कोई ए० टी० आर० लंबित नहीं है। कोई मामला लंबित नहीं है।
4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है। अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है।
अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनु०— गथोक्ता।


कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contrator:- C.P Singh & Co
2. Name of Work :- Construction of Road Dighawa Mahalapur (PMGSY) Road to Barichak
(Head of Expenditure) PMGSY (General)
3. Agreement No 12/SBD/16-17
4. Agreement Amount 99.65438 Lac
5. Date of Commecement of Work:- 25.06.2016
6. Date of Completion stipulated in the Agreement:- 24.06.2018
7. Period of Which Extension has been given Previously:- No
8. Work done % :- 100% (complete)
9. Period for which Extension now Applied for :- 31/03/2020
10. Resion for delay given by Contractor:- Land Dispute
11. Singnature by Contractor:- C. Singh
31/03/20
12. Recomandation by J.E. - नियोजन के लिए आवेदन किया गया है
एन अशोक
28/06/2021
JE
13. Whether Programme of work approved:
14. Whether fund available :-
15. If spill over from previous financial
Year whether included in the current
Work Programme or not:-
16. Recommendation of AE :- Land dispute
28/06/2021
17. Recommendation of Executive Engineer:-
Time extension may be granted
upto 31.3.20 as per resumption
and dispute. A/T
28/6/21
18. Recommendation of S.E. :-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मसौदी



Copy Singh
I solemnly affirmed
red before me

N K VARMA

शपथ पत्र

मैं M/s सी.पी. सिंह एंड को, पता -किंजर, थाना -किंजर, जिला -अरवल का निवासी हूँ शपथ पूर्वक

निष्ठा सहित निम्नलिखित घोषणा करता हूँ की :-

1. यह की सी.पी सिंह मुख्य संवेदक हूँ।
2. यह की ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौड़ी, मे मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत पीएमजीएसवाई दिघवा महादेवपूर पथ से बैरीचक पथ का निर्माण कार्य दिनांक 31-03-2020 को मेरे द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया ~~जाना~~ है।
3. यह की विभाग द्वारा कटी गई विपत्र की राशि के अलावा अन्य किसी प्रकार की राशि के दावा नहीं करूंगा।
4. यह कि उपरोक्त बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं।



C. Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponent
who has signature/L.T.
in presence

04/04/2020

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी।**

पत्रांक- 705 / मसौढ़ी, दिनांक 30-6-21

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल मसौढ़ी के अंतर्गत योजना शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत (Gen) कार्य का नाम Construction of Road Dighawa Mahadeo pur (PMGSY) Road to Bairichak in Masaurhi Block पथ निर्माण कार्य है। जिसका एकरारनामा संख्या- 12/SBD/2016-17, है उक्त कार्य संवेदक- मेसर्स सी0 पी0 सिंह एण्ड कम्पनी, गांव+पोस्ट- किंजर, जिला- अरवल है। कार्य प्रारंभ की तिथि-25.06.2016, एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि- 24.06.2017. एवं कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि- 31.03.2020 है।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी।



COURT FEE

Authorization No. 2914



INDIA

Rs. 0000100

21.2.2019

375200

BIMAR

Zero*Zero*Zero*Zero*OneZero*Zero**

0850 29

कार्यपालक दंडाधिकारी / नोटरी पब्लिक

पटना

शपथ पत्र

मैं रामानुज कुमार पिता अखिलेश्वर प्रसाद ग्राम बैरीचक थाना मसौदी जिला पटना का स्थाई निवासी हूँ, सत्य एवं निष्ठा पूर्वक निम्न बयान करता हूँ जो इस प्रकार है :-

1. यह की हमारे ग्राम बैरीचक में मुख्यमंत्री सड़क योजना से सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उसमें मुझे शिकायत था की पैन भर कर सड़क का निर्माण किया गया था।
2. यह की सरकारी अमिन एवं अंचलाधिकारी द्वारा नापी करने के बाद यह पता चला की पैन पर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।
3. यह की यह सड़क 5 गांवों को जोड़ने वाला सड़क है, इससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होता है, इन सभी जन भावनाओं को देखते हुए मैं अपना शिकायत वापस लेता हूँ।
4. यह की शपथ पत्र में वर्णित बातें मेरे निर्देश से लिखी गई है, जिसे सही एवं सत्य पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया हूँ।

Sri/Smt. Ramany Kumar
Who is identified by [Signature]
Advocate, Solemnly affirmed
and declared before me.

रामानुज कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

In Witness Whereof, Notary, Patna



Identified and reported by
Signed put in presence of
[Signature]

सेवा में

कार्यपालक पट्टाधिकारी

ग्रामीण कार्यविभाग मसौदी

विषय - दिघवा महादेवपुर पथ से बैरीचक पथ का निर्माण में शिकायत वापस लेने के संबंध में

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रामानुज कुमार पिता श्री अजितेश कुमार ग्राम बैरीचक थाना मसौदी जिला पटना का निवासी हूँ मैं पईन भरकर सड़क बनाने का शिकायत किया था जिसमे अंचलाधिकारी दुवारा नापी कि गई थी जिसमे पईन भरकर सड़क नहीं बनाया गया है जन हित को देखते हुये मैं अपना शिकायत वापस लेता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि यथासिद्ध निर्माण कार्य को जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

आपका विश्वासी

रामानुज कुमार

26/2/19

सेवा में

कार्यपालक पट्टाशिक्षाकारी

ग्रामीण कार्यविभाग मसौदी

विषय - दिघवा महादेवपुर पथ से बैरीचक पथ का निर्माण में शिकायत वापस लेने के संबंध में

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रामानुज कुमार पिता श्री अमिलेश प्रसाद झा बैरीचक पथ का मसौदी जिला पटना का निवासी हूँ मैं पईन भरकर सड़क बनाने का शिकायत किया था जिसमें अंचलाधिकारी दुवारा नापी कि गई थी जिसमें पईन भरकर सड़क नहीं बनाया गया है जन हित को देखते हुये मैं अपना शिकायत वापस लेता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि यथासिद्ध निर्माण कार्य को गवर्नर का आदेश से जल्द कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

आपका विश्वासी

रामानुज कुमार


26/2/19

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौड़ी।

पत्रांक- 298

/ मसौड़ी, दिनांक 21.09.17

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, मसौड़ी।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
मसौड़ी, जिला-पटना।


विषय:- दिघवा महादेव स्थान से बैरीचक पथ निर्माण हेतु सरकारी भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराने के चिन्हित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत दिघवा महादेव स्थान से बैरीचक पथ निर्माण हेतु श्री रामानुज कुमार ग्राम-बैरीचक पोस्ट-मसौड़ी, थाना-मसौड़ी, जिला पटना द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में पईन पर पथ निर्माण कार्य कराने संबंधित परिवाद दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस पथ का निर्माण कार्य कराने हेतु सरकारी भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाज्य


21.9.17

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौड़ी।

आवदेन का प्रपत्र
(देखें नियम 3)

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,

27.2.1 (42.1)

(लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम और कार्यालय पता)

1. परिवारी का नाम : राजेश कुमार
2. पिता का नाम : श्रीमान रजनीश कुमार
3. पता : गुरुकुल रोड, बस स्टैंड, धर्मपुरा - मुरादाबाद, दिल्ली-२०१३०५
4. (क) मोबाईल / फोन संख्या : 98765 43210 9876
- (ख) ई-मेल :
- (ग) आधार कार्ड संख्या :

5. परिवार

(क) लाभ या राहत जिसका दावा किया जाए

फिल्लो - महादेव पुर पत्र के दोनो पक्ष को गिरी करि के रंग के लालि है फिल्लो लाली का लोको नमि गरी है लालि लाली के फिल्लो 10 डग के लाल लालि लाली लाली के दिना जया फिल्लो लाली (अलग से पन्ने लगाये जा सकते है)

(ख) पदाधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित हो

for signature, date and place

6. दस्तावेजों का ब्योरा (यदि परिवार के समर्थन में दस्तावेज संलग्न हो)

(ii) $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$ $\Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-3} \times v^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^3 \times x^2$ $\Rightarrow v = 10x$

(ii)

(iii)

7. क्या परिवार पहले भी किया गया था? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो संबंधित पदाधिकारी/विभाग का नाम)

8. पहले से किये गये परिवाद पर जवाब प्राप्त है? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो जवाब का व्योरा दें)

(अलग से पन्ने लगाये जा सकते हैं)

9. कोई अन्य सूचना जिसका आवेदक में उल्लेख करना चाहें।

3. 2019 के विश्व पर्यावरण दिवस का मुद्दा 2019 स्वच्छता है।
4. पहले विश्व पर्यावरण दिवस 1972 के मद्रास में
तिथि

परिवादी का हस्ताक्षर.....

(कृपया अपने परिवार की अभिरूचि अनिवार्य रूप से प्राप्त करें)

नोट:- क्रमांक-4 में मांगी गयी सूचना देना ऐच्छिक है।

M/S C. P. SINGH & CO.

MISSY. Bazar

Schedule XLV - Form No 13A

Ag. No. → 12 SRD-16-17

For 10, 18, 201

BIHAR P. W. D.



DIVISION

P. W. D. Bazar

SUB-DIVISION

M. B. No. 832

MEASUREMENT BOOK. 832

Particulars	Details of actual measurement				Comments of area
	No.	L	B	D	
1/2 Thanaul Final					
Name of holder	Gurchar Singh, 5th floor, Market road, from Dhyans Mata - deopara PM GSY, road of Bhagichak, 4th Mansu, the Black Vector, PM GSY.				
Name of Agency	M/S C. P. Singhee Jahangbad,				
Agreement No.	12/SB2/2016-2017				
Date of start	25-06-2016				
Date of completion	24-06-2017				
Measurements					
Measurements					
Nil - Nil - Nil					
 19/02/2021 JR  19/06/2017 P. N. Singh					
 12/02					
 12/03-21 RS 4322/16/2017					

34

आर
अ
2016
आयपालक अधिगता
ग्रामिण कार्य
कार्य प्रमण्डल त्सादी



