

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक 336 अतः

हरनौत,

दिनांक 25/02/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीर्ष-नई अनुरक्षण नीति-2018 योजनान्तर्गत (MR-N-19/Harnaut/01) एकरारनामा संख्या-22/MBD/2019-20 योजनान्तर्गत कुल 08 (आठे) अदद पथों की मरम्मत कार्य का समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियन्ता का पत्रांक-4872अनु. पटना दिनांक-15.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नई अनुरक्षण नीति-2018 योजनान्तर्गत कुल 08 (आठे) अदद पथों का विवरणी :-

क्र०सं०	प्रखण्ड	योजना का नाम
1	2	3
1	हरनौत	हरनौत सकसोहरा रोड (एन०एच-30ए) से अलीनगर।
2.	हरनौत	वेना मुबारकपुर रोड के पचौरा मधुकरी कोना से पचौरा ग्राम।
3.	हरनौत	चेरो-नगरनौसा पी०एम०जी०एस०वाई० पथ से हिरदन विगहा।
4.	हरनौत	जैतीपुर-हरनौत रोड (एन०एच-30ए) से बेढ़ना।
5.	हरनौत	हरनौत सकसोहरा (एन०एच-30ए) पथ से लघौरा ग्राम भाया मिरदाहाचक।
6.	हरनौत	नगरनौसा-चेरो पी०डब्ल्यू०डी० पथ से वेजापती से सिन्दुआरा ग्राम भाया छिड्डी, जगतपुर, जीवनपुर।
7.	हरनौत	बोधनगर-संदलपुर आर०डब्ल्यू०डी० पथ से धिमोह ग्राम।
8.	हरनौत	ग्राम चेरन के आर०डब्ल्यू०डी० पथ से ग्राम डिहरा।

का मरम्मत कार्य संवेदक श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य की एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-27.03.2020 थी। परन्तु पुनरिक्षित प्राक्कलन में सुधार एवं वर्षा के कारण पथ निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका। फलस्वरूप संवेदक द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-30.06.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक 30.06.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 16 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) संवेदक द्वारा पुनरिक्षित प्राक्कलन का आवेदन
- (5) कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पुनरिक्षित प्राक्कलन की अनुशंसा की प्रति।
- (6) मुख्य अभियन्ता द्वारा पुनरिक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।