

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत (नालन्दा)

पत्रांक २७३ अन्नु०

हरनौत,

दिनांक 12/02/2021

प्रेषक:- कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हरनौत।

सेवामें,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा

विषय:- शीर्ष-(MR-3054)MR-N/19-20Harnaut/03 तक पथ निर्माण कार्य का समयवृद्धि का
अभ्यावेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष-(MR-3054)MR-N/19-20 Harnaut/03 कुल 07
अदद पथों का विवरणी :-

क्र०सं०	प्रखण्ड	योजना का नाम
1	2	3
1.	नगरनौसा	NH-30A से अख्तियारपुर
2.	नगरनौसा	NH-30A से मानसिंगपुर
3.	नगरनौसा	महानदपुर मोड़ (नगरनौसा-डियावाँ) से शाहपुर तक।
4.	नगरनौसा	नगरनौसा डियावाँ रोड से खंजुरा।
5.	नगरनौसा	डियावाँ लच्छुविगहा रोड से हाजीपुर।
6.	नगरनौसा	नगरनौसा डियावाँ रोड से फनुल्लापुर।
7.	नगरनौसा	नगरनौसा चैरो रोड से मुशहरी।

तक पथ निर्माण कार्य Shri Kumar Piyush Construction PVT.को आवंटित है। उक्त पथ की
एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-31.12.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-30.09.2020 थी।
परन्तु उक्त पथ में DPR Revise के कारण कार्य पूर्ण करने में करीब 9 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप संवेदक
द्वारा दिनांक-30.06.2021 तक समयवृद्धि का अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः दिनांक-30.06.2021 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

अनु०-

- (1) आवेदन एक अदद।
- (2) पथ का फोटो 23 अदद।
- (3) शपथ पत्र 1 अदद।
- (4) Work Program पत्र 1 अदद।

विश्वासभाजन

[Signature]
12.02.2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्यविभाग,
कार्यप्रमण्डल, हरनौत।
[Signature] 12/02/2021



KUMAR PIYUSH Construction (P) Ltd.

Corporate Office : PRDA Flat No.-8, First Floor, Block-I, Rajendra Nagar, Patna-800 016
Tel. No. : 0612-2670666, **Mob. :** +91 8544402087, 9470416373, **E-mail :** pkumarteamkp@gmail.com

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हरनौत।


विषय:- शीर्ष-3054 नई अनुरक्षण नीति के तहत पैकेज संख्या-MR-N19-20Harnaut/03
अन्तर्गत कुल 07 (सात) पथों का मरम्मत कार्य में समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि उक्त योजना में कार्यपूर्ण होने की तिथि-30.09.2020 है जो निम्नलिखित कारणों से उक्त योजना ससमय पूरा नहीं हो पाया।

1. कोविड-19 लॉकडाउन से कार्य प्रभावित।
2. Revise DPR अभी तक उपलब्ध नहीं होना जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को Mail के परिये 10.08.2020 को दे दी गई है।
3. इस अवधि में लगातार औसत से ज्यादा वर्षा होना।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त योजना में 09 माह की समय वृद्धि करते हुए दिनांक-30.06.2021 तक की स्वीकृति प्रदान करें ताकि हमारे द्वारा कार्यपूर्ण की जा सकें।


विश्वासभाजन

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- KUMAR PIYUSH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2. Name of Work:- Repair & five year Maintenance of "MR-N/19-20 Harnaut/03" (Tender ID - 81283) Under 3054 (MR) Year 2019-20
3. Agreement No. & Date:- 38/SBD/2019-2020
4. Agreement Value:- 2,00,70,206.00
5. Date Of Commencement:- 31/12/2019
6. Date of Completion:- 30/09/2020
7. Actual Date Of Completion:-
8. Extension On Previously Given On:-
9. Extension Applied For:- 30/06/2021
10. Reason For Hindrance:- Lockdown due to COVID-19, Unavailability of revised DPR, regular rain
11. Percentage Of Work Done:- 80%
12. Recommendation BY The J.E. :- Due to heavy rain and covid-19 time extension may be given 10/02/21
13. Recommendation By The S.D.O. :- Due to heavy rain & Covid-19 time extension may be granted up to 30.06.2021 10/2/21
14. Recommendation By The Executive Engineer:- 12.02.2021
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल हरनौत (नालन्दा)
15. Recommendation BY The S.E. :- 10/2/21
16. Final Order Of The C.E. :-

Signature of the Contractor



शपथ-पत्र Affidavit

N.D.B.A.MAR. 2021, SL.No :-165

S.No. 06 Date 04-03-2021
Certified that प्रफुल्ल कुमार,
Who has been identified by Sh. बिहारशरीफ, नालन्दा ।
Agg. प्रफुल्ल कुमार has solemnly affirmed that शपथ-पत्र
he has said the true

Bihar State, India,
Authorized by S. 8(1)(a)
of the Notaries Act 1956

मैं, प्रफुल्ल कुमार पिता-स्व० विष्णुदेव सिन्हा मौ० बिचली
सन्तकपर, पोस्ट-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा का निवासी हूँ ।

- 1, यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग में प्रथम श्रेणी के सुवेदक हूँ ।
- 2, यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल हर्नात के द्वारा शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति के तहत पैकेज संख्या- MR-N/19-20 Harnaut/03 के अन्तर्गत कुल 07(सात) वृथों का परम्पति कार्य आवंटित हुआ है जिसका स्करारनामा संख्या-38/SBD/2019-2020 है ।
- 3, यह कि Covid-19 लांकाडाउन से कार्य प्रभावित रहा ।
- 4, यह कि Revise DPR समय से उपलब्ध नहीं हो पाया ।
- 5, यह कि मुझे कार्य समाप्त करने के लिए 30/06/2021 तक का समय विस्तार दिया जाय ।
- 6, यह कि मैं इस बड़े हुए अवधि के लिए बड़े हुए दर का मांग नहीं करूंगा ।

मैं घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की सारी बातें सत्य
है गलत पाया गया तो सारी जिम्मेवारी मुझपर होगी ।

शपथकर्ता

प्रफुल्ल कुमार

I identify the signature/L.T.I. of
Deponent ... प्रफुल्ल कुमार
Who has put his/her Signature
or L.T.I. in my Presence..

Advocate 04/03/2021

En. No.....

Mob. No.....

नालन्दा जिला अधिवक्ता संघ, बिहारशरीफ ।





HS 0002547102

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

01-MAR-2021 13:24:42

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREINFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT NALANDA

e-COURT RECEIPT NO :

BRCT0148C2135K603

e-COURT FEE AMOUNT :


₹ 90

(Rupees Ninety Only)



BRCT0148C2135K603

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



₹10
BIHAR COURT FEE
BRCT021885802152H
02-MAR-2021

₹10
BIHAR COURT FEE
BRCT021884102152H
02-MAR-2021

Work Programme
Contractor :- Shri Kumar Piyush Constructio

₹5
BIHAR COURT FEE
BRCT022078302131R
02-MAR-2021

Name of Work :- MR-N 19-20 Harnaut/03 Under-MR-3054 | Agreement Number.-38/SBD/2019-20

क्रम संख्या	कार्य का नाम	31-12-2019 to 30-09-2020	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21
1	Earth Work	DPR Revise के कारण कार्य बाधित												
2	GSB Grading-I													
3	WBM Gr-III													
4	PCC M30													
5	Premixing													
6	Sign Board													
7	Road Marking													
8	Tree													

अज्ञात

केन्द्र प्रमुख के रूप में
श्री कुमार पियूष
04/03/2021



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, हरनौत (नालन्दा)



Who has
ADV. he
Certified by
Date
P-V-T

**KUMAR PIYUSH Construction (P) Ltd.**

Corporate Office : PRDA Flat No.-8, First Floor, Block-I, Rajendra Nagar, Patna-800 016
Tel. No. : 0612-2670666, Mob. : +91 8544402087, 9470416373, E-mail : pkumarteamkp@gmail.com

सेवा में,

कार्यापलक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हरनौत।

विषय:-शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति के तहत पैकेज संख्या-MR-N/19-20 Harnut/03 के अन्तर्गत कुल 07 (सात) पथों का नाम :-

1. NH-30A से अख्तियारपुर
2. NH-30A से मानसिंगपुर।
3. महानदपुर मोड़ (नगरनौसा-डियावाँ) से शाहपुर तक।
4. नगरनौसा डियावाँ रोड से खर्जुरा।
5. डियावाँ लच्छुविगहा रोड से हाजीपुर।
6. नगरनौसा डियावाँ रोड से फनुल्लापुर।
7. नगरनौसा चेरो रोड से मुशहरी।

प्रफुल्ल कुमार



मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम

योजना का नाम - नगरनौरा डियावां रोड से खजुरा ।

पथ की लम्बाई - 0.513 कि.मी. बिटुमिनस पथांस - 0.513 कि.मी. पी.सी.सी. पथांस - कि.मी.
प्राकलित राशि - 980300 लाख पाँच साल तक रख-रखाव की राशि - 536900 लाख

कार्य आरंभ की तिथि - 31.12.2019

कार्य समाप्ति की तिथि - 30.09.2020

संवेदक का नाम - कुमार पियुष कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., बिहार शरीफ, नालन्दा
कार्यकारी एजेंसी - कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत









मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम

योजना का नाम- नगरनौसा - डियावां रोड से स्वजुरा तक
पथ की लम्बाई- 0.513 कि.मी. बिटुमिनम पद्यांस- पी.सी.सी. पद्यांस-
प्राक्कलित राशि- 9.80300/-
पांच साल तक रख-रखाव की राशि- 536900/-
पुलिया- कॉजवे- पुल-
कार्य आरंभ की तिथि- 31.12.2019 कार्य समाप्ति की तिथि- 30.09.2020
संवेदक का नाम- कुमार पियुष कन्सट्रक्शन प्रा. लि. संदकपर, बिहार शरीफ (नालंदा)
कार्यकारी एजेन्सी- कार्य. अभि. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत

