

EKTA RAJ CONSTRUCTION AND SERVICES PVT LTD.

(ERCS Pvt. Ltd.)

Incorporated under the Companies Act. 1956

Nagarpalika Market, Near SBI Main Branch, Begusarai

Ref. :

Date : 15-8-21

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल बलिपा

विषय - मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत भिखारी पादव से मुठौर घाटपच में समग्र वृद्धि के सेवेध में।

प्रपेग :- 14/588/PMWSY (SC) (2020-21)

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि विद्येक्षित कार्य को दिनांक 21-9-21 तक पूर्ण करना था परन्तु स्थला पर भूमि विवाद के कारण एवं पब्लिक डिस्ट्रेंस के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जमोन मॉपी के बाद 5 से 6 माह में कार्य पूर्ण करा होगा।

अतः श्री मान से आग्रह है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तब समग्र वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।




अरवाशभाज

EKTA RAJ CONSTRUCTION
AND SERVICES PVT. LTD
Rubi Kumari
Director

15-8-21

Copy to ATM
8/10/21

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- 1 Name of Contractor :- Ektaraj Construction & Services PVT. LTD
- 2 Name of Work :- construction of Road from Bhikharai Yadav House to Munger Road under MMBSY (SC).
- 3 Agreement No. and Date :- 14/S.B.D/MMBSY (SC)/2020-21
- 4 Agreement Value :- 1.25.69,053/-
- 5 Date of Work order :- 22/9/2020
- 6 Contract date of Completion :- 21/9/2021
- 7 Actual date of completion :- In progress
- 8 Value of Work done :- Not Bill Cost - E/10 f Road Property work Progress
- 9 Extension if any granted No. :- Nil
- 10 Ground for extension :- 31/03/2022 due to land problem & Public hendrene.
- 11 Extension Now Applied for :- 31/03/2022
- 12 Recommendation by the A.E. :- Due to Covid-19 and land problem work is not completed on time. So time-extension may be granted up to 31/03/2022.
Time Extension may be granted up to 31/03/22. work delay due to Public hendrene & land problem.
- 13 J.E.  07/10/2021
S.D.O./A.E.  07/10/22
- 14 Recommendation by the E.E. Due to land issue and in the work interest recommended for time extension up to 31/3/21
 08/10/21

Director

EKTARAJ CONSTRUCTION AND SERVICES PVT. LTD

Executive Engineer
EKTARAJ CONSTRUCTION AND SERVICES - VT. LTD
Rubi Kumari
Director



क्रमांक 9595 तिथि 07 OCT 2021

नाम ऐकताराज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज
ग्राम साम्हो सरलाही, बेलिया
के हाथ मो० को बेटा

AC 977039


राम पुनीत झा
ल० नं०-2/85-86
मुद्रक पञ्चत. गणपत

श्री मान् लेख्य प्रमाणक महोदय,
बेगूसराय।

शपथ-पत्र

मैं, रुबी कुमारी डायरेक्टर ऐकताराज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड पति राजेश कुमार पता-ग्राम- साम्हो सरलाही, वार्ड नं०-12, पोस्ट-एस.एस.बरारी, थाना-साम्हो, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन कोड-851129 शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि :-

- यह कि मैं ऐकताराज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ।
- यह कि ऐकताराज कन्सल्टेशन एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-बलिया में एकरारनामा संख्या-09/S.B.D/MMGSY(SC)/2020-21 के तहत Construction of Road With 5Years Maintenance For Bhikari Yadav House to Munger Ghat Road. का कार्य आवंटित हुआ है।
- यह कि वर्णित कार्य के लिए मेरे द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है।
- यह कि वर्णित कार्य के समय-वृद्धि की स्वीकृति हो जाती तो मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा भविष्य में नहीं किया जायेगा।
- यह कि शपथ-पत्र के उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही है।



अधिवक्ता, बेगूसराय।
7.10.21
B-1120192

Received 07/10/2021
NOTARY
RUBI KUMARI (WILAR)
Notary Public (i), (ii) of S. P. S.
(i), (ii) of the Districts of Bihar
Up to 100 (100) of S. P. S. 1000
10856

Rubi Kumari
शपथकर्ता

07 OCT 2021

House of Bhi Khari Yadav to Mangar Ghal



06/10/21

06/10/21
 Executive Engineer
 W.D. Works Division Ballia



06/10/21
 A.B.

06/10/21
 Executive Engineer
 W.D. Works Division Ballia

V : 10365708009

I. Number : U45400BR2011PTC017652

Mob. : 9831224886, 9852451492, 9234190555

EKTA RAJ CONSTRUCTION AND SERVICES PVT. LTD.

(ERCS Pvt. Ltd.)

Incorporated under the Companies Act. 1956

Nagarpalika Market, Near SBI Main Branch, Begusarai

Ref:.....

Date :.....

कोवा में

कार्पेपालक अभियंता ~~प्रमुख~~

शहरीण कार्य विभाग

कार्पे प्रमण्डल कार्यालय (बेगूसराय)

विषय:- ~~Ref~~ No. 09/SBD/PMPSY (SC) 2020-2021 भिखारी पादव
घर से भेगौर घाट पथ का इलाहमेंट चिन्हा करने के
संबंध में।

महेशच

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि
कार्पे स्थल पर कुछ लोगों के द्वारा निजि जमीन
कटकर कार्पे अवरुद्ध किया जा रहा है।

अतः श्री मान से आग्रह है कि उपरोक्त

मो. सुमान

20-3-2021

पथ का भूमि माँपी करवाकर ~~इ~~ इलाहमेंट चिन्हा
करवाने की कृपा कि जाय ताकि स-समय ~~व~~
पथ का कार्पे पूर्ण किया जा सके।

विश्वास भाजन

EKTA RAJ CONSTRUCTION
AND SERVICES PVT. LTD.

Vijay

Director