

AMCPT8517B

+91 9386486624

SUNIL KUMAR TIWARY

Civil Govt. Contractor & General Order Supplier

Address: Village-Tetari, P.O.-Mamarejpur, P.S.-Chenari, Dist-Rohtas (Bihar-821104)

Email ID - suniltetari@reddiffmail.com

Ref.

Date: 26/07/2021

26/07/21

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामिण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल मधुआ

विषय — मुख्यमंत्री ग्राम सड़क (समान्य) योजना अन्तर्गत
2021 से परना के पथ निर्माण कार्य का समय
विस्तार के सम्बन्ध में

महोदय,
स्वनिधन निवेदन है की मैं सर्वेक्षक सुनिल कुमार
शिवाड़ी M.M.P.O. अन्तर्गत रामपुर ब्लॉक अन्तर्गत
मधुआ में 1021 से परना तक का कार्य मुझे
आवेदित हुआ था जिसमें मैं जलमजदूरी का कार्य
कर चुका हूँ मेरा जलमजदूरी एवं अवकाश
समय पूरा नहीं मिलने के कारण कार्य की समय पूरा
नहीं किया जा सका

अतः श्रीमान से निवेदन है की मुझे 30/10/2021
तक का समय वृद्धि करने की कृपा प्रदान किया जा-

आपका विवेकपूर्ण
सर्वेक्षक

सुनिल कुमार शिवाड़ी
26/07/2021

SUNIL KUMAR TIWARY 7759881973

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of contractor- Sri Sunil Kumar Tiwari
2. Name of work- L021 to Patna
3. Agreement No- SBD-06/2019-20
4. Estimated amount in Tender- 72.98 Lakh
5. Agreemented Value- 65.29550 Lakh
6. Date of completion as per Agreement- 29.04.2021
7. Period for which extension has been given-
8. Work done in percentage- 75%
9. Period for which extension now applied for- 30.10.2021
10. Reason for extension of time- Covid-19 & Non availability of Material.
11. Recommendation by J.E.- Due to suffering from Covid 19 & shortage of Bitumen. *29/10/21*
12. Recommendation by S.D.O.- Due to Covid-19 & non available of bitumen. *29/10/21 A.E*
13. Whether work programme approved- —
14. Whether fund available- —
15. Signature of Tenderes — Sunil Kumar Tiwari

03/08/21
Recommended by
Executive Engineer
Rural Works Department
Patna

29/10/21
Recommended by
Superintending Engineer
Rural Works Department
Patna

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ

Email ID- Bhabua.rwd@gmail.com

Mob.- 8986915314

पत्रांक...1214.....

भभुआ/दिनांक...12.08.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भभुआ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क (सामान्य) योजनान्तर्गत L021 से पटना के पथ
निर्माण कार्य का समय विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक श्री सुनिल कुमार तिवारी के द्वारा विषयांकित पथ का समय वृद्धि के लिए आवेदन समर्पित किया है, जिनका एकरारनामा संख्या- SBD-06/2019-20 है। उक्त पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 29.04.2021 है। संवेदक द्वारा दिए गए आवेदन में समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने का कारण Covide-19 & Non availability of Material से ग्रसित था, लिखा गया है।

अतः दिनांक 30.10.2021 तक उक्त निर्माण कार्य का अवधि विस्तार का मूल आवेदन अनुशंसा के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०- (1) संवेदक का शपथ-पत्र।

(2) कार्य विलम्ब होने से संबंधित साक्ष्य।

(3) एम०बी० की छाया प्रति।

(4) पथ का फोटोग्राफ।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भभुआ।

03.8.21

8/8/21
24/8/21

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम

e-mail Id : sesasaramcircle@gmail.com

Mob : 8986915200

पत्रांक :- 642 (8)

दिनांक 24/08/21

प्रेषक : अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सासाराम।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क (सामान्य) योजनान्तर्गत L021 से पटना के पथ निर्माण
कार्य का समय विस्तार के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल भमुआ का पत्रांक-
1214 अनु0 दिनांक- 10.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल भमुआ के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क (सामान्य)
योजनान्तर्गत L021 से पटना के निर्माण कार्य का समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त
हुआ है जिसमें उल्लेखित है कि Covid-19 & Non availability of Material के कारण
कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाया। उक्त पथ का कार्य दिनांक 30.10.2021 तक पूर्ण करने
का संवेदक द्वारा शपथ-पत्र दिया गया है।

अतएव कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल भमुआ के द्वारा
प्रतिवेदित कारणों एवं अनुशंसा के आलोक में 30.10.2021 तक अवधि विस्तार हेतु
अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सासाराम