

RURAL WORKS DEPARTMENT
GOVT OF BIHAR



Name of the Road :-
GADHA TO DHANUSHI
: RUNNISAIDPUR

BLOCK

FDR

Rs. 72926.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, मुफरी
2. निरीक्षण की तिथि :-
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- गाढ़ा से चनुषी (M/R 3054)
4. पथ की लम्बाई :- 3.0 कि० मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- वेलसण्ड
6. प्रखंड का नाम :- रन्नीसेंदपुर
7. पथ की स्थिति :- कार्य प्रगति में है।
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :-
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 6.90m
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)
कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित मापी सही पाया गया।
Brick bats :- 35.644m²
Rabbish :- 8.911m²
11. Temporary Restoration में किस - किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी
Brick bats and Rabbish
12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित
03/12/21

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Gadha to Dhamshi पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runnisaiddpur प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 72926 = 00 (बेसठ हजार नौ सौ दस पचास) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Sagub

2.11.2021

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu

3.11.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu

3.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of the Road :-

DHANUSHI

GADHA TO

Block Runnisaidpur

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	OF ITEMS				
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	35.64	Cum	1827.73	65147.17
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	8.91	Cum	873.00	7779.25

Total **72926.42**Say **72926.00**

Sagub
2.11.2021
JE

Rwishre
3.11.21
AE

Rwishre
3.11.21
EE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति रुपये.....₹.2,92,600 के प्रदान की जाती है।

Rs. (Seventy Two thousand, Nine hundred, Twenty six)

23/3/22

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
जीएमडी

23/03/2022

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sl. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	GADHA TO DHANUSHI							
		m ³	1	6.8	3.7	0.4	10.064	
		m ³	1	8.30	1.5	0.38	4.731	
		m ³	1	1.00	2.1	0.24	0.504	
		m ³	1	2.10	2	0.23	0.966	
		m ³	1	13.00	3.1	0.35	14.105	
		m ³	1	2.20	1.5	0.18	0.594	
		m ³	1	5.10	1.7	0.21	1.821	
		m ³	1	1.50	2.5	0.25	0.938	
		m ³	1	2.20	1.1	0.26	0.629	
		m ³	1	2.50	1.9	0.27	1.283	
		m ³	1	2.80	0.8	0.26	0.582	
		m ³	1	16.00	1.3	0.26	5.408	
		m ³	1	4.70	0.9	0.23	0.973	
		m ³	1	8.70	0.9	0.25	1.958	
	Total	m³					44.555	

Baguib
2.11.2021
J.E

Wish
3.11.21
ee