

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

पत्रांक 2915 (अनु) / दिनांक 03/12/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल मोतिहारी।

सेवामें,

सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय -

MMGSY-Awsesh के अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्षीय अनुरक्षण का आवंटन
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में MMGSY-Awsesh अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्षीय
अनुरक्षण के पथों का पथवार मांगी जाने वाली आवंटन की सूची पत्र के साथ भवदीय के
अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Amk
02/12/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

02/12/25

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना(सामान्य)के लिए अनुक्षण मद की राशि से संबंधित अधिमाना प्रपत्र ।

कार्य प्रसंग का नाम:- मोहियारी

क्रम सं०	पथ का नाम (अंग्रेजी में)	संबंधक का नाम (अंग्रेजी में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	पूर्व में उपलब्ध करिये गये राशि का स्वरूप (रिक्वा)							मद प्राप्त व अधिमानित राशि						
				प्रथम वर्ष (राशि में)	द्वितीय वर्ष (राशि में)	तृतीय वर्ष (राशि में)	चतुर्थ वर्ष (राशि में)	पांचवें वर्ष (राशि में)	षष्ठे वर्ष (राशि में)	सातवें वर्ष (राशि में)	कुल राशि (MIS के अनुसार वर्ष)	अनुषंगिक मद (राशि में)	द्वितीय वर्ष (राशि में)	तृतीय वर्ष (राशि में)	चतुर्थ वर्ष (राशि में)	पांचवें वर्ष (राशि में)	कुल राशि (राशि में)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	PMGSY Road to Bura Tola	Sampurmanand	09.08.2024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.81512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.81512

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (1) उपरोक्त पथ का पूरा कार्य विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण करारवा या हुआ है।
- (2) संबंधक के द्वारा दिये गये अनुक्षण कार्य का मासिक रिपत्र प्राप्त हो जाता है।

Amrinder
26/11/25
कार्य प्रसंग

26/11/25
कार्य प्रसंग

G. Kumar
कार्य प्रसंग

कार्य प्रसंग

26/11/25
कार्य प्रसंग

कार्य प्रसंग

26/11/25
कार्य प्रसंग

1st Year Maintenance

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement -

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Maintenance of road					
from Pansy road to Bara Tola					
Agency - Sampurnanand					
At - ward no - 02, Hanumanghari					
Nackeded Tola, P.S. Motihari					
Dist - East Champaran					
Agreement No - 35 SBD/2023-24					
Date of start - 22/02/2024					
Date of Completion - 21/02/2025					
Actual date of Completion - 09/08/2024					
Period - 09/08/24					
					09/08/25

① Restoration of Rain cuts

1 X	8.50	X	1.25	X	0.30	=	3.19 m ³
1 X	7.10	X	1.15	X	0.25	=	2.04 m ³
2 X	6.40	X	1.20	X	0.30	=	4.32 m ³
2 X	7.0	X	1.10	X	0.25	=	3.85 m ³
1 X	10.00	X	1.25	X	0.30	=	3.75 m ³
2 X	11.00	X	1.25	X	0.30	=	8.25 m ³
3 X	9.00	X	1.20	X	0.25	=	8.10 m ³
1 X	8.10	X	1.25	X	0.25	=	2.53 m ³
2 X	9.90	X	1.25	X	0.25	=	5.94 m ³
1 X	7.50	X	1.10	X	0.25	=	2.06 m ³
2 X	8.40	X	1.20	X	0.25	=	4.80 m ³
2 X	6.50	X	0.90	X	0.30	=	3.51 m ³

Continuation

52.34 m³

Serignorage fee	10%.
① Restoration of Kinneth - 52,34m	
e - 35.30/m ²	185 = 0
② Making of shoulder - 442,90m	
e - 5.30/m ²	235 = 0
	420 = 0
<u>Materials statement</u>	
(i) Soil - 95.68m ³	
(ii) chips - 0.79m ³	
(iii) Sand - 0.17m ³	

Continuation

(iv) bitumen - 0.071177 Continuation

29/8/25