

कार्य का नाम :- आरा सरेया मुख्य मय (PMJ 54) रामपुर  
महिमान मय से सरेया महाकलित दोला हीम डुर  
पला काली मय स्वान तेक यव निमारा कार्य।

Schedule XLV-Form No. 134

मापी पुस्त संख्या :- 3726/19-20 (नावाड)

DIVISION

सहायक अभियंता, कार्य अवर मंडल बडरा.

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

2<sup>nd</sup> on A/c Bill

16

Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                                                               | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                                           | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| Name of Work - Ara Saraiya<br>Mukhya Path (PMGSY Rampur<br>Mukhya Path) via Saraiya<br>Mahadalit Tala to Bela Kali<br>rai |                               |    |    |    |                  |
| Agency - Sri Shiv Paswan Yadav<br>Vill - Pawat P.O. Agarsanda<br>Behra Dist - Bhojpur                                     |                               |    |    |    |                  |
| Agreement No - 13/State Scheme<br>(NABARD)/SBD/2019-20                                                                    |                               |    |    |    |                  |
| Date of Agreement - 27/11/2019                                                                                            |                               |    |    |    |                  |
| Date of Completion - 26/11/2020                                                                                           |                               |    |    |    |                  |

Date of measurement -

Measurement

① Construction of embankment  
with approved material  
deposited from roadway

do ——— E/I

| Ch (m) | Distance (m) | Area (m <sup>2</sup> ) | Avg Area (m <sup>2</sup> ) | Volume m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1680   | —            | 1.650                  | —                          | —                     |
| 1710   | 30           | 2.350                  | 2.00                       | 60.00                 |
| 1740   | 30           | 2.350                  | 2.35                       | 70.50                 |

| Particulars               | Details of actual measurement |                       |    |    | Contents of area |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|----|------------------|
|                           | No.                           | L.                    | B. | D. |                  |
|                           |                               | B/F - 82, 18,         |    |    | 514.00           |
| less 10% Below as -       |                               | 8,21,                 |    |    | 851.00           |
| per agreement             |                               |                       |    |    |                  |
|                           |                               | Rs. 73,96,            |    |    | 663.00           |
| less previous payment     |                               |                       |    |    |                  |
| vide Tm & P - (15)        |                               | R. 37,38,             |    |    | 962.00           |
|                           |                               | R. 36,57,             |    |    | 701.00           |
| Attended<br>5/11/21<br>JE |                               | B/M<br>5.11.21<br>A/E |    |    |                  |

### Material Statement

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ① Earthwork -                  | 2900.29 m <sup>3</sup> |
| ② Stone material -             | 321.98 m <sup>3</sup>  |
| ③ Stone Screening -            | 26.021 m <sup>3</sup>  |
| ④ Stone chips -                | 190.51 m <sup>3</sup>  |
| ⑤ <del>Bit</del> Coarse Sand - | 81.77 m <sup>3</sup>   |
| ⑥ Bitumen (S-90) -             | 13.40 mT               |
| ⑦ Emulsion (RS-1) -            | 1.905 mT               |
| ⑧ Emulsion (SS-1) -            | 5.997 mT               |