



प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में कुल 100 (एक सौ)
पृष्ठ हैं। जो कि सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर,
प्रमंडल.....दाका.....के
पदनाम से निर्गत किया जाता है।


10/06/2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दाका

10/06/20

Sch. XLV - Form No. 134

W.D. Dhaka DIVISION
Dhaka SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1440

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work: Restoration work of Road from R.E.O Road Mathiya Mohan Patali Road in Chandriya Hanuman Mander to Serha Road under F.D.R for the yr. 2020-21					
Record Entry					
(1) Labour for laying dry graded Thama Khoo or Stone filter - - - - El					
(Brick bats)					
CH. 300 M to 340 M					
$40 \text{ M} \times \frac{4.0 + 5.00}{2} \times 0.450 + \frac{6.00 + 7.50}{3} \times 2.50 = 70.17$					

CH. 1250 M to 1280 M					
$30 M \times \frac{4.10 + 6.50}{2} \times 1.50 + 1.80 + 1.50 = 254.40$					
Less for pipe.					
$2 \times \pi/4 \times (1.23)^2 \times 5.00 = (-) 11.88$					
Total					332.52 M ³

(2) Supplying fitting & fixing					
of H.P. - 1000 mm dia - El					
$2 \text{ Road} \times 2 \text{ No} \times 2.50 M = 10 M$					

<i>[Signature]</i> I. G. 20 J. E <i>[Signature]</i> 7/9/2020 S. D. V <i>[Signature]</i> 07/09/2020					
---	--	--	--	--	--

Abstract of cost					
(1) Labour for laying dry graded Thama Khoo or Stone filter - El					
$332.52 M^3 @ 2053.84 / M^3 = 682,943.20$					
(2) S/F Placing H.P. 1000 mm					
of H.P. - El					
$10 M @ 4258.20 / M = 42,582.00$					
R. 725,530.20					

Continuation say R. 725,530.20

[Signature]
05/10/2021
S. D. V

[Signature]
05/10/2021
R. E