

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 621 अनु०

रक्सौल, / दिनांक 09.06.21

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची
पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभाजन,


9/6/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

Requisition of Allotment under Head MR HEAD-3054 Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as Per MIS	Administrative Approval (NA) Letter No. & Date	A.A.		Agreement Value		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of HRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent	Previous Total Allocated Amount	up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Regulation against work done (in Lakh)	Remarks
						Length (in Km)	Total (Amount) (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MIR-N/19-20/Raxaul /06	Bahadurpur - Baishakbawa (BR-11R-014)	Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	317851032020	3054-04-117-2 019, 5128/4271, 2019	3.250	136.41480	92.69700	33.47795	179 SBD/2020-21	12-08-2021	-	2506	25mm	5	0	0	92.69700	Work in Progress
1	MIR-N/19-20/Raxaul /11	Champapur - bairya	Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	NEA22000313	3054-04-117-2 019, 5973/4271, 2019	2.700	104.50950	68.92900	27.67355	180 SBD/2020-21	12-05-2021	-	2578	25mm	5	0	0	68.92900	Work in Progress
Total																		161.62600	


 Executive Engineer,
 Rural Works Department,
 Works Division, Raxaul
 9.6.21

Road Narne-Bahadurpur to Baishakhwa, Contractor-Barhoniya Engicon Pvt. Ltd

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI in	CATEG	Latitude	Longitu	Event
No.		in km	in mm	Rate	mm/km	UIV	mm/km	ORY		de	
9/6/21	11:43:7	55	0.1	260	0	2600	2704	G	26.85974	84.92534	Normal
9/6/21	11:43:42	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.85893	84.92542	Normal
9/6/21	11:44:0	55	0.1	200	20.2	2000	2105	G	26.85804	84.92519	Normal
9/6/21	11:44:17	55	0.1	280	20.2	2800	2903	G	26.8572	84.92492	Normal
9/6/21	11:44:17	55	0.1	240	20.2	2400	2504	G	26.8564	84.9246	Normal
9/6/21	11:44:53	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.8556	84.92475	Normal
9/6/21	11:45:0	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.85519	84.92561	Normal
9/6/21	11:46:0	55	0.1	220	30.3	2200	2305	G	26.85468	84.92626	Normal
9/6/21	11:46:3	55	0.1	230	30.3	2300	2404	G	26.85415	84.92697	Normal
9/6/21	11:46:38	55	0.1	210	30.3	2100	2205	G	26.85442	84.92781	Normal
9/6/21	11:47:0	55	0.1	230	30.3	2300	2404	G	26.85472	84.92867	Normal
9/6/21	11:47:14	55	0.1	300	30.3	3000	3103	G	26.85494	84.92956	Normal
9/6/21	11:47:49	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.85472	84.93049	Normal
9/6/21	11:48:0	55	0.1	250	20.2	2500	2604	G	26.85389	84.93066	Normal
9/6/21	11:48:0	55	0.1	230	20.2	2300	2404	G	26.85304	84.93057	Normal
9/6/21	11:48:24	55	0.1	210	20.2	2100	2205	G	26.85218	84.93084	Normal
9/6/21	11:48:24	55	0.1	210	20.2	2100	2205	G	26.85197	84.93178	Normal
9/6/21	11:49:0	55	0.1	290	30.3	2900	3003	G	26.85121	84.93192	Normal
9/6/21	11:49:35	55	0.1	240	30.3	2400	2504	G	26.85053	84.93197	Normal
9/6/21	11:50:0	55	0.1	280	20.2	2800	2903	G	26.8497	84.93175	Normal
9/6/21	11:50:10	55	0.1	210	30.3	2100	2205	G	26.84911	84.93246	Normal
9/6/21	11:50:10	55	0.1	210	30.3	2100	2205	G	26.84877	84.93337	Normal
9/6/21	11:50:45	55	0.1	240	20.2	2400	2504	G	26.84826	84.93429	Normal
9/6/21	11:51:0	55	0.1	340	30.3	3400	3502	G	26.848	84.93517	Normal
9/6/21	11:51:21	55	0.1	220	30.3	2200	2305	G	26.84791	84.93611	Normal
9/6/21	11:51:21	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.84803	84.93714	Normal
9/6/21	11:51:21	55	0.1	200	20.2	2000	2105	G	26.84864	84.93779	Normal
9/6/21	11:51:21	55	0.1	200	20.2	2000	2105	G	26.84945	84.93832	Normal
9/6/21	11:52:0	55	0.1	240	20.2	2400	2504	G	26.85011	84.93889	Normal
9/6/21	11:52:0	55	0.1	220	20.2	2200	2305	G	26.85037	84.93985	Normal
9/6/21	11:52:31	55	0.1	290	20.2	2900	3003	G	26.85054	84.94088	Normal
9/6/21	11:52:31	55	0.1	340	30.3	3400	3502	G	26.8506	84.94184	Normal
9/6/21	11:53:6	55	0.1	210	20.2	2360	2464	G	26.85059	84.94285	Normal
9/6/21	11:53:6	55	0.089	210							
TOTAL IRI							82699				
AVERAGE IRI							2506.03				

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION RAXAUL
9.6.21

Name of Customer : Barhoniya Engicon Pvt. Ltd.
 Name of Work/ Road : Bahadurpur to Baishakhwa
 Lab Job number : 55
 Date : 09-06-2021
 Section No. : 55

Test Date : 09-06-2021 Road Name : Bahadurpur to Baishakhwa
 Machine No : 378 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No : 0.00 KM Side : Interval
 Start E No : 3.250 KM
 Weather : Normal UIV Range : 1105 To 5000 1000 mm/km
 Dist Range : 0 To 3.4 0.1 * 1000 m
 Start Location : 26.859738 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$
 End Location : 64.942845

