

**कार्यपालक आनयता पत्र, कार्यपालक,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~35000~~ 747

दिनांक-17/5/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

प्रतिश्रुत

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल बिरील के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1 ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2 ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3 ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4 ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6 ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7 ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर	2.80
9 ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10 ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11 ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12 ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13 ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14 ✓	गौदेपुरा से सुघगाईन	11.988
15 ✓	पिएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16 ✓	टी02 से ब्रह्मोत्रा	2.760
17 ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18 ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19 ✓	टी06 से पकाही	1.424
20 ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21 ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22 ✓	बाट से उपरौल	2.912
23 ✓	धिराखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24 ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

21	हसनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓
22	टी03 से नलाही	0.900	
23	टी01 रोता से नंदव	5.735	
24	धिराखर पोखर से जलवान टोल	1.50	
25	टी03 से कमला पूर्वा हटवट	3.763	
26	टी05 पोखरान से कमलावारी	3.737	
27	अरगा से उत्तरी	3.760	
28	उत्तरी से सहजनी	1.250	
29	नालिंदपुर से ततना टोल	1.815	
30	टी01 से रोहार	2.898	
31	टी02 से सौआ	3.565	
32	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050	
33	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450	
34	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50	
35	उखतबाड़ा से कनुआ	2.535	
36	नरसरना से सरौनी	2.165	
37	कसरौर से बसौली	3.200	
38	नंथा चौक से आसी भाया मथा	2.10	
39	कुशेश्वरस्थान से भिन्दुआ	4.568	
40	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200	
41	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरौल	1.600	
42	टी06 से कुबौटन	1.46	
43	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ		
44	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ 1+900		
45	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352	
46	एल032 से एल029 से खलासिन		
47	टी03 से बथनाहा	0.086	
48	एल034 से हथौड़ी	3.966	
49	कैवटगामा से शम्भूघाट		
50	सहोरवा से गोपालपुर	2.00	
51	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500	
52	सधवती मोर से हसनपुर		
53	हरनाही से कोनिया	4.10	
54	टी03 से सिसौना पुल		
55	सुघराईन से जिरौना	3.400	
56	नदई से बजरग चौक	4.00	
57	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00	
58	सकरडीना से मुसहरी	1.650	

अनु0. यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

प्रतिवेदन

पथ का नाम	:- T05 to Mohmkhurd
पथ की लम्बाई	:- 3.512 km
प्राक्कलित राशि	:- मो0 2108458.00
प्रमंडल का नाम	:- KUSHESHWARSTAHN
अंचल का नाम	:-DARBHANGA
योजना का नाम	:-FDR-2245

प्रस्तुत प्राक्कलन T05 to Mohmkhurd पथ के लिए तैयार किया गया है जो कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुए कटाव / जलजमाव / Wave Cut के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया था। फलतः ग्रामिणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विदित हो की इस बार जुलाई 2020 एवं September 2020 में दो बार बाढ़ आई थी। जिसके कारण एक बार Temporary restoration करने बाद बाढ़ के कारण Brick Bats Partly बह जाने के बाद पुनः September 2020 में उक्त कटानों में Brick Bats की भराई कि गई है।

यह प्राक्कलन सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-मु0 अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23 -40/2016-2789 पटना दिनांक 21/08/2020 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में तैयार किया गया है।

इस प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त हुए पथोस को मिट्टि एवं इट के टुकड़े से भरकर उसका Light सम्पीडन किए जाने का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन वर्तमान स्वीकृति अनुसूतिच दर पर तैयार किया गया है। यह कार्य लोकहित एवं जनहित में अत्यावश्यक है। अतः इस प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। यह कार्य विभागीय रूप से सम्पादित करा लिया गया है।

Kumar
25/01/2021

कनीय अभियंता
ग्रा0 का0 वि0 प्रशाखा
कुशेश्वर स्थान -

[Signature]
25/01/2021

सहायक अभियंता
ग्रा0 का0 वि0 अवर प्रमंड
कुशेश्वर स्थान

[Signature]
25.01.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल
बिरौल

Detailed estimate for motrable of road from T05 To
Mohmkhurd

supplying of brick bat including labour for laying
dry graded bricks bat including the cost of labour material of all
complete job

chianage	Length	Breadth	Depth	Qty
0.045-62	17.6	0.400+1.050+0.300/3	0.8	8.21
0.180-194	14.5	3.75	1.3	70.68
0.240-257	16.5	1.70+1.50/2	0.6	15.84
0.290-295	4.70+4.50/2	0.800+0.600/2	0.9	2.898
532-536	3.80+3.600/2	0.900+0.700/2	0.7	2.072
713-721	8.00+8.200/2	1.10+1.30/2	1.2	11.664
735-739	3.70+3.50/2	0.900+0.700/2	1.3	3.744
1081-1090	8.800+8.50/2	3.75	1.2	38.925
1106-1120	13.6	3.75	0.7	35.7
1153-1158	5.10+4.90/2	1.10+0.90/2	1.4	7
1170-1200	30	3.75	0.4	45
1200-1320	4*3C	3.75	0.6	270
1320-1350	1*3C	3.75	0.6	67.5
1352-1372	1*2C	3.75	1.2	90
1488-1496	1*8.00	1.40+1.60+1.80/3	0.9	11.52
1640-1656	15.30+15.90/2	1.010+1.500+1.990/3	0.9	21.06
1668-1683	14.50+14.70+14.90/3	1.4	0.5	10.29
1711-1731	20.60+19.60/2	3.75	1.2	90.45
2090	3.6	3.75	0.6	8.1
2110-2123	13.1	3.75	0.6	29.475
2128-2143	14.6	3.75	0.9	49.275
2218-2227	8.50+8.70/2	2.30+1.90/2	0.6	10.836
2440-2449	9.3	3.75	0.45	15.69375
2673-2690	16.70+16.30/2	1.20+1.80+1.20/3	1.5	34.65
2732-2772	9.3	3.75	1.2	41.85
2910-2916	5.90+5.50/2	0.90+1.40+0.900/3	1.2	7.2504

981.57M³

Total-

@

ADD for GST 12% -

ADD for LC 1%

Total -

999 → 981.57M³
1867.76 1865892 R_{18,33,337} = w
223907
18659
2108458

JE
Kusheshwarasthan

AE
Kusheshwarasthan

EE
Birwal

Abstract of Cost

Road name-To5 TO Mohmkhurd
Block name- Kusheshwarasthan
Division- Birawl

Cost of brick bat including labour
of material cost-

1865892- 18,33,337=00

ADD for GST 12%-

223907- 22,0,000=00

ADD for LC 1%-

18659- 18,333=00

SF [981.57 M³ x 1063 x 10%] -

2408458- 1,04,341=00

Total -

Total Rs. 21,76,011=00

JE

Kusheshwarasthan

AE

Kusheshwarasthan

EE

Birawal

कार्यवाही अतिरिक्त, आठ करोड़ विर, कार्यवाही. को-पद- का
याद:- 747 / दिनांक:- 17.04.21 / के इति आदि. विर-याद-
के आदि 421

Post - feet T/A 78 Rs 21,76,011=00 (Rupee -
Twenty one lac seventy six thousand eleven only.
06.05.21

Superintending Engineer

RWD, Works Circle, Darbhanga

06/05/2021