

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में कुल 100 (एक सौ)
पृष्ठ हैं। जो कि सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर,
प्रमंडल.....दाका.....के
पदनाम से निर्गत किया जाता है।


10/06/2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दाका

10/06/20

Sch. XLV - Form No. 134

W.D. Dhoke DIVISION

Dhoke SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1440

Name of officer

Sch. XLV-Form No. 134				
Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
Name of Work: Restoration work of Road				
from Dhaka Phulwariya Road to Bhagwanpur Bakhari under F.O.B for the yr. 2020-21				
Record Entry.				
1) Labour for laying dry graded Thana khaon				
Stone filter ----- E/I				
(Brick bats)				
CH. 300 M to 350 M				
$\frac{50.0+43.0}{2} \times \frac{4.10+5.50}{2} \times 0.400+1.20 \times 0.400$				
2 2 3 = 156.80 m ³				
CH. 610 M to 630 M				
$\frac{20.0+18.0}{2} \times \frac{4.00+4.50}{2} \times 0.400$				
2 2 3 = 66.30 m ³				
CH. 750 M to 770 M				
$\frac{40.0+38.0}{2} \times \frac{4.0+4.50}{2} \times 0.400$				
2 2 3 = 66.30 m ³				
Less for H.P.				
$2 \times 7/4 \times (1.23)^2 \times 5.00^2 \times 6$				
11.88 m ³				
Total = 293.52 m ³				
(2) Supplying fitting & fixing of H.P. 1000 mm f. El.				
2 Row x 2 M x 510 M = 10 M.				
R. 100				
7.9.20				
2.E				
Abstract of cost				
(1) Labour for laying dry graded Thana khaon				
293.52 m ³ @ 2147.40/m ³ = R 5,22,735.00				
(2) S.F.P. 1000 mm f. El.				
10 M @ 4258.65/m = R 42,587.00				
R 5,65,322.00				
Seq. R				
5,65,500.00				

Continuation

R. 100
05/01/2021
S. P. D.05/01/2021
R. E.