

Inspection Report of Flood Damage work

Name of PIUs:- RWD Works Division, Benipur

Name of Block/Road:- *At Nagar / TO3 to Pachharyan + 51*

A. For Road

1. Damage Location Chainage:- *Ch 210m,*
2. Damage Length :- *15.00m*
3. Nature of Damage :- *Road cut*
4. Details of Restoration Works
 - i. Material being used in Restoration works:- *Bricks ball & H.P.*
 - ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:- *SCB & JCB*
 - iii. Procedure taken up in Restoration works:- *Fill up & leveling*
 - iv. Restored Length:- *15.00m*

B. For Bridge

1. Damage Location Chainage:-
2. Damage Length :-
3. Nature of Damage :-
4. Details of Restoration Works
 - i. Material being used in Restoration works:-
 - ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:-
 - iii. Procedure taken up in Restoration works:-
 - iv. Restored Length:-

N/A

"Work Found Satisfactory"

Signature of JE/AE/EE
[Signature]

Signature
[Signature]
(Name of Inspection) *RR*

FDR 2021-22

पथ का नाम :- पी०३ ई. जे. पक्केपारी रोड
पथ की लम्बाई :- ०.२५० कि.मी.
प्राक्कलित राशि :- ६१,४४४.००


प्रतिवेदन

माह मई के अंतिम सप्ताह से लेकर माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक लगातार भारी वर्षा, परिणामस्वरूप आयी बाढ़ के चलते अधिकांश पथ अंशतः अथवा पूर्णतः जलमग्न हो गये, पथ में कटाव हो गया एवं यातायात बाधित हो गया।

जनहित, कार्यहित एवं आसन्न पंचायत आम चुनाव एवं विभागीय सचिव महोदय के आदेश (पत्रांक— मु०अ०-४(मू०) विविध कार्य-२३-६०/२०२०-१९३७ पटना, दिनांक-०७.०७.२०२१) के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों को ईट टुकड़ों से भरकर यातायात बहाल किया गया।

जलस्तर कम होने एवं पानी का बहाव बन्द होने के पश्चात् आदेशानुसार किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।


२४/१०/२०२१

कनीय अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रशाखा,
अलीनगर


२४/११/२०२१

सहायक अभियंता
ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमंडल,
अलीनगर


२४/११/२१

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर

Name of Work - Restoration of traffic in T03 L5
Paenhayari tola.

Item no. ① Providing and filling brick bats including cost of brick, loading, unloading & light ramming all complete job.

Ch. 210m $1 \times 15.00 \times \frac{3.75 + 4.00 + 3.50}{3} \times \frac{0.150 + 0.60 + 0.30}{3} = 19.69 \text{ m}^3$
@ 2004.96/m³ = 39,478.00

Item no. ② Providing and laying R.C.C NP3 600 ϕ H.P all complete job.

Ch. 210m $2 \times 2.5 \text{ m} = 5.0 \text{ m}$
@ 2678.63/m = 13,393.00
total = 52,871.00
Add. 12% GST = 6345.00
Add. 1% L.C = 529.00
Add. S.F @ 10%
 $19.69 \times 1032.00 \times 0.10 = 2032.00$
total = 61,777.00

Technically sanctioned for Rs 61,777.00
(Rs. sixty one thousand seven hundred seventy seven) only

ASW
24.10.2021

T.R
Alinagan

Checked and Verified

Sumu
14.12.2021
AE

ASW
24.10.2021
T.R
Alinagan

ASW
24.10.2021
T.R
Bansara

330
6-14/14/21