

Inspection Report for Flood Damage Work

Date.:

1. Name of PIUs – Executive Engineer, R.W.D., Works, Division, Samastipur

2. Name of Block – TAJPUR

3. Name of Road/Bridge – SH 49 KHARHA CHOWK to mina soni path

A. for Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length : 46 m

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works : BRICK BAT etc

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works : Tractor, JCB, Roller etc.

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length : 46 M

B. for Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

N/A
Work done, found Satisfactory

Savar
15/04/2022
J.E.

Savar
20/4/22
A.E.

W.M.
Executive Engineer,
R.W.D. Works Division,
Samastipur

W.M.
Signature
(Name of Inspector)
E.B. Bala
RM to my Samastipur


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर


प्रतिवेदन


योजना का नाम : एस0एस0-49 खरहा चौक से मीना रानी पथ।
लंबाई : 0.900 कि०मी०।
प्राक्कलित राशि : 0.86 लाख।
प्रखंड : ताजपुर।

प्रस्तुत प्राक्कलन ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत एस0एस0-49 खरहा चौक से मीना रानी पथ के तत्कालीन मरम्मत कार्य के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक बरसात होने के कारण उक्त पथ में गड्ढे हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु रूप से करने के लिए प्राक्कलन में ब्रीक्स बैट्स का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


30/10/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, ताजपुर


30/10/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, ताजपुर


0.11.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया

पत्रांक 01/समस्तपुर दिनांक 15/12/21

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बलिया।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- FDR योजना के जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2292 दिनांक 23.11.21
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजनाओं की जाँचोपरान्त प्राक्कलन सहित लौटायी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	पूसा बाजार में राज स्टुडियो के निकट से हथी चौक पप्पु चौधरी के दुकान तक	पूसा	0.500	2.260	
2	गढ़िया चौक से धोबगामा सीमा	पूसा	3.520	14.810	
3	पूसा बाजार बोस कम्पनी चौक से दुबहा भाया भुसकौल चौक	पूसा	5.900	4.050	
4	हरपुर पीच रोड से जगदीशपुर भाया नावाचक नारायणपुर	पूसा	4.570	9.840	
5	दिघरा पंचायत विशनपुर मोड़ संजय पासवान के घर से कृषि वि० केन्द्र बिरौली	पूसा	3.000	10.120	
6	वैनी टेलीफोन एक्सचेंज से पी.डब्लू.डी. रोड आयरन फैक्ट्री होते हुए चन्दौली	पूसा	6.570	9.650	
7	पी०डब्लू.डी. मोतीपुर चौक से दाउदपुर पैक्स भाया भैरोखरा इमली चौक	समस्तीपुर	3.000	3.923	
8	लक्खी चौक से रसलपुर भाया केवस मंदिर	समस्तीपुर	3.000	1.006	
9	टी०१ से जितवारपुर	समस्तीपुर	1.000	2.240	
10	रामकृष्णपुर आर०ई०ओ० से किशनपुर आर०ई०ओ० तक	समस्तीपुर	1.600	2.820	
11	आधारपुर से विक्रमपुर बान्दे	समस्तीपुर	5.680	1.120	
12	धुरलख मिडिल स्कूल से एन०एच० मोहनपुर	समस्तीपुर	1.200	7.040	
13	हरपुर एलोथ से साह जी टोला	समस्तीपुर	1.050	0.669	
14	एल०४८ से एस०एच० धुरलख	समस्तीपुर	1.560	1.319	
15	एल०६३ एस०एच० से नीरपुर	समस्तीपुर	2.897	0.250	
16	एस०एच० टी०४ से चकअब्दुलगनी	समस्तीपुर	1.200	1.390	

17	कुशीया पारसनाथ ठाकुर के घर से मोईन पोखर गोलक सदा के घर होते हुए विषहर स्थान	वारिसनगर	1.060	5.660
18	एल061 चकमिल्की से हजपुरवा	वारिसनगर	3.200	3.050
19	नकटा वारिसनगर से बल्लीपुर	वारिसनगर	7.500	7.140
20	बसंतपुर रमणी में नक्टोल घाट से कमला बाहा एल027	वारिसनगर	2.500	11.910
21	इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन	वारिसनगर	5.000	1.890
22	भुट्टा राउत चौक बलाही से मोहिउद्दीनपुर भाया तारी टोला	वारिसनगर	3.660	5.080
23	टी02 परोडिया से मोहिउद्दीनपुर	वारिसनगर	6.100	1.350
24	प्यारेलाल महतो के घर से शंकर चौक	वारिसनगर	2.430	7.410
25	लमट्टा चौक से महादलित टोला	वारिसनगर	0.970	1.410
26	एस0एच0 से नरगा	कल्याणपुर	2.636	2.579
27	कुशियारी चौक से परना डरौरी पथ	कल्याणपुर	4.100	6.449
28	कल्याणपुर चौक से म्हुबन किशनपुर	कल्याणपुर	4.100	3.607
29	लदौरा से चकमहेशी गंगौरा	कल्याणपुर	17.060	7.604
30	खानपुर पी0सी0सी0 रोड से सिमरी चन्द्रसेन पथ	खानपुर	3.300	3.066
31	बरगौंव चौक से शोभन घाट	खानपुर	2.600	5.339
32	खौरी से खैराज पथ	खानपुर	5.450	14.094
33	खानपुर से मननपुर तक भाया शादीपुर	खानपुर	7.100	7.976
34	बच चौक से बच घाट पार्ट-1	ताजपुर	0.200	0.890
35	टी01 सरवरगंज से नून नदी पुल	ताजपुर	0.625	1.467
36	टी01 से म्थुरापुर पार्ट-1	ताजपुर	1.100	1.978
37	गंज पुल से बाघी	ताजपुर	3.334	2.260
38	कन्सट्रक्शन रोड जोगिया मठ प्राथमिक विद्यालय पी.डब्ल्यू.डी. पथ के निकट से एन0एच0-28 तक जाने वाली पथ	ताजपुर	1.200	4.67 7.500
39	एन0एच0-28 से मोतीपुर	ताजपुर	0.600	1.010
40	एन0एच0-28 पेट्रोल पंप से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.500	1.560
41	एस0एच0 49 खरहा चौक से मीना रानी	ताजपुर	0.900	0.860
42	एन0एच0-28 गौड़ी चौक से नीम चौक	ताजपुर	0.500	1.470
43	एन0एच0-28 से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.200	1.720

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजि

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर बालिया

DIST. Somastipur

Block - Tajpur

Construction of road length - 0.900 km

Name of road - SH 43 Khazaha Chawk to minarani

Sl. no	Item of work	Amount
A	Total cost of Construction	76115.00
	Add (GST 12% + 1% access)	3895.00
	Total cost of project - A	86010.00

Somastipur
30/10/2021
JE

Somastipur
30/10/2021
JE

Cash
3-11-21

• 1 T.P.A from 5749 Khayaka Chew to

Item no.

1.

No	length	width	thickness	Qty
1	20.00	3.75	0.300	22.50
1	16.00	3.75	0.200	12.00
1	10.00	3.75	0.150	5.63
Total =				40.13 m ³

@ 124672/m³ @ 76115.00

② 1896.72/M³ R8=76115.00

Add 12% GST + 1% lab cell Rs. = 9895.00

Total = 86010.00

Scanned
30/10/2021
JE

१०/११/२०२४
 A-E

3.11.21
E. E

Socman
30/10/2014
 JE

Pro
30/10/2014
 A-E

Pro
3-11-14
 E. E

Sanctioned for Rs 86,010.00 say Eighty six thousand and ten rupees only less 10% of 10% H.C.

@ Mas
 21/11/14

29/12/11

१. प्रदेशीय कार्य
 २. राष्ट्रीय कार्य
 ३. अंतराष्ट्रीय कार्य

24.12.21.

Shyam
29/12/24
TA

BEST RATE FOR 1.5 M RESTRICTION
With C.P, with CARRIAGE, AND WITH HOUSING
CARRIAGE FOR RWS Circle SANASTIPUR.

A. CLEARING, GRUBBING — 59,306.02/Hour
LABOUR NO RATE with CP 10%
LABOUR — 150 NO — 304 = 00 Amount
MATE — 6 NO — 321 = 00 Rs 45600
MACHINERY — Rs 19200
TRACTOR MOUNTED
WITH TROLLY — 1.0 HOUR — 612 = 00 Rs 61200
OVER HEAD — 12% Rs 5176.56
CONTRACTOR PROFIT 10% Rs 5311.56

Total — 59306.02

Say — 59306.02/Hour. Including GST, L.S.S., S.L. fee.

B. Construction of Embankment
from borrow pits, with width
1.5 M, 1 end 100.0 M, Total 300.0
300.2, All complete job.
Quantity — 100.0 M³.

LABOUR
MATE — 0.04 NO C 321 = 00 — Rs 12.84
Mazdoor unskilled — 1.00 NO C 304 = 00 — Rs 304 = 00
MACHINERY
Hydraulic Excavator — 1.67 H C 2702 = 00 — Rs 4512 = 00
Tipper 5.5 cum with 10' Capacity — 4.5 H C 1183 = 00 — Rs 5323 = 50
Add 10% for Cost of Carriage — Rs 5323.5

Doser D 50 for spreading 100 cum
Water tanker 6000 Capacity — 1.0 Hour C 612 = 00 Rs 612 = 00
Three wheel Roller 90 to 100 cum — 2.0 Hour C 907 = 00 Rs 1814 = 00
Static roller 80 cum/Hour — 1.25 Hour C 901 = 00 Rs 1126 = 25

Material
Water — 12.0 M³ — 40.00
Compensation for Earth — 100.0 M³ C 34 = 82 — Rs 3482 = 00
Over Head Charge 12% on A+B+C+D — Rs 238 = 35
Contractor Profit 10% — Rs 222 = 66
Total — 24438 = 30
Say 24438/M³
Including GST, L.S.S., S.L. fee.

22 May 24.8.21
वसुधैव कुटुम्बकम्
आर्य समाज, अजमेर