

प्रमाणित किया जाता है कि
 इस मापि पुरत में मशीन द्वारा
 अंकित 100 (एक सौ) पन्ने मात्र हैं
 जो श्री-मन्त्रकुमार मिश्रा आदेशक
 अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अवर प्रमोडल वारिसनगर के
 नाम से निर्गत किया जाता है।


 कार्यपालक सचिवता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य अवर प्रमोडल वारिसनगर
 गिरीडीह

Sch. XLV - Form No. 134

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमोडल वारिसनगर DIVISION

ग्रामीण कार्य विभाग SUB-DIVISION

कार्य अवर प्रमोडल वारिसनगर

Measurement Book

No. 2089

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work—

Situation of Work—

Agency by which work is executed—

Date of Measurement—

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	Record Entry				
Name—	Temporary Restriction works of FDR from Glimashagan to kishanpur Railway station				
	Under MR-3054				
Agency—	Rajiv Rangan				
Agmt No—					

Details of measurement

(1) Supplying & Filling Bricks Bat & Compacting manual —

1	10.60	3.00	0.90	= 28.62
	10.50	1.50	0.60	= 9.45
	7.30	1.90	0.45	= 6.24
	5.00	2.50	0.45	= 5.63
	2.00	1.50	0.30	= 0.90
	7.80	1.30	0.30	= 3.04
	7.80	2.00	0.20	= 3.12
3X	1.80	1.00	0.45	= 0.97
	2.40	0.90	0.45	= 0.97
	3.00	0.90	0.45	= 1.22
	2.10	1.20	0.30	= 0.76

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of cost					
(1) Supplying & Filling Bridge Bed -					
& Compacting hammer.					
Qty used TMB-P-2					
88.19 m ³ @ Rs-1896.72/m ³ - Rs-167272=					
/					
Rs-167272=00					
Add GST-12% (+) Rs-20073=00					
Add labors-1% (+) Rs-1673=00					
Rs-189017=00					
Chk 27.10.21					
Ryh 27.10.21 JE					
Chk 27.10.21 A E					


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

प्रतिवेदन


योजना का नाम : इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन।
लंबाई : 5.00 कि०मी०।
प्राक्कलित राशि : 1.890 लाख।
प्रखंड : वारिसनगर।

प्रस्तुत प्राक्कलन वारिसनगर प्रखंड अन्तर्गत इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन पथ के तत्कालीन मरम्मत कार्य के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक बरसात होने के कारण उक्त पथ के पहला कि०मी०, तीसरे कि०मी० एवं चौथा कि०मी० में काफी गड्ढे हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु करने के लिए प्राक्कलन में ब्रीक्स बैट्स का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है। गड्ढों को ब्रीक्स बैट्स से भरकर Hand Packing करने का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।


प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


22/10/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
वारिसनगर


22/10/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, वारिसनगर


22/10/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया

पत्रांक 01/ ~~समस्तीपुर~~ दिनांक 15/12/21

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बलिया।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- FDR योजना के जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2292 दिनांक 23.11.21
महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजनाओं की जाँचोपरान्त प्राक्कलन सहित लौटायी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	पूसा बाजार में राज स्टुडियो के निकट से हथी चौक पप्पु चौधरी के दुकान तक	पूसा	0.500	2.260	
2	गढ़िया चौक से धोबगामा सीमा	पूसा	3.520	14.810	
3	पूसा बाजार बोस कम्पनी चौक से दुबहा भाया भुसकौल चौक	पूसा	5.900	4.050	
4	हरपुर पीच रोड से जगदीशपुर भाया नावाचक नारायणपुर	पूसा	4.570	9.840	
5	दिधरा पंचायत विशनपुर मोड़ संजय पासवान के घर से कृषि वि० केन्द्र बिरौली	पूसा	3.000	10.120	
6	वैनी टेलीफोन एक्सचेंज से पी.डब्लू.डी. रोड आयरन फैक्ट्री होते हुए चन्दौली	पूसा	6.570	9.650	
7	पी०डब्लू.डी. मोतीपुर चौक से दाउदपुर पैक्स भाया भैरोखरा इमली चौक	समस्तीपुर	3.000	3.923	
8	लक्खी चौक से रसलपुर भाया केवस मंदिर	समस्तीपुर	3.000	1.006	
9	टी०१ से जितवारपुर	समस्तीपुर	1.000	2.240	
10	रामकृष्णपुर आर०ई०ओ० से किशनपुर आर०ई०ओ० तक	समस्तीपुर	1.600	2.820	
11	आधारपुर से विक्रमपुर बान्दे	समस्तीपुर	5.680	1.120	
12	धुरलख मिडिल स्कूल से एन०एच० मोहनपुर	समस्तीपुर	1.200	7.040	
13	हरपुर एलोथ से साह जी टोला	समस्तीपुर	1.050	0.669	
14	एल०४८ से एस०एच० धुरलख	समस्तीपुर	1.560	1.319	
15	एल०६३ एस०एच० से नीरपुर	समस्तीपुर	2.897	0.250	
16	एस०एच० टी०४ से चकअबुलगनी	समस्तीपुर	1.200	1.390	

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बलिया

17	कुशैया पारसनाथ ठाकुर के घर से मोईन पोखर मोलक सदा के घर होते हुए विषहर स्थान	वारिसनगर	1.060	5.660	
18	एल051 चकमिल्की से हजपुरवा	वारिसनगर	3.200	3.050	
19	नकटा वारिसनगर से बल्लीपुर	वारिसनगर	7.500	7.440	
20	बसंतपुर रमणी में नकटोल घाट से कमला बाहा एल027	वारिसनगर	2.500	11.910	
21	इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन	वारिसनगर	5.000	1.890	
22	भुट्टा राउत चौक बलाही से मोहिउद्दीनपुर भाया तारी टोला	वारिसनगर	3.660	5.080	
23	टी02 परोड़िया से मोहिउद्दीनपुर	वारिसनगर	6.100	1.350	
24	प्यारेलाल महतो के घर से शंकर चौक	वारिसनगर	2.430	7.410	
25	लमट्टा चौक से महादलित टोला	वारिसनगर	0.970	1.410	
26	एस0एच0 से नरंगा	कल्याणपुर	2.636	2.579	
27	कुशियारी चौक से परना डरौरी पथ	कल्याणपुर	4.100	6.449	
28	कल्याणपुर चौक से मधुबन किशनपुर	कल्याणपुर	4.100	3.607	
29	लदौरा से चकमहेशी गंगौरा	कल्याणपुर	17.060	7.604	
30	खानपुर पी0सी0सी0 रोड से सिमरी चन्द्रसेन पथ	खानपुर	3.300	3.066	
31	बरगौंव चौक से शोभन घाट	खानपुर	2.600	5.339	
32	खैरी से खैराज पथ	खानपुर	5.450	14.094	
33	खानपुर से मननपुर तक भाया शादीपुर	खानपुर	7.100	7.976	
34	बच चौक से बच घाट पार्ट-1	ताजपुर	0.200	0.890	
35	टी01 सरवरगंज से नून नदी पुल	ताजपुर	0.625	1.467	
36	टी01 से मथुरापुर पार्ट-1	ताजपुर	1.100	1.978	
37	गंज पुल से बाघी	ताजपुर	3.334	2.260	
38	कन्सट्रक्शन रोड जोगिया मठ प्राथमिक विद्यालय पी.डबल्यू.डी. पथ के निकट से एन0एच0-28 तक जाने वाली पथ	ताजपुर	1.200	7.500	
39	एन0एच0-28 से मोतीपुर	ताजपुर	0.600	1.010	
40	एन0एच0-28 पेट्रोल पंप से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.500	1.560	
41	एस0एच0 49 खरहा चौक से मीना रानी	ताजपुर	0.900	0.860	
42	एन0एच0-28 गौंधी चौक से नीम चौक	ताजपुर	0.500	1.470	
43	एन0एच0-28 से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.200	1.720	

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर बलिया

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block Warisnagar
construction length of Road
Name of Road

District- Samastipur
5.00 KM
Ilmashnagar to kishanpur railway station

Sr.no	Item of work	Amount
A	Total cost of Construction	167272
	Add GST@12%	20073
	Add labour Cess@1%	1673
	Total Project Cost(A)	189017

Pr
27/10/21
junior Engineer

Chin
28/10/21
Assistant Engineer

Ad
28/10/21
Executive Engineer

*Provisionally Tech in Carry. Sanctioned for Rs. 1.89 Lakh only on
every Entry in the them and only including C
and OHC.*

Ma
24/12/21
बसोबस बसोबस
बायोब बायो बायो
बायो बायो, बायोबायो
24/12/21
...
T.A

Details Estimate of FDR from Ilmashnagar to kishanpur railway station
road for year 2021-22

item.No.	Item of work	Unit	rate	Qty	Amount
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job				
		cum	1896.72	88.19	167271.7
				Total	167271.7

Pre 27/10/21

Chintha
28/10/21
A R

**Details measurement FDR from Ilmasnagar to kishanpur
railway station road for year 2021-22**

railway station road for year 2022-23						
item.No	Item of work					
1	supplying &Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job					
		No	length	width	thickness	Qty
CH-0.100-0.200 KM		1	10.60	3.00	0.90	28.62
		1	10.50	1.50	0.60	9.45
		1	7.30	1.90	0.45	6.24
		1	5.00	2.50	0.45	5.63
		1	2.00	1.50	0.30	0.90
		1	7.80	1.30	0.30	3.04
		1	7.80	2.00	0.20	3.12
		3	1.80	1.00	0.45	2.43
		1	2.40	0.90	0.45	0.97
		1	2.10	1.20	0.30	0.76
		1	3.00	0.90	0.45	1.22
		1	1.50	0.90	0.40	0.54
		1	2.10	1.05	0.20	0.44
		1	1.50	0.90	0.30	0.41
		1	1.50	1.80	0.30	0.81
		1	1.00	0.90	0.20	0.18
		1	5.00	3.75	0.15	2.81
		2	3.00	1.80	0.20	2.16
		1	3.00	1.80	0.20	1.08
	GULAB CHOWK		1	0.90	1.20	0.20
		1	4.00	3.00	0.15	1.80
		2	2.00	1.20	0.15	0.72
		1	1.20	0.90	0.10	0.11
		1	2.50	1.80	0.10	0.45
		1	1.50	0.90	0.15	0.20
		1	3.20	2.10	0.15	1.01
		1	5.50	1.50	0.20	1.65
		1	2.50	1.20	0.10	0.30
		3	1.80	1.90	0.20	2.05
CH-2.500-2.800		1	2.40	1.50	0.10	0.36
		1	1.20	0.90	0.20	0.22
		1	4.80	0.45	0.20	0.43
		1	17.50	3.00	0.15	7.88
...						
KISHANPUR BAZAR						
Total Qty					88.19	cum

27/10/21

28/10/21
A E

28/10/21