

Inspection Report for Flood Damage Work

Date.:

1. Name of PIUs - Executive Engineer, R.W.D., Works, Division, Samastipur

2. Name of Block -

Warisnagar

3. Name of Road/Bridge -

202 Paroriya to moludinpur

A. for Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

0.040 km

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

Brick Bat, Sand

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

Tractor & JCB

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

0.040 km

B. for Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

Red 25/4/22

J.E.

Nh 25/04/22

A.E.

Executive Engineer,
R.W.D. Works Division,
Samastipur

Nh 25.4.22

km, have found on 23
factory

Signature

(Name of Inspector)

E. E. Bahu
R.W.D. Works Division


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर


प्रतिवेदन


योजना का नाम : टी02 परोड़िया से मोहिउद्दीनपुर पथ।
लंबाई : 6.100 कि०मी०।
क्षतिग्रस्त लंबाई : 0.050 कि०मी०
प्राक्कलित राशि : ...1.350 लाख।
प्रखंड : वारिसनगर।

प्रस्तुत प्राक्कलन वारिसनगर प्रखंड अन्तर्गत टी02 परोड़िया से मोहिउद्दीनपुर पथ के तत्कालीन मरम्मत कार्य के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक बाढ़ के पानी के कारण पथ में कटाव हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु रूप से करने के लिए प्राक्कलन में ब्रीक्स बैट्स का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, वारिसनगर


28/10/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, वारिसनगर


28/10/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया

पत्रांक 01, ~~कैम्प~~ समस्तीपुर दिनांक 15/12/21

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बलिया।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- FDR योजना के जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2292 दिनांक 23.11.21


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजनाओं की जाँचोपरान्त प्राक्कलन सहित लौटायी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	पूसा बाजार में राज स्टुडियो के निकट से हाथी चौक पप्पु चौधरी के दुकान तक	पूसा	0.500	2.260	
2	गढ़िया चौक से घोबगामा सीमा	पूसा	3.520	14.810	
3	पूसा बाजार बस कम्पनी चौक से दुबहा भाया भुसकौल चौक	पूसा	5.900	4.050	
4	हरपुर पीच रोड से जगदीशपुर भाया नावाचक नारायणपुर	पूसा	4.570	9.840	
5	दिघरा पंचायत विशनपुर मोड़ संजय पासवान के घर से कृषि वि० केन्द्र बिरौली	पूसा	3.000	10.120	
6	वैनी टेलीफोन एक्सचेंज से पी०डब्लू०डी० रोड आयरन फैक्ट्री होते हुए चन्दौली	पूसा	6.570	9.650	
7	पी०डब्लू०डी० मोतीपुर चौक से दाउदपुर पैक्स भाया मैरोखरा इमली चौक	समस्तीपुर	3.000	3.923	
8	लकड़ी चौक से रसलपुर भाया केवस मंदिर	समस्तीपुर	3.000	1.006	
9	टी०१ से जितवारपुर	समस्तीपुर	1.000	2.240	
10	रामकृष्णपुर आर०ई०ओ० से किशनपुर आर०ई०ओ० तक	समस्तीपुर	1.600	2.820	
11	आधारपुर से विक्रमपुर बान्हे	समस्तीपुर	5.680	1.120	
12	धुरलख मिडिल स्कूल से एन०एच० मोहनपुर	समस्तीपुर	1.200	7.040	
13	हरपुर एलौथ से साह जी टाला	समस्तीपुर	1.050	0.669	
14	एल०४८ से एस०एच० धुरलख	समस्तीपुर	1.560	1.319	
15	एल०६३ एस०एच० से नीरपुर	समस्तीपुर	2.897	0.250	
16	एस०एच० टी०४ से चकअदुलगनी	समस्तीपुर	1.200	1.390	

17	कुशीया पारसनाथ ठाकुर के घर से मोईन पोखर गोलक सदा के घर होते हुए विषहर स्थान	वारिसनगर	1.060	5.660	
18	एल061 चकमिल्की से हजपुरवा	वारिसनगर	3.200	3.050	
19	नकटा वारिसनगर से बल्लीपुर	वारिसनगर	7.500	7.140	
20	बसंतपुर रमणी में नक्कटोल घाट से कमला बाहा एल027	वारिसनगर	2.500	11.910	
21	इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन	वारिसनगर	5.000	1.890	
22	भुट्टा राउत चौक बलाही से मोहिउद्दीनपुर भाया तारी टोला	वारिसनगर	3.660	5.080	
23	टी02 परोडिया से मोहिउद्दीनपुर	वारिसनगर	6.100	1.350	
24	प्यारेलाल महतो के घर से शंकर चौक	वारिसनगर	2.430	7.410	
25	लभट्टा चौक से महादलित टोला	वारिसनगर	0.970	1.410	
26	एस0एच0 से नरंगा	कल्याणपुर	2.636	2.579	
27	कुशियारी चौक से परना डरोरी पथ	कल्याणपुर	4.100	6.449	
28	कल्याणपुर चौक से मधुबन किशनपुर	कल्याणपुर	4.100	3.607	
29	लदौरा से चकमहेशी गंगौरा	कल्याणपुर	17.060	7.604	
30	खानपुर पी0सी0सी0 रोड से सिमरी चन्द्रसेन पथ	खानपुर	3.300	3.066	
31	बरगाँव चौक से शोभन घाट	खानपुर	2.600	5.339	
32	खेरी से खैराज पथ	खानपुर	5.450	14.094	
33	खानपुर से मननपुर तक भाया शादीपुर	खानपुर	7.100	7.976	
34	बच चौक से बच घाट पार्ट-1	ताजपुर	0.200	0.890	
35	टी01 सरवरगंज से नून नदी पुल	ताजपुर	0.625	1.467	
36	टी01 से मथुरापुर पार्ट-1	ताजपुर	1.100	1.978	
37	गंज पुल से बाधी	ताजपुर	3.334	2.260	
38	कन्सट्रक्सन रोड जोगिया मठ प्राथमिक विद्यालय पी डबल्यू डी. पथ के निकट से एन0एच0-28 तक जाने वाली पथ	ताजपुर	1.200	7.500	
39	एन0एच0-28 से मोतीपुर	ताजपुर	0.600	1.010	
40	एन0एच0-28 पेट्रोल पंप से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.500	1.560	
41	एस0एच0 49 खरहा चौक से मीना रानी	ताजपुर	0.900	0.860	
42	एन0एच0-28 गाँधी चौक से नीम चौक	ताजपुर	0.500	1.470	
43	एन0एच0-28 से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.200	1.720	

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर जिला

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block Warisnagar
construction length of Road
Name of Road

District- Samastipur
6.100 KM
Repairs to road T02 to paroriya to
mohidinpur

Sr.no	Item of work	Amount
A	Total cost of Construction	119971
	Add GST@12%	14397
	Add labour Cess@1%	1200
	Total Project Cost(A)	135568

Rd
27/10/21
junior Engineer

Chandra
28/10/21
Assistant Engineer

Wd
28.10.21
Executive Engineer

*Provisionally Technical carrying Sometime for Rs 1,35,568:-00 say
one lakh, thirty five thousand five hundred and eighty eight
only in carrying C.P and O.H.C.*

Man
20/12/21
रवाब वीरचर
राजीव काने विचार
आर काने वंचर, प्रबलोरु
24/12/21

shy
30/11/21
T.A

Details Estimate of FDR from Repairs to road T02 to paroriya to mohidinpur road for year 2021-22

item.No.	Item of work	Unit	rate	Qty	Amount
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job				
		cum	1896.72	63.25	119971.3
				Total	119971.3

PdL
28/10/21

Prakash
28/10/21
A E

Details measurement FDR from repairs to road from T02 to paroriya
to mohidinpur road for year 2021-22

m.No	Item of work	No	length	width	thickness	Qty
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all					
	Complete Job					
		1	15.00	3.55	0.30	15.98
		1	15.00	3.70	0.45	24.98
		2	11.80	3.15	0.30	22.30
		Total Qty				63.25 cum

Rel
27/10/21

Chandra
28/10/21
A E

Quil
28/10/21