

Inspection Report for Flood Damage Work

Date.:

1. Name of PIUs – Executive Engineer, R.W.D., Works, Division, Samarzipur

2. Name of Block – Wazirnagar

3. Name of Road/Bridge – 1051 chalemilki to Hognurwa

A. for Road

1. Damage Location/Chainage : 0.00 - 0.150, 1.200 - 1.300, 2.000 - 2.200

2. Damage Length : 0.400 km

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works : Brick Bats

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works : Tractor, JCB, I

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length : 0.400 km

B. for Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

Work done, found Satisfactory.

Psh
25/4/22

J.E.

Nln
25/04/22

A.E.

ny
25.4.22

Executive Engineer,
R.W.D. Works Division,
Samarzipur

(Signature)
(Name of Inspector)


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समरतीपुर


प्रतिवेदन


योजना का नाम : एल051 ओ0डी0आर0 चकमिल्की से हजपुरवा।
लंबाई : 3.20 कि०मी०।
प्राक्कलित राशि : 3.05 लाख।
प्रसंग : बारिसनगर।

प्रस्तुत प्राक्कलन बारिसनगर प्रगड अन्तर्गत एल051 ओ0डी0आर0 चकमिल्की से हजपुरवा पथ के तत्कालीन गमगाते बाध के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक वर्षात होने के कारण उक्त पथ के पारता कि०मी० दूसरा कि०मी० एवं तीसरे कि०मी० में लग्नी गड्ढे हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु करने के लिए प्राक्कलन में ब्रीक्स बैट्स का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है। गड्ढों को ब्रीक्स बैट्स से भरकर Hand Packing करने का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुरूधित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


27/10/21
ग्रामीण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
बारिसनगर


28/10/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, बारिसनगर


28/10/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समरतीपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया

पत्रांक 01, ~~समस्तीपुर~~ ^{समस्तीपुर} दिनांक 15/12/21

प्रेषक: कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बलिया।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- HDR योजना के जॉच के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2292 दिनांक 23.11.21

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजनाओं की जॉचोपरान्त प्राक्कलन सहित लौटायी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	पूसा बाजार में राज स्टुडियो के निकट से हाथी चौक पप्पु चौधरी के दुकान तक	पूसा	0.500	2.260	
2	गढ़िया चौक से घोक्ना सीमा	पूसा	3.520	14.810	
3	पूसा बाजार बोस कम्पनी चौक से दुवहा भाया भुसकौल चौक	पूसा	5.900	4.050	
4	हरपुर पीच रोड से जगदीशपुर भाया नावाचक नारायणपुर	पूसा	4.570	9.840	
5	दिधरा पंचायत विशनपुर मोड संजय पासवान के घर से कृषि वि० केन्द्र गिरौली	पूसा	3.000	10.120	
6	वैनी टेलीफोन एक्सचेंज से पीडब्लूडी रोड आयरन फैक्ट्री होते हुए चन्दौली	पूसा	6.570	9.650	
7	पी०डब्लूडी मोतीपुर चौक से दाउदपुर पैक्स भाया भैरोखरा इमली चौक	समस्तीपुर	3.000	3.923	
8	लकड़ी चौक से रसलपुर भाया केवस मंदिर	समस्तीपुर	3.000	1.006	
9	टी०१ से जितवारपुर	समस्तीपुर	1.000	2.240	
10	रामकृष्णपुर आर०ई०ओ० से किशनपुर आर०ई०ओ० तक	समस्तीपुर	1.600	2.820	
11	आधारपुर से विक्रमपुर बान्दे	समस्तीपुर	5.680	1.120	
12	धुरलख मिडिल स्कूल से एन०एच० मोहनपुर	समस्तीपुर	1.200	7.040	
13	हरपुर एलोथ से साह जी टीला	समस्तीपुर	1.050	0.669	
14	एल०४८ से एस०एच० धुरलख	समस्तीपुर	1.560	1.319	
15	एल०६३ एस०एच० से नीरपुर	समस्तीपुर	2.897	0.250	
16	एस०एच० टी०४ से चकअकुल गंजी	समस्तीपुर	1.200	1.390	

17	कुशीदा पारसनाथ डाकुर के घर से मोईन पोखर गोलक सदा के घर होन हुए विपद स्थान	वारिसनगर	1.060	5.660	
18	एस051 चकमिलकी से हजपुरवा	वारिसनगर	3.200	3.050	
19	नकटा वारिसनगर से बलरूपुर	वारिसनगर	7.500	7.110	
20	बसतपुर रमणी में नकटोल घाट से कमला बाहा एल027	वारिसनगर	2.500	11.910	
21	इलमासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन	वारिसनगर	5.000	1.890	
22	भुदटा राजत चौक बलाही से मोहिउददीनपुर भाया लारी टोला	वारिसनगर	3.660	5.080	
23	टी02 परांडगा से मोहिउददीनपुर	वारिसनगर	6.100	1.350	
24	पगरेलाल महतो के घर से शंकर चौक	वारिसनगर	2.430	7.410	
25	लमदटा चौक से महादलित टोला	वारिसनगर	0.970	1.410	
26	एस0एच0 से नरगा	कल्याणपुर	2.636	2.579	
27	कुशियारी चौक से परना डरोरी पथ	कल्याणपुर	4.100	6.449	
28	कल्याणपुर चौक से मधुवन किशनपुर	कल्याणपुर	4.100	3.607	
29	लदौरा से चकमहेशी गंगौरा	कल्याणपुर	17.060	7.604	
30	खानपुर पी0सी0सी0 रोड से सिमरी चन्द्रसेन पथ	खानपुर	3.300	3.066	
31	बरगौब चौक से शोभन घाट	खानपुर	2.600	5.339	
32	खैरी से खैराज पथ	खानपुर	5.450	14.094	
33	खानपुर से मननपुर तक भाया शादीपुर	खानपुर	7.100	7.976	
34	बच चौक से बच घाट पार्ट-1	ताजपुर	0.200	0.890	
35	टी01 सरवरगंज से नून नदी पुल	ताजपुर	0.625	1.467	
36	टी01 से मथुरापुर पार्ट-1	ताजपुर	1.100	1.978	
37	गंज पुल से बाधी	ताजपुर	3.334	2.260	
38	कन्सट्रक्सन रोड जोगिया मठ प्राथमिक विद्यालय पी.डबल्यू.डी. पथ के निकट से एन0एच0-28 तक जाने वाली पथ	ताजपुर	1.200	7.500	
39	एन0एच0-28 से मोतीपुर	ताजपुर	0.600	1.010	
40	एन0एच0-28 पेट्रोल पंप से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.500	1.560	
41	एस0एच0 49 खरहा चौक से मीना रानी	ताजपुर	0.900	0.860	
42	एन0एच0-28 गाँधी चौक से नीम चौक	ताजपुर	0.500	1.470	
43	एन0एच0-28 से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.200	1.720	

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजने
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, सप्तरीपुर बालि

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block Warisnagar District Samastipur
 construction length of Road 3.200KM
 Name of Road ODR-chakmilki to hajpurwa

Sr.no	Item of work	Amount
A	Total cost of Construction	270601
	Add GST@12%	32472
	Add labour Cess@1%	2706
	Total Project Cost(A)	305780

PSL
27/10/21

junior Engineer

Chandra
28/10/21

Assistant Engineer

PSL
28/10/21

Executive Engineer

on 28/10/21 Technical Sanctioned, for Rs 3,05,780= 30 Lacs Three and
 five thousand Seven Hundred Eighty only including C.P
 and O.H.C

Chandra
28/12/21

बनाकर बांधकर
 कापीय कार्य दिवा
 24/12/21

Shan
24/12/21
T.A

Details Estimate of FDR from ODR-chakmilki to hajpurwa
road for year 2021-22

Item No.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
	1 supplying & Laying Bricks Bat & compacting Manually by C.F. Hammer Including all Complete Job				
		cum	1896.72	147.67	270601.39
				Total	270601

Prd
27/10/21
JE

(Kinnuho
28/10/21
A E

Prd
28/10/21

Details measurement of FDR from ODR-Chakmiki to Hajpurwa road for year 2021-22

Item.No.	Item of work	No	length	width	Heigth	Qty
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job					
	CH-2.800-2.600 KM	9	10.00	2.80	0.25	63.00
		7	9.00	1.90	0.30	35.91
	CH-2.200-2.100	1	7.50	2.40	0.20	3.60
		1	9.45	3.50	0.45	14.88
	CH-1.400-1.500	1	9.80	1.90	0.20	3.72
		1	1.90	3.50	0.20	1.33
		1	2.75	1.75	0.15	0.72
	CH-0.800-0.900	1	3.75	1.50	0.30	1.69
		1	3.50	1.20	0.75	3.15
	CH-0.600-0.500	2	2.50	2.10	0.80	8.40
		1	4.50	3.00	0.20	2.70
		1	2.50	1.80	0.45	2.03
	CH-0.200-0.400	1	4.80	3.20	0.10	1.54
				Total Qty		142.67 cum

Rpt 27/10/21
 JE
 (K) Kunghe
 28/10/21
 A-E