



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Dhabghat to Matras seema

(Estimated Cost:-0.64323 Lakh)

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

Block:- Chhogan di'ha

बिहार सरकार

Inspection Report for Flood Damaged Work in the year 2021-22

Date of Inspection :- 7.5.2022 Name Of PIU:-RWD, Works Division, Benipatti

Name of Block :- Shoghardiha

Name of Road :- Dhabgat To Matras Seema

For Road :-

1. Damage Location/ Chainage :- 0-100 Mtr

2. Damage Length :- 23 meter

3. Nature of Damage :- ~~28.95 M3~~

4. Details of Restoration Works :-

i. Material being used in Restoration Works

ii. Equipment's/ Tools being used in Restoration Works

iii. Procedure taken up in Restoration Works

iv. Restored Length 23.00 Meter.

Restored Qty = 28.95 M3

Remarks :- Satisfactory

[Signature]
7.5.22

Signature of JE/AE

[Signature]
7.5.22
JE

Earthwork has been completed on Restoration work. Actual measurement not taken.

[Signature]
7.5.22
Signature of E.E

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Dhabghat to Matras Seema.

प्राक्कलित राशि (लाख में) रु0- 0.64323 (Lakh)

कार्य प्रमंडल का नाम:- **Phulparas**

प्रखंड का नाम:- (Ghogharewa)

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई (कि०मी०) -


प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के भवदीय पत्रांक - मु० अ०- 4 (मु०) विविध (कार्य) - 23'- 60/2020 - 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के निदेशानुसार बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कर यातायात को पुनः बहाल करने हेतु तैयार किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है तथा पथ के कटाव की विवरणी RWD के MIS Module पर फोटोग्राफ सहित अपलोड किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार Brick Bats का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त भाग को भरते हुए उसे Packing कर Surface को समतलीकरण / Compaction करते हुए यातायात बहाल किया गया है।

प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा द्वारा विभागीय स्तर से पर कराने के क्रम में Contractor Profit को घटाते हुए वर्तमान अनुसूचित स्वीकृत दर के आधार पर तैयार किया गया है।


प्राक्कलन की शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है।


28/10/2021

क०अ०


ग्र०का०वि०

कार्य प्रशाखा घोघरडीहा


28/10/2021

ग्र०का०वि०

कार्य अ० प्र० फुलपरास


28/10/2021

क०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य प्रमंडल, फुलपरास

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (अवर सचिव)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

सहायक,

उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कार्रवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे लगातार अनुभवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुभवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

Detailed estimate For restoration of road From Ddabghat to
Matras & Pong
Under FDR 2021.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

28.95 m3@Rs. 1874.91/m3 = Rs. 54,279.50

Add GST 12%=Rs. 6,513.50

Add LC 1% =Rs. 543.00

S. Fee 28.95 @1032m3 x10%= Rs. 2,988.00

Total = Rs. 64,323.00

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमदल बेनीयदी के द्वारा जाचोपरेत
प्रमाण - 905 (अ१०) दिनांक - 09/05/2022 के
आधारे पर -

P. 28.10.2021
JE

P. 28.10.21
JE

Technically sanctioned for Rs 64323.00

(Rupees Sixty four thousand three hundred twenty three only.)

355

2/11/21

R/R

3036
9/5/22
Superintending Engineer
RWD work Circle, Darbhanga

P. 9/5/22

Detailed estimate For restoration of road From. Ahabghat to
Matta S.P...... FDR 2021.

① Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At end paly

E/W has been done on Restoration work. $1 \times 5.0 \text{ M} \times 3.0 \times \frac{0.15 + 0.45 + 0.15}{3} = 3.75 \text{ M}^3$

$1 \times 18.0 \text{ M} \times 3.5 \text{ M} \times \frac{0.3 + 0.6 + 0.3}{3} = 25.20 \text{ M}^3$

28.95 M³

Chf
 15.12.21
 AE

Pz
 28.10.2021
 JE
 Sum
 28.10.21
 A

Damage length - 23 mtr

Restored Qty - 28.95 M³

350
 2/11/21

ER

Chf
 7.5.22
 JE

Chf
 7.5.22
 AE

Chf
 9.5.22
 EE