

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

पत्रांक...14713130

दिनांक...7/12/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, रोसड़ा।

विषय: जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग: अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर के पत्रांक 1927 दिनांक 16.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में योजनाओं का मेरे एवं मेरे द्वारा गठित टीम के द्वारा आपके प्रमण्डल के अधीन F.D.R अन्तर्गत कराये गये पथों का जाँच किया गया। 86 योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है। जिसका लगभग अनुमानित राशि योजना के नाम के सामने के अंकित है।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

## Inspection Report for Flood Damage Work

Date:-.....7/12/21

1. Name of PIUs- Executive Engineer, R.W.D, Works , Division, :- .....Roseera.....

2. Name of Block:- :- Roseera

3. Name of Road/Bridge- :- Mabbai Halt to Saji PWD Road.

A. For Road.

1. Damage Location/Chainage :-  $\frac{25.738523}{86.050888}$ ,  $\frac{25.739204}{86.052168}$ ,  $\frac{25.739157}{86.052073}$ ,  $\frac{25.739204}{86.052168}$

2. Damage Length :- 1.25 Km

3. Nature of Damage :- Heavy Ram cut

4. Details of Restoration Works :- Brick bat filling.

i. Material being used in Restoration Works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works:

iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length : 1.25 Km

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :


4. Details of Restoration Works :


i. Material being used in Restoration Works :


ii. Equipments/Tools being used in Restoration works :


iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length :

  
7/12/21  
J.E.

  
7/12/21  
A.E.

  
Executive Engineer,  
R.W.D Works Division,  
.....ROSEERA.....

work done, found satisfactory  
Chary  
  
8/12/21  
Executive Engineer  
RWD Works Division  
(Name of Inspector)  
Manjharu Bakhari



ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसड़ा अंतर्गत FDR के तहत मरम्मत/ Motorable कराए गये  
पथों की जॉच की सूची।

10

| प्रखंड | पथ का नाम                                               | कराए गए कार्य     | मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की लंबाई किलोमीटर | मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की राशी | अभिव्यक्ति |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Rosera | Mabbi Railway Gumti to Hanuman Nagar Sihma Chowk        | Brick Bat Filling | 0.6                                        | 5.70                             | पूर्ण      |
| Rosera | Udaipur Gaddi to Chakki Dhab                            | Brick Bat Filling | 0.4                                        | 6.42                             | पूर्ण      |
| Rosera | Sonupur Panchgama Motipur Path                          | Brick Bat Filling | 0.6                                        | 10.40                            | पूर्ण      |
| Rosera | Rosera Pachim Gumti se Sahiyar Dih                      | Brick Bat Filling | 0.4                                        | 4.98                             | पूर्ण      |
| Rosera | Panchwati chowk se bandh                                | Brick Bat Filling | 0.4                                        | 4.00                             | पूर्ण      |
| Rosera | Rosera Station Road to UR College                       | Brick Bat Filling | 0.25                                       | 4.73                             | पूर्ण      |
| Rosera | L058-T01 Vishwakarma chowk to Dhattha purbi (VR40)      | Brick Bat Filling | 0.7                                        | 9.52                             | पूर्ण      |
| Rosera | REO Road to Pithadhobhi                                 | Brick Bat Filling | 0.04                                       | 5.93                             | पूर्ण      |
| Rosera | SDO office se UR College                                | Brick Bat Filling | 0.4                                        | 7.48                             | पूर्ण      |
| Rosera | Mabbi Halt to Sagi PWD Road                             | Brick Bat Filling | 1.25                                       | 6.81                             | पूर्ण      |
| Rosera | PWD Road to Thatiya                                     | Brick Bat Filling | 0.25                                       | 5.63                             | पूर्ण      |
| Rosera | Malikana Mushahari To Hanuman Nagar se Age              | Brick Bat Filling | 0.36                                       | 4.96                             | पूर्ण      |
| Rosera | L059-T01 Bhabha Das To Purani Bhirha Harijan Tol (VR41) | Brick Bat Filling | 0.1                                        | 1.96                             | पूर्ण      |
| Rosera | Bhavadas Asthal to Bhorha Via Shahpur                   | Brick Bat Filling | 0.4                                        | 2.83                             | पूर्ण      |

म.म. - 81.30 km.


*Rosera*  
11/2/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मझौल-बखड़ी

26





# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR

FDR

YEAR 2021-22

## Detailed Project Report

Division : Rosera

|                                                                           |                                    |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|
| District :                                                                | Samastipur                         | Block : | Rosera |
| Name of Road :                                                            | <u>Mabbi Halt To Sagi PWD Road</u> |         |        |
| <p>SUBMITTED BY<br/>THE EXECUTIVE ENGINEER<br/>WORKS DIVISION, ROSERA</p> |                                    |         |        |



# FDR

## Detailed Estimate for

### Mabbi Halt To Sagi PWD Road

Block : Rosera  
District : Samastipur

#### ABSTRACT OF COST FOR ROAD

| No | Item of Work                              | Amount (In Rs)  |           |
|----|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
|    |                                           | As per Estimate |           |
| 1  | Total Cost for Pavement Works             |                 | 602531.59 |
|    | Total Cost of Project :                   | Rs -            | 602531.59 |
|    | Total Cost Including (GST + L.Cess) 13% : | Rs -            | 78329.11  |
|    | Total :                                   | Rs -            | 680860.69 |
|    | Say (Lakh) :                              | Rs -            | 6.81      |

*Komman*  
29/10/21  
Junior Engineer  
RWD (W) Section, Rosera

*29/10/21*  
Asstt. Engineer  
RWD (W) S. Div. Rosera

*29/10/21*  
Executive Engineer  
RWD (W) Div, Rosera

*Don't carry any for 6.81 lakh say big carry -  
Eighty one thousand only including 0.14 charge only*

*shun*  
10/12/21  
T.A

*Mar*  
10/12/21  
बनारस नगरपालिका  
नगरपालिका कार्य विभाग  
नगर कार्य, प्रशासकीय




## तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:— Mabbi Halt To Sagi PWD Road

प्राक्कलित राशि— 9.85 लाख


उपर्युक्त वर्णित पथ विगत बाढ़/बरसात वर्ष 2021-2022 से काफी छतिग्रस्त हो गए थे जिससे आवागमन काफी कठीनाईयुक्त हो गया था तथा दुर्घटनाए होती रहती थी जिसके कारण इस पथ को Brick bats आदि से भर कर मोटेरेबल किया गया है। पथ पर आवागमन जारी है।

  
Junior Engineer

RWD (w)Section , Rosera

  
Assistant Engineer

RWD (w)Sub Division , Rosera

  
Executive Engineer  
RWD (w)  
Division,Rosera

FDR

Mabbi Halt To Sagi PWD Road

District : Samastipur  
Block : Rosera

Total Length (Km): 1.25

| Sl No | Refference To Mord Spec. | Brief Description of Item                   | No | Measurements |       |       | Unit | Quantity | Rate (Rs) | Amount (Rs) |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|-------|-------|------|----------|-----------|-------------|
|       |                          |                                             |    | L (m)        | B (m) | D (m) |      |          |           |             |
| 1     | 401                      | Supply filling brick bat compacted manually |    |              |       |       |      |          |           |             |
|       |                          |                                             | 10 | 20.00        | 3.00  | 0.10  | cum  | 60.00    |           |             |
|       |                          |                                             | 9  | 5.00         | 3.00  | 0.25  | cum  | 33.75    |           |             |
|       |                          |                                             | 7  | 35.00        | 1.25  | 0.15  | cum  | 45.94    |           |             |
|       |                          |                                             | 2  | 40.00        | 3.00  | 0.20  | cum  | 48.00    |           |             |
|       |                          |                                             | 15 | 30.00        | 2.75  | 0.10  | cum  | 123.75   |           |             |
|       |                          |                                             | 5  | 20.00        | 1.50  | 0.10  | cum  | 15.00    |           |             |
|       |                          |                                             | 6  | 15.00        | 1.00  | 0.10  | cum  | 9.00     |           |             |
|       |                          |                                             | 4  | 10.00        | 1.75  | 0.20  | cum  | 14.00    |           |             |
|       |                          |                                             |    |              |       |       | cum  | 0.00     |           |             |
|       |                          | Total Quantity :                            |    |              |       |       | cum  | 349.44   | 1724.29   | 602531.59   |
|       |                          | Total Cost of Pavement in Rs. :             |    |              |       |       |      |          |           | 6.03        |

Junior Engineer  
RWD (W) Section, Rosera

Asstt. Engineer  
RWD (W) S. Div. Rosera

Executive Engineer  
RWD (W) Div, Rosera