

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

पत्रांक 14713/40

दिनांक 7/12/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, रोसड़ा।

विषय: जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर के पत्रांक 1927 दिनांक 16.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में योजनाओं का मेरे एवं मेरे द्वारा गठित टीम के द्वारा आपके प्रमण्डल के अधीन F.D.R अन्तर्गत कराये गये पथों का जाँच किया गया। 86 योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है। जिसका लगभग अनुमानित राशि योजना के नाम के सामने के अंकित है।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

## Inspection Report for Flood Damage Work

Date:-.....7/12/21

1. Name of PIUs- Executive Engineer, R.W.D, Works , Division, :- Rosera.....

2. Name of Block:-

3. Name of Road/Bridge-

A. For Road.

1. Damage Location/Chainage

2. Damage Length

3. Nature of Damage

4. Details of Restoration Works

i. Material being used in Restoration Works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works:

iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length : 0.400 Km

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration Works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration works :

iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length :

[Signature]  
7/12/21  
J.E.

[Signature]  
7/12/21  
A.E.

[Signature]  
Executive Engineer,  
R.W.D Works Division,  
ROSERA

[Signature]  
21/12/21  
Executive Engineer  
RWD Works Division  
(Name of Inspector)  
Manjhaul Bakhari

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसाडा अंतर्गत FDR के तहत मरम्मत/ Motorable कराए गये  
पथों की जाँच की सूची।

| प्रखंड  | पथ का नाम                                                                                        | कराए गए कार्य     | मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की लम्बाई किलोमीटर | मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की राशि | स्थिति |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Singhia | MDR-Bhararia                                                                                     | Brick Bat Filling | 0.400                                       | 9.47                             | पूर्ण  |
| Singhia | PWD Path To Gadua                                                                                | Brick Bat Filling | 0.150                                       | 2.43                             | पूर्ण  |
| Singhia | L070-T02 Bhairson To Bisaharia                                                                   | Brick Bat Filling | 0.900                                       | 6.95                             | पूर्ण  |
| Singhia | Singhia To Kalali Chowk Path                                                                     | Brick Bat Filling | 0.2                                         | 3.82                             | पूर्ण  |
| Singhia | L045-T01 To Behat(VR45)                                                                          | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 8.73                             | पूर्ण  |
| Singhia | T02 (Sonsa) To Parhat                                                                            | Brick Bat Filling | 0.4                                         | 4.91                             | पूर्ण  |
| Singhia |                                                                                                  | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 16.40                            | पूर्ण  |
| Singhia | Improvement of road From Bharhar to Kanjara (Mhadalit Tola) To Pansalla mian road via Bangthaiya | Brick Bat Filling | 3                                           | 13.93                            | पूर्ण  |
| Singhia | Singhia Mahe Road To Petfora                                                                     | Brick Bat Filling | 2.275                                       | 3.45                             | पूर्ण  |
| Singhia | L045-T02 Sonsa Chowk To Basua                                                                    | Brick Bat Filling | 2.5                                         | 6.60                             | पूर्ण  |
| Singhia | Bara Chowk to Sonmani Via Laxminia                                                               | Brick Bat Filling | 0.9                                         | 6.99                             | पूर्ण  |
| Singhia | SH56 to Bharihar Tola                                                                            | Brick Bat Filling | 0.15                                        | 6.04                             | पूर्ण  |
| Singhia | MMGS/Bharhar Pansalla) Path To Laxminia                                                          | Brick Bat Filling | 0.25                                        | 8.83                             | पूर्ण  |
| Singhia | Quotahar (T02) Mungelia                                                                          | Brick Bat Filling | 0.4                                         | 6.31                             | पूर्ण  |
| Singhia | Improvement of Road from Bachhuliya to Akopur-Harpur-pabra- lind Phase                           | Brick Bat Filling | 0.35                                        | 3.80                             | पूर्ण  |
| Singhia | L073-T02 Navtoliya                                                                               | Brick Bat Filling | 0.4                                         | 5.21                             | पूर्ण  |
| Singhia | T03 (lilhaul) to Kichaka Musahari Tola ward no. 01                                               | Brick Bat Filling | 0.7                                         | 5.49                             | पूर्ण  |
| Singhia | L081-T01 to Dhakjari (VR81)                                                                      | Brick Bat Filling | 0.2                                         | 2.75                             | पूर्ण  |
| Singhia | T01 Manu - Bela                                                                                  | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 19.79                            | पूर्ण  |
| Singhia | L056-T02 To Jibudihuli (VR56)                                                                    | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 5.85                             | पूर्ण  |
| Singhia | Bharhar to Bhairson                                                                              | Brick Bat Filling | 0.8                                         | 6.31                             | पूर्ण  |
| Singhia | Salehpur Path to Museur                                                                          | Brick Bat Filling | 0.375                                       | 4.13                             | पूर्ण  |
| Singhia | T02 Diha To Murli Ward No 06                                                                     | Brick Bat Filling | 0.25                                        | 6.76                             | पूर्ण  |
| Singhia | Salepur - Tenua Road                                                                             | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 4.87                             | पूर्ण  |
| Singhia | T02 Basopatti                                                                                    | Brick Bat Filling | 0.45                                        | 7.95                             | पूर्ण  |
| Singhia | T01 - Aurahi Bhinar                                                                              | Brick Bat Filling | 0.25                                        | 4.97                             | पूर्ण  |
| Singhia | Diha (Tenua) To Bharison (Bharhar)                                                               | Brick Bat Filling | 0.3                                         | 3.49                             | पूर्ण  |
| Singhia | Haripur Bela Path                                                                                | Brick Bat Filling | 0.6                                         | 5.46                             | पूर्ण  |
| Singhia | L030-L025 to Rampura (VR30)                                                                      | Brick Bat Filling | 0.9                                         | 6.24                             | पूर्ण  |

*[Signature]*  
21/12/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मंडौल-बखौली

(68)



# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR

FDR

YEAR 2021-22

## Detailed Project Report

Division : Rosera

District :

Samastipur

Block :

Singhia

Name of  
Road :

L073-T02 T0 Navtoliya (VR73)

SUBMITTED BY  
THE EXECUTIVE ENGINEER  
WORKS DIVISION, ROSERA

# FDR

## Detailed Estimate for

### L073-T02 To Navtoliya (VR73)

Block : Singhia  
District : Samastipur

#### ABSTRACT OF COST FOR ROAD

| Sl No | Item of Work                              | Amount (In Rs)  |           |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
|       |                                           | As per Estimate |           |
| 1     | Total Cost for Pavement Works             |                 | 461152.74 |
|       | Total Cost of Project :                   | Rs -            | 461152.74 |
|       | Total Cost Including (GST + L.Cess) 13% : | Rs -            | 59949.80  |
|       | Total :                                   | Rs -            | 521102.60 |
|       | Say (Lakh) :                              | Rs -            | 5.2       |

*[Signature]*  
27/10/21

Junior Engineer  
RWD (W) Section, Singhia

*[Signature]*  
27/10/21

Asstt. Engineer  
RWD (W) S. Div. Singhia

*[Signature]*

Executive Engineer  
RWD (W) Div, Rosera

*Sanctioned for Rs 5,21,000 = 5.21 say 5.21 Lakh Twenty One thousand and eighty one only including 12%.*

*[Signature]*  
10/12/21


*[Signature]*  
10/12/21  
बसोबस बसिबस  
बाबोब बाबोब बाबोब  
बाबो बाबोब, बाबोबोब

## तकनीकी प्रतिवेदन


पथ का नाम:— L073-T02 To Navtoliya (VR73)

प्राक्कलित राशि— <sup>5.21</sup>~~6.86~~ लाख


उपर्युक्त वर्णित पथ विगत बाढ़/बरसात वर्ष 2021-2022 से काफी छतिग्रस्त हो गए थे जिससे आवागमन काफी कठीनाईयुक्त हो गया था तथा दुर्घटनाए होती रहती थी जिसके कारण इस पथ को **Brick bats** आदि से भर कर मोटेरेबल किया गया है। पथ पर आवागमन जारी है।

  
Junior Engineer

RWD (w)Section , Singhia

  
Assistant Engineer

RWD (w)Sub Division , Singhia

  
Executive Engineer  
RWD (w)  
Division, Rosera

## FDR

L073-102 To Navtoliya (VR73)

Distriet : Samastipur  
Block : Singhia

Total Length (Km): 0.400

| SI No | Reference To Mord Spec. | Brief Description of Item                   | No | Measurements |       |       | Unit | Quantity | Rate (Rs) | Amount (Rs) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|-------|-------|------|----------|-----------|-------------|
|       |                         |                                             |    | L (m)        | B (m) | D (m) |      |          |           |             |
| 1     | 401                     | Supply filling brick bat compacted manually | 10 | 10.00        | 2.50  | 0.200 | cum  | 50.00    |           |             |
|       |                         |                                             | 3  | 8.00         | 2.50  | 0.150 | cum  | 9.00     |           |             |
|       |                         |                                             | 4  | 4.00         | 2.50  | 0.200 | cum  | 8.00     |           |             |
|       |                         |                                             | 9  | 9.00         | 2.70  | 0.20  | cum  | 43.74    |           |             |
|       |                         |                                             | 4  | 4.50         | 2.70  | 0.30  | cum  | 14.58    |           |             |
|       |                         |                                             | 3  | 5.00         | 1.90  | 0.25  | cum  | 7.13     |           |             |
|       |                         |                                             | 2  | 2.50         | 1.75  | 0.20  | cum  | 1.75     |           |             |
|       |                         |                                             | 2  | 25.00        | 3.60  | 0.40  | cum  | 72.00    |           |             |
|       |                         |                                             | 3  | 14.00        | 1.50  | 0.35  | cum  | 22.05    |           |             |
|       |                         |                                             | 7  | 7.00         | 3.20  | 0.25  | cum  | 39.20    |           |             |
|       |                         | Total Quantity :                            |    |              |       |       | cum  | 267.45   | 1724.29   | 461152.74   |
|       |                         | Total Cost of Pavement in Rs :              |    |              |       |       |      |          |           | 4.61        |

*[Signature]*  
28/10/21

Junior Engineer  
RWD (W) Section, Singhia

*[Signature]*  
28/10/21

Asstt. Engineer  
RWD (W) S. Div. Singhia

*[Signature]*  
28/10/21

Executive Engineer  
RWD (W) Div, Rosera