



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Jagatpur to Khargama

~~0.58535~~

(Estimated Cost:-~~0.580331~~ Lakh)

0.27720

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

प्रखण्ड - फुलपरास

Inspection Report for Flood Damaged Work in the year 2021-22

Date of Inspection :- 5.5.22
Name Of PIU:- RWD, Works Division, Benipatti
Name of Block :- Phulpasara
Name of Road :- Jagatpur To Khargama
For Road :-


1. Damage Location/ Chainage :- 900 - 1900
2. Damage Length :- 33 meter
3. Nature of Damage :- Rain cuts


4. Details of Restoration Works :-

- i. Material being used in Restoration Works :- Brick bats
ii. Equipment's/ Tools being used in Restoration Works :- Tractor
iii. Procedure taken up in Restoration Works :- Brick bat filling
iv. Restored Length :- 33 mtr Qty = 12.476 mtr

Remarks :-


5.5.22
Signature of JE/AE


5.5.22
JE


5.5.22
Signature of E.E.

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Jagatpur to Khengamur

प्राक्कलित राशि (लाख में) रु0- ~~58,535.00~~

कार्य प्रमंडल का नाम:- Phulparas 27.720

प्रखंड का नाम:- Phulparas

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई (कि०मी०) - 0.033


प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के भवदीय पत्रांक - मु० अ०- 4 (मु०) विविध (कार्य) - 23'- 60/2020 - 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के निदेशानुसार बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कर यातायात को पुनः बहाल करने हेतु तैयार किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है तथा पथ के कटाव की विवरणी RWD के MIS Module पर फोटोग्राफ सहित अपलोड किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार Brick Bats का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त भाग को भरते हुए उसे Packing कर Surface को समतलीकरण / Compaction करते हुए यातायात बहाल किया गया है एवं कार्य विभागीय स्तर पर कराया गया है


प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा के द्वारा स्वीकृत अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें Contractor Profit घटा लिया गया है।

प्राक्कलन की शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है।


क०अ०


ग्र०का०वि०

कार्य प्रशाखा घोघरडीहा
फुलपरास


स०अ०-11-21

ग्र०का०वि०

कार्य अ० प्र० फुलपरास


क०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य प्रमंडल, फुलपरास

Detailed estimate For restoration of road From Jagapur to
Khargama Under FDR 2021.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

12.476 23,391.00
~~26.345~~ m³@Rs. 1874.91/m³ = Rs. ~~49,395.00~~
2807.00
 Add GST 12%=Rs. ~~5927.00~~
2342.00
 Add LC 1% =Rs. ~~494.00~~
1288.00
 S. Fee ~~26.345~~ m³ @1032m³ x10%= Rs. ~~2719.00~~
27,720.00
 Total = Rs. ~~58,535.00~~
27,720.00

12.476
 2.11.21

2.11.21

300
 2.11.21
 R/R

कार्यपालक अभियंता, राहपुर कार्य निमाडा, कार्य समायोजन, १९५३१ के द
 F.D.R का जोयोपक्ष पत्रांक ८८६(अगु) दि. ५.५.२०२२ के आधारे पर -

- Technically Sanctioned for Rs. 27,720.00 (Rupees Twenty Seven thousand Seven hundred twenty) only.

Superintending Engineer
 RWD Work Circle, Darbhanga

6/5/22

Detailed estimate For restoration of road From Jagatpur to Khargama. FDR 2021.

Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

CH. 900 M to 903 M. - 1x 3.0 x $\frac{3.0 + 3.5}{2}$ x $\frac{0.2 + 0.15}{2}$	1.706 M ³
CH. 1100 M to 1103 M. - 1x 3.0 x $\frac{1.50 + 2.00}{2}$ x $\frac{0.300 + 0.400}{2}$	4.725 M ³
CH. 1200 M to 1202 M. - 1x 2.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.300 + 0.400}{2}$	1.44 "
CH. 1500 M to 1502 M. - 1x 2.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.300 + 0.400}{2}$	1.38 "
CH. 1500 M to 1502 M. - 1x 2.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.300 + 0.400}{2}$	0.625 "
CH. 1500 M to 1502 M. - 1x 2.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.300 + 0.400}{2}$	0.385 "
CH. 1600 M to 1610 M. - 2x 5.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.200 + 0.300}{2}$	2.187 M ³
CH. 1600 M to 1610 M. - 2x 5.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.200 + 0.300}{2}$	4.581
CH. 1600 M to 1610 M. - 2x 5.0 x $\frac{1.0 + 1.50}{2}$ x $\frac{0.200 + 0.300}{2}$	1.093 M ³
CH. 1900 M to 1908 M. - 1x 8.0 x $\frac{3.0 + 3.5}{2}$ x $\frac{0.2 + 0.15}{2}$	5.04 M ³
CH. 1900 M to 1908 M. - 1x 8.0 x $\frac{3.0 + 3.5}{2}$ x $\frac{0.2 + 0.15}{2}$	4.730
	26.3113
	12.476 M ³

6/100
2.11.21
JE

Imur
2.11.21
JE

355
2/11/21
RR

Chel
15.12.21
AR

Damaged Length = 33 Meter

Restored Qty = 12.476 M³

5.5.22
A.E

5.5.22
SE

5.5.22
EE