



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

SH Yashodhar Yadav Ghar to
Mahadalit Tola

(Estimated Cost:-~~1.56746~~Lakh)
0.53695

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

प्रमंडल - फुलपरास

Inspection Report for Flood Damaged Work in the year 2021-22

Date of Inspection

:- 5.5.22

Name Of PIU:-RWD, Works Division, Benipatti

Name of Block

:- Phulparas

Name of Road

:- SH Yashodhar yadav To Mahadalit Tola

For Road

:-

1. Damage Location/ Chainage :- 500 - 565

2. Damage Length :- 45 mtr

3. Nature of Damage :- Poths

4. Details of Restoration Works :-

i. Material being used in Restoration Works :- Brick bats


ii. Equipment's/ Tools being used in Restoration Works :- Tractor


iii. Procedure taken up in Restoration Works :- Brickbat filling


iv. Restored Length 45 mtr, Qty = 23.774 M³

Remarks :-


5.5.22
Signature of JE/AE


5.5.22
JE


5.5.22
S.E.


5.5.22
Signature of E.E.

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- *SH Yashodhar Yadav Ghar to Mahadalit Bala*

प्राक्कलित राशि (लाख में) रु- *4,56,746.00* 53,695.00

कार्य प्रमंडल का नाम:- **Phulparas**

प्रखंड का नाम:- *Phulparas*

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई (कि०मी०) - *0.045*

प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के भवदीय पत्रांक - मु० अ०- 4 (मु०) विविध (कार्य) - 23'- 60/2020 - 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के निदेशानुसार बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कर यातायात को पुनः बहाल करने हेतु तैयार किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है तथा पथ के कटाव की विवरणी RWD के MIS Module पर फोटोग्राफ सहित अपलोड किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार Brick Bats का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त भाग को भरते हुए उसे Packing कर Surface को समतलीकरण / Compaction करते हुए यातायात बहाल किया गया है एवं कार्य विभागीय स्तर पर कराया गया है

प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा के द्वारा स्वीकृत अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें Contractor Profit घटा लिया गया है।

प्राक्कलन की शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है।

12.11.21
क०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य प्रशाखा घोघरसीहा
फुलपरास

2.11.21
स०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य अ० प्र० फुलपरास

3.11.21
क०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य प्रमंडल, फुलपरास

Detailed estimate For restoration of road From SH (Yashodhar yadav
ke char) to Mahadalit Tola Under FDR 2021.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

23.774	Qty. 69.40 ⁴² m ³ @Rs. 1907/m ³ = Rs.	45,347.00 1,32,375.00
	Add GST 12% = Rs.	5442.00 15,885.00
	Add LC 1% = Rs.	453.00 1,324.00
23.774	S. Fee 69.40 ⁴² m ³ @1032m ³ x10% = Rs.	2453.00 71,620.00
	Total =	Rs. : 1,56,746.00 Rs - 53,695.00

Ldao
2.11.21
JE

Sum
2.11.21
R

333
21/11/21
BR

कर्मचारी अतिरिक्त, 2111/21 कार्य विभाग, कार्य समुदाय, वेनियर, के डी
F.D.R का ऑनोपदान यमिक 886(अनु) दि. 5.5.2022 के आधार पर

-Technically Sanctioned for Rs. 53,695/- (Rupees fifty and
three thousand six hundred ninety five) only.

Sum
6/5/22
Superintending Engineer
RWD Work Circle, Darbhanga

Detailed estimate For restoration of road From... SH (Yasodhar Yadav
ke Ghar) to Mahadalit Tola... FDR 2021.

Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

CH- 500 - 530M - 1430.0 $\times \frac{3.75 + 4.25}{2}$, $\frac{0.15 + 0.10}{2} \times \frac{0.300 + 0.400 + 0.300}{3}$ 14.0624

CH- 565 - 580M - 1415.0 $\times \frac{3.70 + 4.70}{2}$, $\frac{0.15 + 0.2/2}{3} \times \frac{0.300 + 0.800 + 0.300}{3}$ 9.712

Total. - ~~69,409~~

23.774 1/3

Lados
2.11.21 JE

7.11.2

255
211/21
B2

Chad
15/12/21
AE

damaged length = 45 mtr

Restored Qty = 23.774 43

~~5.5.22~~
A.E

3/5/22
DE

hindi:
5/5/22
J.E

an 5/14/11
5-5-22
EE