

प्रतिवेदन

पथ का नाम — **Tos To Basgaraha**

कार्य का नाम — **F.D.R/2024-25**

मे वाद से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

प्रारम्भ प्राक्कलन 2024 को प्रस्ताव में लगी भीषण वाद से क्षतिग्रस्त **TOS To Basgaraha**

..... से वाद क्षतिग्रस्त सम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है जिसकी

प्राक्कलित लागत **2237247=00** है। उक्त पथ

का निर्माण **P.M. usy** यान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण अर्द्ध में **रजि**

पथ के कटे (क्षतिग्रस्त) भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं

Brick Bats देने के बाद यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य

का विवरणी स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।

प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


12/11/24

कनीय अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,


कार्य प्रशाखा **forbeggari**


12/11/24

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमण्डल **forbeggari**


12/11/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल **forbeggari**

Inspection Report for Flood Damage Work

Date:

- 1 Name of P.H's:- E.E R.W.D Forbesganj
2 Name of Block:- Forbesganj
3 Name of Road:- TOS TO Baggaraha

A For Road

1. Damage Location/Chainage:-

2. Damage Length :- 20m, 12m, 9m, 16.50m

3. Nature of Damage :- Washout -

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:- L. Sand, B/Bals, Gambo, Ec bags

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:- Tractor, JCB.

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:- 20m, 12m, 9m, 16.50m

B For Bridge

1. Damage Location/Chainage:-

2. Damage Length :-

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:-

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:-

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:-

N/A -

Signature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspector)