

प्रतिवेदन

पथ का नाम - **Mirzapur To Harijan Tola**

कार्य का नाम - **F.D.R/2024-25**

में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

संलग्न प्राक्कलन 2024 को परबण्ड में जगती भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त **Mirzapur to Harijan Tola** में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है जिसकी

प्राक्कलित लागत **3508684 = 00** है। उक्त पथ

का निर्माण **m.m.wy (S.S.)** योन्नान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण अर्द्ध में **₹/**

पथ के कटे (क्षतिग्रस्त) भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं Brick Bats देने के बाद यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।

प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।



क.मी.सिंह

ग्रामीण कार्य विभाग,


कार्य प्रशाखा **Forbesganj**



सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमण्डल **Forbesganj**



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल **Forbesganj**

Inspection Report for Flood Damage Work

Date -

1. Name of P.W.:- E.E RWD Forbesganj

2. Name of Block:- Forbesganj

3. Name of Road:- Mirzapur to Harijan Tola

A. For Road

1. Damage Location/Chainage:-

2. Damage Length:- 60.00m, 29.80m

3. Nature of Damage:- Wash out

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:- L.Sand, B/cats, Bamboo, Ecobag

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:- Tractor, JCB

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:- 89.80m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage:-

2. Damage Length:-

3. Nature of Damage:-

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:-


(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:-


(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:-

NA


Signature of JE/AE/EE


12/11/24


Signature

(Name of Inspector)


15/11/24