

प्रतिवेदन

पथ का नाम :-

Jhirwa to Miyar 70/9

कार्य का नाम :-

PDR- 2024

में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

सालाना प्राक्कलन 2024 को प्रखण्ड में जारी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त Jhirwa to Miyar 70/9 में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित लागत 1770024 20 है। उक्त पथ का निर्माण M.M.W.S (SC) यानान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण अर्द्ध में 21। पथ के कटे (क्षतिग्रस्त) भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू, एवं Brick Bats देने के बाद यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है। प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।

Rajendra Singh

कमिश्नर अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रशाखा, फा.र.वि.स.उ.ज.

Rajendra Singh

सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमण्डल, फा.र.वि.स.उ.ज.

Rajendra Singh

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, फा.र.वि.स.उ.ज.

Inspection Report for Flood Damage Work

Date: -

1 Name of P.W.D. - EE RWD Works Division, Forbesgarh

2 Name of Block - Forbesgarh

3 Name of Road - - Jhirwa to miya tola.

A. For Road

1. Damage Location/Chainage - -

2. Damage Length - 40.00 m

3. Nature of Damage - wash out

4. Details of Restoration Works -

(i.) Material being used in Restoration Works:- L. Sand, G/Bats, Bamboo, etc. Bags

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:- JCB, Tractor

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:- -

(iv.) Restored Length:- 40.00 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage -

2. Damage Length -

3. Nature of Damage -

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:-

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:-

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:-

NA -


Signature of JE/AE/EE


12/11/24
RC


Signature

(Name of Inspector)


12/11/24