

प्रतिवेदन


पथ का नाम :- Koshikapur North Janakpur to Raoutole
कार्य का नाम :- FDR-2024
में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य।

संलग्न प्राक्कलन 2024 को प्रखण्ड में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त Koshikapur North Janakpur to Raoutole
..... में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है जिसको प्राक्कलित लागत 20,60,589.20 है। उक्त पथ
का निर्माण योनान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुसंधान अर्द्ध में 31822017 के -
पथ के कटे (क्षतिग्रस्त) भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं
Brick Bats देने के बाद यातायात चालू कराया गया है। पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य
का विवरणी स्पष्ट रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है।
प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


12/11/2024

कनीय अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रशाखा, 


12/11/24

सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमण्डल,


15/11/24

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल,

Inspection Report for Flood Damage Work

012

1. Name of P.U.s:-

GR RWD Porbassani

2. Name of Block:-

Raniganj

3. Name of Road:-

Koshikapur north Janakpur to Ranitala.

A. For Road

1. Damage Location/Chainage:- 700m, 850m, 900m, 1-10km, 1-20km 1-90km

2. Damage Length 23m, 30m, 16m, 14-30m, 20-40m, 27-40m

3. Nature of Damage

washout, slope cutting

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:- Bamboo, local sand, 60 bags

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:-

JCB, tractor, Labour, etc.

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length:- 130-30m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage:-

2. Damage Length :-

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works:-

(i.) Material being used in Restoration Works:-

(ii.) Equipments/Tools being used in Restoration works:-

(iii.) Procedure taken up in Restoration works:-

(iv.) Restored Length :


12/11/24
Signature of JE/AE/EE


Signature

(Name of Inspector)


14/11/24