



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Bharphori to Neor

(Estimated Cost:- ~~3.31198~~ Lakh)

2.11155

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

BLOCK :- LAUKAHI

8

Inspection Report for Flood Damaged Work in the year 2021-22

Date of Inspection :- 5/5/22 Name Of PIU:-RWD, Works Division, Benipatti

Name of Block :- LAUKAHI

Name of Road :- Bharphori to Neor

For Road :-

1. Damage Location/ Chainage :- Ch - 1.300 Km to 1.350 Km and
0.600 Km to 0.900 Km

2. Damage Length :- 77 mtr.

3. Nature of Damage :- Potholes, patches.

4. Details of Restoration Works :-

i. Material being used in Restoration Works Bricks, Bats

ii. Equipment's/ Tools being used in Restoration Works Roller and tractor

iii. Procedure taken up in Restoration Works Filling and Compaction.

iv. Restored Length 77 m. Qty - 93.49 m³

Remarks :-


Signature of E.E. S. n

Signature of JE/AE [Signature]
5/5/22
AE



दिनांक-...16.09-2021

अभियन्ता प्रमुख



सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



पत्रांक...25

मेरे विधानसभा क्षेत्र लौकहा के अंतर्गत बाढ़/अतिवृष्टि के कारण कई सारे पथ क्षतिग्रस्त हो गये हैं, फलस्वरूप कहीं कटाव है, कहीं जलजमाव है, क्षतिग्रस्त पथ में किचड़ इत्यादी के कारण स्थानिय लोगों का आवागमन बाधित है एवं नरकीय स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अतएव मैं अनुशंसा के साथ अनुरोध कर रहा हूँ की निम्नलिखित पथों में यथाशिघ्र मोटरेबुल कार्य कराने हेतु निदेश करना चाहेंगे। ताकि अवरुद्ध आवागमन चालु हो सके एवं लोग राहत पा सकें।

मोटरबुल कार्य कराने वाले पथों कि सूचि:-

- 1- Basudevpur Panchayat Bhawan Se Rampur Khushi Mishra ke ghar tak
- 2- PMGSY Path Se Arnama Ramudgar yadav ke ghar tak
- 3- Ramjanki Mandir Arnama Se Devendra Nayak ke Ghar tak
- 4- Gujay Gurmitay Ghar se SSB Camp Tak Dharhara
- 5- Chanipur High Level Bridge se Prathmik Vidhyalai Tak
- 6- Satbrat goit ke ghar to Appu Goit ke ghar tak (Hudra)
- 7- Primari School to Ramprasad Sah ke Ghar tak(Hudra)
- 8- T01 Kuribain to Hariraha Rustampur West Tol.
- 9- Laukahi To Bangama
- 10- SH To Hudra
- 11- L048-T06 to Karharwa
- 12- L039-T03 to Amchiri (VR30)
- 13- L054-T01 to Balua (VR36)
- 14- Bharfori to Neor
- 15- L049-T03 to Hariraha (VR34)
- 16- T01 to Laxmipur.

P.T.O

भारत भूषण मंडल
लौकहा लौकहा

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कारवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

पटना, दिनांक 07/7/2021

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 07/7/2021

सचिव

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Bhambhara to Huma

प्राक्कलित राशि (लाख में) रु0- 3.21198

कार्य प्रमंडल का नाम:- **Phulparas**

प्रखंड का नाम:- लौकही

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई (कि०मी०) - 77मी


प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के भवदीय पत्रांक - मु० अ०- 4 (मु०) विविध (कार्य) - 23'- 60/2020 - 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के निदेशानुसार बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कर यातायात को पुनः बहाल करने हेतु तैयार किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है तथा पथ के कटाव की विवरणी RWD के MIS Module पर फोटोग्राफ सहित अपलोड किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार Brick Bats का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त भाग को भरते हुए उसे Packing कर Surface को समतलीकरण / Compaction करते हुए यातायात बहाल किया गया है।

प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा द्वारा विभागीय स्तर से पर कराने के क्रम में Contractor Profit को घटाते हुए वर्तमान अनुसूचित स्वीकृत दर के आधार पर तैयार किया गया है।

प्राक्कलन की शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है।


02.11.2021

क०अ०


ग्र०का०वि०

कार्य प्रशाखा लौकही


02.11.21

ग्र०का०वि०

कार्य अ० प्र० फुलपरास


21/11/21

क०अ०

ग्र०का०वि०

कार्य प्रमंडल, फुलपरास

Detailed estimate For restoration of road From Blarfuni to
Neer ----- Under FDR 2021.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

93.49			
46.64	m3@Rs. 1907.42/m3 = Rs.	1,78,321.00	
		279704.06	
	Add GST 12%=Rs.	21399.00	
		33564.48	
	Add LC 1% = Rs.	1783.00	
		2797.04	
93.49m3	@1032/m3 x 10%= Rs.	9648.00	
i. Fee		1533.24	
	Total =	331198.58	
		2,11,155.00	

[Signature]
 02.11.2021
[Signature]
 02.11.21
[Signature]
 02.11.21

252
 2/11/21
 R12

कार्यपालक अभियंता प्राचीन, कार्य प्रमोशन क्षेत्रीय कार्यालय, 09/05/2022
 संचोपदेश के आधार पर, पत्रांक- 706 (अनु), दिनांक:- ~~11/05/2022~~

Technically Sought for Rs. 2,11,155.00 (Two Lacs Eleven thousand one hundred fifty five Rs Only)

[Signature]
 10/05/22
 Superintending Engineer
 R.V.D work Circle, Darbhanga
 10/05/22

Detailed estimate For restoration of road From Bhafrim to
Nr 02
FDR 2021.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

AT- Chana - 1.300 km to 1.350 km.

$$\begin{aligned}
 19 \times \left(\frac{3.75 + 4.50}{2} \right) \times \left(\frac{0.30 + 0.50}{2} \right) &= 31.35 \text{ m}^3 \\
 41 \times \left(\frac{3.75 + 4.25}{2} \right) \times \left(\frac{0.30 + 0.50}{2} \right) &= 65.60 \text{ m}^3 \\
 5 \times \left(\frac{3.75 + 4.25}{2} \right) \times 0.30 &= 4.00 \text{ m}^3 \\
 6 \times \left(\frac{3.75 + 4.35}{2} \right) \times 0.30 &= 3.64 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

AT Chana. 0.600 km to 0.650 km.

$$\begin{aligned}
 6 \times \left(\frac{3.75 + 5.15}{2} \right) \times 0.90 &= 24.03 \text{ m}^3 \\
 40.05 \text{ m}^3 \\
 \hline
 \text{Total} &= 146.64 \text{ m}^3 \\
 &= 93.49 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

[Signature]
 02.11.2021
 J.L

[Signature]
 2.11.21
 B

250
 2/11/21
 RR

Damaged length - 77 mtr
 Restoration = 93.49 m³

[Signature]
 5/8/22
 8/8/22
 BE

25/11/21
 9.05.21