



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Tardiha to chikna

^{74654 Lakh,}
(Estimated Cost:-1.86635 Lakh)

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

Block- Ghogharua.

Inspection Report for Flood Damaged Work in the year 2021-22

Date of Inspection :- 07.05.2022 Name Of PIU:-RWD, Works Division, Benipatti
Name of Block :- Ghoghardaha.
Name of Road :- Tardih To Chikna.
For Road :-

1. Damage Location/ Chainage :- 3500-4000 M.

2. Damage Length :- 32.00 Mtr

3. Nature of Damage :- CRUNT

4. Details of Restoration Works :-

i. Material being used in Restoration Works :- Brick bats

ii. Equipment's/ Tools being used in Restoration Works :- Tractor

iii. Procedure taken up in Restoration Works :- Brick bat Filling.

iv. Restored Length :- 32.0 Mtr, Restored Qty = 33-60 M³

Remarks :-

Signature of JE/AE

Signature of E.E

शीला कुमारी

मंत्री

परिवहन विभाग

बिहार सरकार ।



बिहार सरकार

कार्यालय :-

विश्वेश्वरैया भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (बेती रोड)

पटना - 800 015

दूरभाष : 0612-2547346 (का)

: 0612-2215575 (आ)

मो : 6202751001

पत्रांक :

दिनांक : 31.8.21

सचिव
सामान्य कार्य विभाग
बिहार पटना।

प्रस्ताव बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त गामीण सड़कों में यातायात संचालन करवाने के संबंध में।

मेरे ज्ञानसमा क्षेत्र अन्तर्गत कई पथों में अतिवृष्टि/बाढ़ एवं जलजमाव की समस्या के कारण लोगों को आवागमन में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

अतः कठिन समस्या एवं दुर्घटनाओं को देखते हुए अनुशासना के साथ मेरा अनुरोध होगा कि निम्न पथों में यथाशिघ्र मोटरबुल कार्य कराया जाए ताकि लोगों के आवागमन सुलभ हो सके।

1	फुलपरास	फुलपरास	ODR रोहित पंडित के खेत से बैगा बिसनपुर
2	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में परती नल जल टॉवर से हरिजन टोल होतु हुए मुन्नी देवी के घर तक
3	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में दुर्गानन्द मंडल के घर से तिरभुवन मंडल के घर होतु हुए जागो मंडल के घर तक
4	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में आत्मा राम मंडल के दुकान से राम सेवक मंडल के घर तक
5	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में सतीष राय के घर से चन्द्र राय के घर तक
6	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में जनक राम के घर से बीरों मंडल के घर होतु हुए मुस्लिम टोल तक
7	फुलपरास	घोघरडीहा	बेलहा ग्राम में बाबा मंडल द्वारा कुटीर से नसीब लाल मंडल घर होतु हुए बहादुर मंडल के घर तक
8	फुलपरास	घोघरडीहा	महुलिया दक्षिण टोल से बीच टोल
9	फुलपरास	घोघरडीहा	हटनी PWD सड़क से सहोरवा मध्य विद्यालय
10	फुलपरास	घोघरडीहा	छजना रामाकात के घर से विजय दास घर तक
11	फुलपरास	घोघरडीहा	घोघरडीहा से चिकना
12	फुलपरास	घोघरडीहा	बेमटोल (रमैया जी के घर) से भोला राही (रामेश्वर यादव के घर)
13	फुलपरास	घोघरडीहा	L.032-L.031 अमही से बगरझुला (VR30)

e-mail : honbletransportminister@gmail.com

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- JR SHET 1-1000071

प्राक्कलित राशि (लाख में) रु0- 74,654.00

कार्य प्रमंडल का नाम:- **Phulparas**

प्रखंड का नाम:- फुलपरास घोघरडीहा

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई (कि०मी०) -


प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के भवदीय पत्रांक - मु० अ०- 4 (मु०) विविध (कार्य) - 23'- 80/2020 - 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के निदेशानुसार बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कर यातायात को पुनः बहाल करने हेतु तैयार किया गया है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है तथा पथ के कटाव की विवरणी RWD के MIS Module पर फोटोग्राफ सहित अपलोड किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में आवश्यकतानुसार Brick Bats का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त भाग को भरते हुए उसे Packing कर Surface को समतलीकरण / Compaction करते हुए यातायात बहाल किया गया है।

प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल दरभंगा द्वारा विभागीय स्तर से पर कराने के कम में Contractor Profit को घटाते हुए वर्तमान अनुसूचित स्वीकृत दर के आधार पर तैयार किया गया है।

प्राक्कलन की शीघ्र स्वीकृति अपेक्षित है।



क०अ०


ग्रा०का०वि०

कार्य प्रशाखा घोघरडीहा



ग्रा०का०वि०

कार्य अ० प्र० फुलपरास



क०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल, फुलपरास

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय- बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कारवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन
(पंकज कुमार पाल)

सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/7/2021
प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/7/2021
प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

Detailed estimate For restoration of road From Tardila to Chikna
Under FDR 2021.

Abstract Of Cost.


1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

³³⁶ 84.00	m3@Rs.	1874.91	/m3 = Rs.	4,52,492.00	62996.97
			Add GST 12%=Rs.	18,899.00	7559.80
			Add LC 1% =Rs.	1,575.00	630.00
S. Fee ^{33.6} 84.00	@1032m3 x10%= Rs.			8,669.00	3467.00
	Total =		Rs.	4,86,635.00	74,653.57

कार्य प्रमाणित
कर्णपालिका अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बेनीपही
के द्वारा मौखिक परीक्षा, पत्रांक - 906 (अनुप)
दिनांक - 09/05/2022 के आधार पर-

350
2/11/21

Technically Sanctioned for Rs- 74,654.00 (Rupees
Seventy four thousand Six hundred fifty four) only


7/5/22
Superintending Engineer
RWD work Circle, Darbhanga

Detailed estimate For restoration of road From.....Tardaha to Chikna.
..... FDR 2021. baimage length - 60m.

① Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

Near Patmerville

$$\begin{array}{r} 32 \\ 1 \times 20.0 \text{ m} \times 3.5 \times 0.40 \text{ m} = 28.0 \text{ m}^3 \\ \hline 1 \times 30.0 \text{ m} \times 3.5 \times 0.40 \text{ m} = 42.0 \text{ m}^3 \\ \hline \text{Not found.} \end{array}$$

$$24.00 \text{ m}^3 = 33.60 \text{ m}^3$$

Pr 28.10.2021 JE *[Signature]*
 28.10.21

[Signature]
 15.12.21 AL

Pr 18.5.22 JE

Pr 9.5.22 EE Benipath
 7.5.22 AL

355
 2/11/21
 RK