

कार्यालय अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सासाराम - 1

पत्रांक:- 885 सासाराम/दिनांक:- 25/5/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सासाराम-1

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 एम0आर0 नई अनुस्क्षण नीति-2018
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष 3054 एम0आर0 नई अनुस्क्षण नीति-2018 के तहत पूर्ण कराये गये पथों के अनुस्क्षण कार्य का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक मु0अ0-4(मु0)3054-04-229/2021-97 अनु0/पटना दिनांक 07.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दिये गये निर्देश के आलोक में कहना है कि जिन पथों का अनुस्क्षण कार्य पूर्ण कराया गया है। उन पथों से संबंधित वांछित सुचनारें विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जाती है।

सुचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सादर समर्पित।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सासाराम-1

Time of Squad:- High level Canar Road to Semari village

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEG ORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
9/5/22	10:19:3	42	0.1	270	20.2	2700	3115	G	24.932052	83.976328	Normal
9/5/22	10:19:38	42	0.1	280	20.2	2800	3215	G	24.93163	83.977188	Normal
9/5/22	10:19:38	42	0.1	260	30.3	2600	3015	G	24.931172	83.977978	Normal
9/5/22	10:20:0	42	0.1	250	30.3	2500	2915	G	24.93072	83.978838	Normal
9/5/22	10:20:0	42	0.1	240	40.4	2400	2815	G	24.930642	83.97983	Normal
9/5/22	10:20:15	42	0.1	260	40.4	2600	3015	G	24.930287	83.980673	Normal
9/5/22	10:20:15	42	0.1	250	40.4	2500	2915	G	24.930027	83.98177	Curve
9/5/22	10:20:15	42	0.1	260	20.2	2600	3015	G	24.929435	83.982272	Normal
Average IRI											
3003											

$Y = 0 * X^2 + 1.000 * X + 415.2$
 $X = 2600$
 $Y = 3015$
 (R) RURAL ROAD
 Good Average Poor
 <4000 $4001-5000 >5001$

Executive Engineer

Rural Work's Department
Works Division-Sasaram-1

19/05/22

19/5/22

19.05.22

Name of Customer: AMIT KUMAR SINGH

Name of Work/ Road: Canal Road to Semari village

Lab Job number: 42

Date: 5/19/2022

Section No: 42

Print

Generate Report and Graph

Test Date: 5/19/2022

Road Name: Canal Road to Semari village

Machine No: 391

Road Type: (R) RURAL ROAD

Side: Shoulder

Start S No: 174

Start E No: 181

Weather: Normal

URV Range: 1815 To 4000

Dist Range: 0 To 0.252

End Location: 2492944.83396

Equation: $Y = 0.0 \times X^2 + 1.000 \times X + 415.2$

Redraw Graph

Map View

