

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- बक्सर

पत्रांक-185/...../बक्सर

दिनांक-29/09/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल- बक्सर

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय- शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) योजना अंतर्गत राशि
की अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) अंतर्गत कराये गए कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है जिसे अधियाचना प्रपत्र के साथ सलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि संवेदकों द्वारा कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०- यथोक्त

विश्वसभाजन

29/9/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल- बक्सर
29/9/20

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy- 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division- RWD, Works Division- Buxar

Sl No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date Of Completion as per Agreement	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (In mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In KM)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)									
1	MR-N/19-20 BUXAR/16	BUXAR ARA NH-84 TO HARKISHANPUR	10401902066	LT. No.- 2155, Dt.- 06/07/2020	1.511	50.11	30.93400	13.28912	34NBD/ 2019-20 & 20/11/2019	20-08-2020	3324	25 mm	5.01%	20.05792	20.05792	10.27574	
2	MR-N/19-20 BUXAR/16	BUXAR-ARA NH-84 - SARIMPUR	10401902033	LT. No.- 2155, Dt.- 06/07/2020	0.820	34.02	25.52763	4.63327	34NBD/ 2019-20 & 20/11/2019	20-08-2020	3113	25 mm	5.01%	0	0	25.47665	
3	MR-N/19-20 BUXAR/16	ITARHI SH - BUXAR - DEHRI ONSON SH VIA SOHILA VILLAGE	10401902042	LT. No.- 2155, Dt.- 06/07/2020	1.255	44.48	27.18684	10.60195	34NBD/ 2019-20 & 20/11/2019	20-08-2020	3432	25 mm	5.00%	0	0	27.17973	
4	MR-N/19-20 BUXAR/06	Tiyara Dhansoi Road to Bahuaara	10401901037	LT. No.- 2155, Dt.- 06/07/2020	3.500	143.04	93.62630	32.23755	28NBD/ 2019-20 & 19/11/2019	18-08-2020	3226	25 mm	5.02%	0	0	93.61862	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed

24/9/20

24/9/20

Executive Engineer
RWD (W), Div.- Buxar

ROAD NAME - ITARHI SH-BUXAR DEHRI ON SONE SH VIA SOHILA VILLAGE, CONTRACTOR NAME - SANTOSH

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
19/7/20	11:42:0	32	0.1	340	10.1	3400	3856	G	25.545012	84.58838	Normal
19/7/20	11:42:30	32	0.1	350	20.2	3500	3955	G	25.54368	84.58972	Normal
19/7/20	11:44:16	32	0.1	320	30.3	3200	3660	G	25.538863	84.65655	Normal
19/7/20	11:44:16	32	0.1	270	40.4	2700	3168	G	25.538013	84.65538	Speed Breaker
19/7/20	11:44:16	32	0.1	280	40.4	2800	3266	G	25.537022	84.65387	Normal
19/7/20	11:45:26	32	0.1	270	40.4	2700	3168	G	25.529748	84.64915	Curve
19/7/20	11:46:2	32	0.1	300	40.4	3000	3463	G	25.52602	84.64578	Normal
19/7/20	11:46:2	32	0.1	290	40.4	2900	3364	G	25.525077	84.64393	Normal
19/7/20	11:48:23	32	0.1	260	40.4	2600	3069	G	25.517027	84.7037	Speed Breaker
19/7/20	11:48:23	32	0.1	290	40.4	2900	3364	G	25.51631	84.71043	Normal
19/7/20	11:51:0	32	0.1	260	20.2	2600	3069	G	25.512515	84.79662	Curve
19/7/20	11:52:0	32	0.1	340	30.3	3400	3856	G	25.514848	84.82288	Normal
19/7/20	11:54:16	32	0.055	240	0	2892	3356	G	25.517445	84.87407	Normal
Total Length			1.255								

1/21/9/20