

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

पत्रांक 14713160

दिनांक 7/12/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, रोसड़ा।

विषय:- जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर के पत्रांक 1927 दिनांक 16.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में योजनाओं का मेरे एवं मेरे द्वारा गठित टीम के द्वारा आपके प्रमण्डल के अधीन F.D.R अन्तर्गत कराये गये पथों का जाँच किया गया। 86 योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु भेजी जा रही है। जिसका लगभग अनुमानित राशि योजना के नाम के सामने के अंकित है।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, मंझौल-बखरी।

Inspection Report for Flood Damage Work

Date:-.....7/12/21

1. Name of PIUs- Executive Engineer, R.W.D, Works , Division, :- Rosera.....

2. Name of Block:- Rosera

3. Name of Road/Bridge- Bhabadas sthal to Bhorha via Shahpur.

A. For Road.

1. Damage Location/Chainage :- 25.801502, 25.801676, 25.811584, 25.811775
86.073855, 86.073900, 86.078039, 86.078209

2. Damage Length :- 0.40 km

3. Nature of Damage :- Heavy rain cuts

4. Details of Restoration Works :- Brick bat filling.

i. Material being used in Restoration Works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works:

iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length : 0.400 km

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration Works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration works :

iii. Procedure taken up in Restoration Works :

iv. Restored Length :

[Signature]
7/12/21
J.E.

[Signature]
7/12/21
A.E.

[Signature]
Executive Engineer,
R.W.D Works Division,
ROSERA

work done found satisfactory.
[Signature]
7/12/21
Executive Engineer
(Name of Inspector)
Manjhar Bakhari

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसड़ा अंतर्गत FDR के तहत मरम्मत/Motorable कराए गये
पथों की जाँच की सूची।


प्रमंडल	पथ का नाम	कराए गए कार्य	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की लम्बाई किलोमिटर	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की राशी	अभियुक्ती
Rosera	Mabbi Railway Gumti to Hanuman Nagar Sihma Chowk	Brick Bat Filling	0.6	5.70	पूर्ण
Rosera	Udaipur Gaddi to Chakki Dhab	Brick Bat Filling	0.4	6.42	पूर्ण
Rosera	Sonupur Panchgama Motipur Path	Brick Bat Filling	0.6	10.40	पूर्ण
Rosera	Rosera Pachim Gumti se Sahiyar Dih	Brick Bat Filling	0.4	4.98	पूर्ण
Rosera	Panchwati chowk se bandh	Brick Bat Filling	0.4	4.00	पूर्ण
Rosera	Rosera Station Road to UR College	Brick Bat Filling	0.25	4.73	पूर्ण
Rosera	L058-T01 Vishwakarma chowk to Dhattha purbi (VR40)	Brick Bat Filling	0.7	9.52	पूर्ण
Rosera	REO Road to Pithadhobhi	Brick Bat Filling	0.04	5.93	पूर्ण
Rosera	SDO office se UR College	Brick Bat Filling	0.4	7.48	पूर्ण
Rosera	Mabbi Halt to Sagi PWD Road	Brick Bat Filling	1.25	6.81	पूर्ण
Rosera	PWD Road to Thatiya	Brick Bat Filling	0.25	5.63	पूर्ण
Rosera	Malikana Mushahari To Hanuman Nagar se Age	Brick Bat Filling	0.36	4.96	पूर्ण
Rosera	L059-T01 Bhabha Das To Purani Bhirha Harijan Tol (VR41)	Brick Bat Filling	0.1	1.96	पूर्ण
Rosera	Bhavadas Asthal to Bhorha Via Shahpur	Brick Bat Filling	0.4	2.83	पूर्ण

8-30-14
Rasmi
11/2/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मझौल-बखड़ी

28



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR

FDR

YEAR 2021-22

Detailed Project Report

Division : Rosera

District :	Samastipur	Block :	Rosera
Name of Road :	<u>Bhavadas Asthal to Bhorha Via Shahpur</u>		

SUBMITTED BY
THE EXECUTIVE ENGINEER
WORKS DIVISION, ROSERA

FDR

Detailed Estimate for

Bhavadas Sthal To Bhorha Via Shahpur

Block : Rosera
District : Samastipur

ABSTRACT OF COST FOR ROAD

Sl No	Item of Work	Amount (In Rs)	
		As per Estimate	
1	Total Cost for Pavement Works		250129.82
	Total Cost of Project :	Rs -	250129.82
	Total Cost Including (GST + L.Cess) 13% :	Rs -	32516.88
	Total :	Rs -	282646.69
	Say (Lakh) :	Rs -	2.83

Kommm
27/10/21
Junior Engineer
RWD (W) Section, Rosera

AB
27/10/21
Asstt. Engineer
RWD (W) S. Div. Bithan

AB
27/10/21
Executive Engineer
RWD (W) Div, Rosera

*Sanctioned for Rs 2.83 Lakh say two Lakh.
Engineering three thousand and only with one O.H.C. only.*

shym
16/11/21
T. A


shym
10.12.21
10.12.21

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:— Bhavadas Asthal to Bhorha Via Shahpur

प्राक्कलित राशि— 3.92 लाख


उपर्युक्त वर्णित पथ विगत बाढ़/बरसात वर्ष 2021-2022 से काफी छतिग्रस्त हो गए थे जिससे आवागमन काफी कठीनाईयुक्त हो गया था तथा दुर्घटनाए होती रहती थी जिसके कारण इस पथ को **Brick bats** आदि से भर कर मोटेरेबल किया गया है। पथ पर आवागमन जारी है।


Junior Engineer

RWD (w)Section , Rosera


Assistant Engineer

RWD (w)Sub Division , Rosera


Executive Engineer
RWD (w)
Division, Rosera

FDR


Bhavadas Sthal To Bhorha Via Shahpur

District : Samastipur
Block : Rosera

Total Length (Km): 0.40

SI No	Refference To Mord Spec.	Brief Description of Item	No	Measurements			Unit	Quantity	Rate (Rs)	Amount (Rs)
				L (m)	B (m)	D (m)				
1	401	Supply filling brick bat compacted manually								
			1	25.00	2.75	0.15	cum	10.31		
			1	20.00	2.50	0.20	cum	10.00		
			3	35.00	3.75	0.10	cum	39.38		
			15	5.00	2.50	0.15	cum	28.13		
			5	10.00	3.75	0.15	cum	28.13		
			2	10.00	2.75	0.10	cum	5.50		
			3	35.00	1.50	0.15	cum	23.63		
		Total Quantity :					cum	145.06	1724.29	250129.82
									Total Cost of Pavement in Rs :	2.50


Junior Engineer
RWD (W) Section, Rosera

Asstt. Engineer
RWD (W) S. Div. Rosera

Executive Engineer
RWD (W) Div, Rosera