



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTERABLE ROAD AFTER FLOOD

YEAR (2021-2022)



DISTRICT	:-	MUNGER
BLOCK	:-	KHARAGPUR
NAME OF ROAD	:-	L098-TULSIPUR LOHARA ROAD NEW BRIDGE TO PAKARI
TOTAL LENGTH OF ROAD	:-	0.750 KM
TOTAL COST OF RECTIFICATION IN FDR	:-	9.74 Lac

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER
RWD (W) DIVISION, KHARAGPUR-TARAPUR
MUNGER

1733 ng /

शेखपुरा, दिनांक 25.11.2021 /

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुंगेर।

वर्ष 2021-22 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल करने हेतु किये गए कार्य की
जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

भवदीय पत्रांक-1162 दिनांक 16.11.2021.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त निदेश के अनुपालन में सूचित करना है कि
कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुंगेर एवं खड़गपुर-तारापुर अन्तर्गत कराये गए का मात्र
पथ में मोटरेबुल कार्यों की शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार के साथ
नया। जाँचोपरान्त निम्नांकित पथों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र के साथ सलग्न कर
कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है :-

क्र.सं.	पथ का नाम
1	बरियारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत एन0एच0-80 से अमैया पिपरा पथ असरगंज तक पथ।
2	एल098 तुलसीपुर-लोहरा न्यू ब्रीज से पकड़ी, पैकेज संख्या-BR-22R-126

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन-2 अदद।

विश्वासभाजन
25.11.2021
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

2021-22 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों में कराये गए मोटरबुल कार्य की जाँच।

नाम :- एल098 तुलसीपुर-लोहरा न्यू ब्रीज से पकड़ी, पैकेज संख्या-BR-22R-126

लम्बाई :- 0.788कि0मी0,

कुल राशि :- 10.4577 लाख।
9.74

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक-1162

16.11.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के अनुपालन में आज दिनांक 25.11.2021 को ग्रामीण कार्य

कार्य प्रमण्डल, खड़गपुर-तारापुर के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का निरीक्षण सहायक

श्री अनिल कुमार के साथ वर्ष 2021-22 में बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथ का कराये गए मोटरबुल

स्थल निरीक्षण किया। जाँच के समय कार्य प्रमण्डल, ~~खड़गपुर~~ ~~तारापुर~~ ~~सेखपुरा~~ के कार्यपालक अभियन्ता श्री

प्रसाद सिन्हा उपस्थित रहे।

उक्त पथ नदी के किनारे अवस्थित है, जिसमें कटाव होने के उपरान्त मोटरबुल कार्य के

में मिटटी भरकर एवं नदी तरफ बॉस का पाईलिंग कर सिमेन्ट बैग में बालू भरा अस्थाई

कार्य कराया गया है, जिसका शत प्रतिशत जाँच किया गया है एवं उक्त पथ के प्राक्कलन

पुस्त में दर्ज की गई मापी को कार्य स्थल के अनुसार पाया।


सहायक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमं0
शेखपुरा


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमं0
शेखपुरा

प्रतिवेदन

योजना का नाम :- L098- तुलसीपुर लोहरा रोड से नई ब्रिज पकड़ी
योजना शीर्ष :- F.D.R (Temporary)
प्रखंड :- खड़गपुर
जिला :- मुंगेर

प्रस्तुत प्राक्कलन, वर्ष 2021 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ के पुनर्स्थापन का है। इसकी प्राक्कलित राशि मो0-9.74 लाख है। यह पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत से बना था। वर्ष 2021 में आई भयंकर बाढ़ में 75 मी0 पथांश नदी में क्रस्ट सहीत कट कर गीर गया है। पथ को मोटरेबुल बनाने हेतु सिमेंट बोरी में बालु भरकर बांस बल्ला देकर नदी के कटवा को रोका गया है।

लोक हित में पथ पर सुगम यातायात एवं आवागमन के लिये इस पथ के प्राक्कलन की स्वीकृति वॉछनीय है।

कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा खड़गपुर

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल खड़गपुर

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल खड़गपुर-तारापुर

FDR
YEAR (2021-2022)

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:--KHARAGPUR

District:--MUNGER


Length of Road:-- 0.750 KM

Name of Road:-- L098-TULSIPUR LOHARA ROAD NEW BRIDGE TO PAKARI

Sl. No.	Item of Work	Amount
A	COST OF CONSTRUCTION	₹ 8.62 Lacs
B	ADD 1% LABOUR CESS ON CONSTRUCTION COST	₹ 0.09 Lacs
C	ADD 12% GST ON CONSTRUCTION COST	₹ 1.03 Lacs
E	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	₹ 9.74 Lacs
TOTAL COST		₹ 9.74 Lacs



Junior Engineer
RWD (w) Division,
Kharagpur-Tarapur


Asstt. Engineer
RWD (w) Division, Kharagpur-Tarapur


Executive Engineer
RWD (w) Division,
Kharagpur-Tarapur

As per agreement 2.27 % below hence the total cost of
Project is = 9.74 lacs
(2.27 % below) = 0.221 lacs

Total Project cost = 9.519 lacs


Ref. E.E. Letter No. 1430 dt 04.12.2021
Technically Sanctioned for Rs. 9.74 lakh
(Rupees Nine lakh
Seventy four thousand,
for construction work & 5 Years Maintenance,

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Munger

Ref. E.E. Letter No. 1430 dt. 4/12/21
Technically Sanctioned for Rs. 9.51969
(Rupees Nine lakh fifty one
thousand nine hundred 1000
for construction work & ~~10 years~~ Maintenance)

Certified copy

21/12/21
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Munger

-sd-
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Munger

1. Supply of Bamboo Piles to fitting dia and 5 m length etc. (Driving them after it is cut in)				(60 x 3) x 1 1.8		101		101 271.50	
(i) No. of Driving Hammer (ii) Bamboo Length (iii) Total No. of Bamboo :-				271.50 6				45.00	
(a) Piling Length				60 x 3 6				30.00	
(b) Bamboo Runner				60 x 2 6				20.00	
(c) Cross Runner								95.00	
								53.03	
								5,038.00	
2. Labour charge for fitting 62mm to 75mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc. As per item No. 1(i)								271.50	
								17.58	
								4,773.00	
3. Labour for fitting and fixing 62mm to 75mm dia bamboo in runner etc.									
Horizontal Runner As per item No. 1(iii) (b)				30	6.00			180.00	
Cross Runner As per item No. 1(iii) (c)				20	6.00			120.00	
Total m								300.00	
								3.72	
								1,116.00	
4. Labour of filling Empty bags with local sand stitching the bags and placing in loose etc.									
Used No. of Bag								9,100.00	
Extra 10%								910.00	
Total								10,010.00	
Total per Hundred No.								945.00	
								94,594.50	

Analysis of Rates (FORMAT F8)

DESCRIPTION	Unit	Quantity	Rate	Amount in Rs
Labour charge for fitting 62mm to 75mm dia bamboo piles to size and making shoes and driving etc				
Unit - per meter				
Working output - 30.50 m				
Labour				
Carpenter	nos	0.25	227.00	56.75
Labour (un skilled)	nos	2.50	168.00	420.00
Contractor Profit 12.5% on a				59.59
Total Cost (a+b)				536.34
Rate per meter				17.59
Labour for fitting and fixing 62mm to 75mm dia bamboo in runner etc.				
Unit - per meter				
Working output - 30.50 m				
Materials				
W 0.5 Kg	Kg	0.50	60.93	30.47
Labour				
Carpenter	nos	0.13	227.00	28.38
Labour (un skilled)	nos	0.25	168.00	42.00
Contractor Profit 12.5% on (a+b)				12.61
Total Cost (a+b)				113.45
Rate per meter				3.72
Labour of filling Empty bags with local sand stitching the bags				
Unit - per 100 Nos.				
Working output - 100 Nos.				
Labour				
Labour (un skilled)	nos	5.00	168.00	840.00
Contractor Profit 12.5% on (a)				105.00
Total Cost (a+b)				945
Rate per hundred				945.00
Labour of Local Sand by tractor (Mechanical means) Lead				
Unit - per cum				
Working output - 1 cum				
Labour				
Local Sand	cum	1.00	270.38	270.38
Labour of Local Sand	cum	1.00	132.20	132.20
Contractor Profit 12.5% on (a+b)				50.32
Rate per cum				452.90

20/11/2024
R.R.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

BIHAR

6426

22-01-15

R 96095

महेश कुमार इंजिनियरिंग - 3145 पो
Him3 (आवा - मरी - भी - 4271)
0001-10001210001-

STANDARD FORM OF AGREEMENT

CSBTD/2014-15

Agreement

This agreement made the 09th day of Feb 2015 between Executive Engineer,
Road Works Division, Kharagpur-Tarapur (Name and Address of Employer)
hereinafter called "the Employer" of the one part, M/s Rajkumar Engineering, At- +
D- Marichi, P.S.- Hathidah Dist-Patna (Name and Address of contractor) (hereinafter called the "Contractor" of the other part)

Whereas the Employer is desirous that the contractor execute Construction of Road under Tender Group No. 22 PMGSY-19 Details of Road as below (i) L046- P.W.D. Road Kharagpur Tarapur to Barui, (Package No. BR-22R- 116) (ii) T01 Gobaadda Middle School to Paswan Tola (Package No. BR-22R-121) (iii) Khagarpur Jamui P.W.D. Road to Karnagadh (Package No. BR-22R-123) (iv) L098- Tulsipur Lohara and New Bridge to Pakri (Package No. BR-22R-126) and five year Maintenance of the road Under P.M.G.S.Y. (Name and identification number of contract) hereinafter called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the contractor for the Execution and completion of such works and the remedying of any defect therein at a cost of Rs. 3,15,16,823.00 (Rupees Three Crore fifteen lacs thousand eight hundred twenty three) only.

Kumar Singh

Signature

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D.
Kharagpur-Tarapur

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर।

पत्रांक 1300 (6-44) /
प्रेषक,

मुंगेर,

दिनांक 03/12/2014 /

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुंगेर।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, खड़गपुर-तारापुर।

विषय :- शीर्ष पीएमजीएसवाई0 अन्तर्गत मुंगेर जिला में Construction of Road 22 PMGSY-19
(Tender ID- 29285) कार्य के कार्यावन्त आदेश के संबंध में।

प्रसंग :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव का पत्रांक 5137 अनु० दिनांक 01.12.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्य आपके अनुसंसा के आधार पर कार्य हित में वैध न्यूनतम दर के निविदाकार मो० राजकुमार इन्जीनियरिंग (बीड0आई0डी0-99800) ग्राम-पो०-मरांची, थाना-हथदह, जिला-पटना को उनके द्वारा निविदित दर जो परिमाण विपत्र दर से 2.27% (दो दशमलव दो सात प्रतिशत) कम है पर, यह कार्य आवंटित किया जाता है, जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत राशि मो० 3,15,18,823.00 (तीन करोड़ पन्ध्र लाख सोलह हजार आठ सौ तेईस) रुपये मात्र होगी।

1. कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व अग्रघन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन०एस०सी०/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर/ बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी योजित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तों में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आरवस्त हो लेंगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।

Kumar Sinha

09/10/2014

सकल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अंदर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अंदर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। जिससे की उचित कार्रवाई की जा सके।

13. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन अत्यंत महीने की 5 वीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।
14. एकरारनामा करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगे।
15. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।
16. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेंसी के द्वारा इसका कार्य नहीं कतया जा रहा है।
17. इस कार्य पर होने वाले व्यय को विलीय एवं तकनीकी स्वीकृति की शर्त के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लंबित नहीं है।
18. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।
19. बिहार सरकार यागिज्य कर विभाग के ज्ञापक 541 दिनांक 10.02.2011 से निर्गत आदेश के अनुसार संवेदक द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही कोई भुगतान किया जाय।
20. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु० :- यथोक्त।

Kumar Sivan

Supriya
03/12/2014

विस्मयनाथन

31/12-14

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
मुंगेर।