प्रमाणित किया जाता हैं कि इस
मापी पुस्त में कुल 100 (एक सौ)
पृष्ट हैं। जो कि सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर,
प्रमंडल........ढाका...................के
पदनाम से निर्गत किया जाता हैं।

10/06/2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, ढाका

10/06/20

Sch. XLV - Form No. 134

W.D. Dhaka DIVISION

Dhaka SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1440

Scanned by CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

Name of Work :- Restoration work of Road from Dhaka Phulwariya Road to Parsa under F.D.R for the year. 2020-21

. Record Entry.

(1) Labour for laying dry graded Jhama khoa or Stone filter ... ... — E/L (Brick bats)

CH. 1570 M to 1600M

15.0M × (4.50+5.50)/2 × (0.300+0.450+0.300)/3 = 26.25 M³

15.0M × (4.50+6.00)/2 × (0.600+1.80+0.800)/3 = 84.00

CH. 2050 M to 2150 M

50.0M × 4.10 × 0.450 = 92.25

CH. 2120 M to 2150 M

30 M × 4.10 × (0.300+0.450+0.300)/3 = 43.05

Less for H.P.

1 × π/4 × (1.23)² × 5.00 = (–) 5.94 M³

Total = 239.61 M3

(2) Supplying fitting & fixing of 1000mm dia H.P — E/L

1 Row × 2 Nos × 2.50 M = 5.0 M

[signature] 7.9.20 J.E

[signature] 7/9/2020 S.D.O

[signature] 07/09/2020

Abstract of Costs

(1) Labour for laying dry graded Jhama khoa or stone filter — E/L
239.61 M3 @ R 2053.84/M3 R 492121.00

(2) S/F/ Fixing of 1000mm dia H.P — E/L
5 M @ R 4258.65/M — R 21293.00

R. 5,13414.00

Continuation Say Rs. 5,13400.00

[signature] 05/01/2021 S.DO

[signature] 05/01/2021 EE