प्रमाणित किया जाता हैं कि इस
मापी पुस्त में कुल 100 (एक सौ)
पृष्ट हैं। जो कि सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर,
प्रमंडल........ढाका................के
पदनाम से निर्गत किया जाता हैं।

10/06/2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, ढाका

10/06/20

Sch. XLV - Form No. 134

W.D. Dhaka DIVISION

Dhaka SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1440

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work :- Restoration Work of Road from Rakshe Yadavpur Bakhari under F.D.R for the year 2020-21					
Record Entry.					
(1) Labour for laying dry graded Thama khoa or Stone filter .... E/1 (Brick bats)					
Ch 810 M to 850 M					
40.M × (4.50 + 5.50)/2 × (0.800 + 1.10 + 0.800)/3					= 180 M3
Ch. 2310 M to 2335 M.					
25.0 M × (4.50 + 5.50)/2 × (0.550 + 0.750 + 0.300)/3					= 64.58
Total -					244.58 M3
(Sd.) 7.9.20 J.E					
(Sd.) 7/9/2020 S.D.O					
(Sd.) 07/09/2020					
Abstract of cost:-					
(1) Labour for laying dry graded Thama khoa or stone filter ---- E/1					
244.58 M3 @ 2147.40/M3					Rs 525211.00
Say Rs					525200.00
(Sd.) 05/01/2021 S.D.O					
(Sd.) 05/01/2021 E.E					

Continuation