PMGSY-WB-20 फारबिसगंज/01 के अन्तर्गत रानीगंज प्रखंड में PMGSY फिर-से रिपाजवता रोड से इस्लामपुर पलार टोला तक सड़क निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य।

Schedule XLV-Form No. 134

एक्करारनामा की संख्या-49/SBD-2021-22.

एक्करारनामा की राशि -

DIVISION

कार्य प्रारंभ करने की तिथि-06.10.2021.

कार्य पूर्ण करने की तिथि-05.10.2022.

SUB-DIVISION

संवेदक- मेसर्स रामपी कन्स्ट्रक्शन

MEASUREMENT BOOK

मापपुस्त की संख्या-1033/2021-22.

3rd on A/c Bill

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
N/w – Const. of Road from pmgsy Bichoraiya Jogata path to Islampur pkr Tola					
Agency – M/s Sathi Const.					
Agreement No – 79/MAS/MGNREGA W/S/2021-22					
Date of W/O – 6-10-2021					
Date of completion – 05-10-2022					
Date of Measurement –					
(1) Box cutting excavation					
	2	x 20.0	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 45.00 M³	
	2	x 10	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 22.50 "	
	2	x 9	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 20.25 "	
	2	x 1	x 20.0	x 0.375 x 0.100 = 1.50 "	
					89.25 M³
(2) Const. of W.B.M. p/w by grading-I					
For Widening					
	2	x 20	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 45.00 M³	
	2	x 10	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 22.50 "	
	2	x 9	x 30.0	x 0.375 x 0.100 = 20.25 "	
Continuation					
	2	x 1	x 20.0	x 0.375 x 0.100 = 1.50 "	
					89.25 M

e.o. Only =

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.F.	Rs. 2242184		34=00
Less previous payment			Rs. 2015581		7=00
			Rs. 226601		7=00

1
0.6/P2
A2

Ashwini 30/06/2022
J.E

Material statement-

(1) Sand — 48.09 M3

(2) Metal — 112.27 M3

(3) Metal — 405.00 M3

(4) Stone Screening — 80.33 M3

Ashwini 30/06/2022
J.E