

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

राजि तन्त्रा राज क-द्रकभन ५.२६२ लिमीटेड AR 060898
नियर - रभिल्ली आपलीस गोपालगंज राय गण
वाले - लीमेर



इयादि अहम

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 32/SBD(Sup)/mmh/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 20906412 = 00
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 18815771 = 00
(i) Construction Cost Rs.	: 17355144 = 00
(ii) Maintenance Cost.	: 1460627 = 00
Original Agreement Cost	: 16519321 = 00
(i) Construction Cost Rs.	: 15058694 = 00
(ii) Maintenance Cost.	: 1460627 = 00
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	:
5. Date of Commencement of Work	: 07.09.2019
6. Date of Completion of Work	: 06.09.2020

Raj Rajay Raj Construction Pvt. Ltd.

Rajay

M.D.

23/03/22
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
नियंत्रण, गोपालगंज-2
23/9/22
23/9/22

888	27	67	1775	0	66.94	0	0	0	#DIV/0!	
13701305			3030676			2551506	19283487	2551506	15.25%	
0						0	0	0		
0						0	0	0		
13,701,305			3,030,676			2,551,506	19,283,487	2,551,506	15.25%	
12,331,174			2,727,608			2,296,355	17,355,139	2,296,355	13.72%	% Increase on estimated cost as per agreement
0						0	75862			
0						0	94920			
0						0	576193			
0						0	218686			
0						0	657258			
							1622919			
0						0	1622919			
0						0	0			
0						0	0			
0						0	1,622,919			
13,701,305						2,551,506	20,906,406	2,551,506	13.90%	Overall % Increased
12,331,174						2,296,355	18,815,766	2,296,355	13.72%	% Increase on estimated cost as per agreement

(Signature)
E.E 23/3/22

(Signature)
22/03/22

Permitting Engineer
R.W.D. Work, Circle, Siwan

Revised

2.195

(Signature)
23/03/2022

188.17 lacs

Technical Sanctioned of Road Length.....KM for Rs.....
(One Crore.....Lacs.....Thousand)

Sanction of Estimate does not mean Sanction of
Conditions and directions laid down in attached technical
with the DPR is to be followed Strictly.

(Signature)
28/4/22
E.E.
RWD

(Signature)
28/4/22
C.E.

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-171/2022 2028 म३ /पटना,दिनांक- 4.7.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन
01 (एक) पथ, Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi
Tola, Length-2.195 कि०मी० के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए
मात्रा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-2053 अनु० दिनांक 28.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में
मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की
कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर
पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के
अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे
कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक
एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-171/2022 2028 म३ /पटना, दिनांक- 4.7.22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान / कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दिनांक 22-6-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																													
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi Tola, Length-2.195 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2053 अनु० दिनांक-28.04.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="6">Table-A</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)</th><th>Amount & % increase/Decrease</th></tr><tr><th>Sl No</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Baikunthpur</td><td>Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi Tola</td><td>2.195</td><td>807</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-2.195 कि०मी० है। अभियंता अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2019-2020 में किया गया था। उक्त पथ कुल-7 गांवों एवं बसावटों को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth work, GSB & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।</td><td>185.92</td><td>188.17</td><td>2.25 लाख & 1.21% अतिरिक्त</td></tr></table>	Table-A						As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease	Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	8	9	10	1	Gopalganj-2	Baikunthpur	Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi Tola	2.195	807	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-2.195 कि०मी० है। अभियंता अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2019-2020 में किया गया था। उक्त पथ कुल-7 गांवों एवं बसावटों को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth work, GSB & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	185.92	188.17	2.25 लाख & 1.21% अतिरिक्त
Table-A						As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease																							
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	8	9	10																						
1	Gopalganj-2	Baikunthpur	Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi Tola	2.195	807	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-2.195 कि०मी० है। अभियंता अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2019-2020 में किया गया था। उक्त पथ कुल-7 गांवों एवं बसावटों को संपर्कता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth work, GSB & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथराव तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	185.92	188.17	2.25 लाख & 1.21% अतिरिक्त																						

Table-B

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate	Amount	Qty.	Amount	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Construction of subgrade and earthen shoulder with all approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Tables 300.2 with lead upto 100 m as per Technical specification clause 303	cum	3681.930	180.810	665729.76	4727.730	180.810	854820.86	1045.800	189091.10	28.40
2	8	Construction of GSB (Grading I) Granular sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) A) By Mix in place Method (Grading II) Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical specification cl. 401 (75mm thickness of this layer is extended for a width of 4.05m as Drainage Layer also where applicable; Aggregate 60% & local sand 40%)	cum	1033.400	3777.880	3904061.19	1369.550	3777.880	5173995.55	336.150	1269934.36	32.53
3	9	Water Bound Macadam with Stone Screenings WBM Grading 3 (By Mechanical Means) Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405	cum	583.750	4679.960	2731926.65	817.188	4679.960	3824407.15	233.438	1092480.50	39.99

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।

		(iii) उक्त के आलोक में कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-03 (तीन) अदद मद (Item No.-4, 8, 9) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरांत कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Sonwaliya Mukhmantri Road to Harijan Basti Surbhi Tola, Length-2.195 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-03 (तीन) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

22/6/22
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।