

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।

E-Mail ID- eerwdhathua@gmail.com

Mob. No-9296796935

पत्रांक:- 1527

/ हथुआ।

दिनांक:- 19 / 12 / 2025

प्रेषक

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में

नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय - State MIS पर शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत Constriction of bridge of size 3X16.00m. on Jharhi river near Amuya ghat in Simarbari village of Fulbaria block in Gopalganj Dist. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.) पुल के विखण्ड के उपरान्त New Scheme Project MIS पर Add करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत Constriction of bridge of size 3X16.00m. on Jharhi river near Amuya ghat in Simarbari village of Fulbaria block in Gopalganj Dist. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.), Project ID- 31407103004B संवेदक Sai Ambey Organisers Pvt. Ltd. द्वारा एकरारित था। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1357, दिनांक-31.12.2022 द्वारा विखण्डित किया जा चुका है (प्रति संलग्न)। विखण्डन के पश्चात् बचे हुए अवशेष कार्य के लिए निविदा की गयी। निविदा निष्पादन के उपरान्त सफल निविदाकार Gopalganj Construction Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित कर एकरारनामा सम्पन्न की जा चुकी है। जिसकी प्रविष्टि State MIS पर किया जाना अपेक्षित है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त पुल का New Scheme Project MIS पर Add करने की कृपा की जाय, ताकि किये गये एकरारनामा की प्रविष्टि State MIS पर भी ससमय की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु एकरारनामा की प्रति संलग्न।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


19/12/25
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।

E-Mail ID- eerwdhathua@gmail.com

Mob. No-9296796935

पत्रांक:-

/ हथुआ।

दिनांक:-...../...../.....

प्रेषक

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में

नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय — State MIS पर शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत Constriction of bridge of size 3X16.00m. on Jharhi river near Amuya ghat in Simarbari village of Fulbaria block in Gopalganj Dist. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.) पुल के विखण्ड के उपरान्त New Scheme Project MIS पर Add करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD योजनान्तर्गत Constriction of bridge of size 3X16.00m. on Jharhi river near Amuya ghat in Simarbari village of Fulbaria block in Gopalganj Dist. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.), Project ID- 31407103004B संवेदक Sai Ambey Organisers Pvt. Ltd. द्वारा एकरारित था। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-1357, दिनांक-31.12.2022 द्वारा विखण्डित किया जा चुका है (प्रति संलग्न)। विखण्डन के पश्चात् बचे हुए अवशेष कार्य के लिए निविदा की गयी। निविदा निष्पादन के उपरान्त सफल निविदाकार Gopalganj Construction Pvt. Ltd. को कार्य आवंटित कर एकरारनामा सम्पन्न की जा चुकी है। जिसकी प्रविष्टि State MIS पर किया जाना अपेक्षित है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त पुल का New Scheme Project MIS पर Add करने की कृपा की जाय, ताकि किये गये एकरारनामा की प्रविष्टि State MIS पर भी ससमय की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु एकरारनामा की प्रति संलग्न।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


ह०/-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

ज्ञापक-1527

दिनांक-19-12-2025

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी State MIS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-46/2015
प्रेषक,

/पटना, दिनांक-

गजेन्द्र कुमार मिश्र,
उप सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,


महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 97 पुल निर्माण योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 97 पुल निर्माण योजनाओं, जिसकी लम्बाई 4817.53 मी0 एवं राशि 343.28483 करोड़ रु0 (तीन सौ तैतालीस करोड़ अठाइस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. विषयगत 97 पुल योजनाओं का निर्माण संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से कराने हेतु दिनांक-16.06.15 को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प संख्या-मु0 अ0-4-(मु0) नाबार्ड-03-46/2015-1090 अनु0 दिनांक-13.06.15 के आलोक में स्वीकृति दी गई है।
2. इन योजनाओं की स्वीकृति हेतु समीक्षा प्राधिकार, योजना एवं प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक-08.06.2015 को स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है (ज्ञापांक-172 यो0 प्र0 दि0-09.06.15)।
3. इन योजनाओं की स्वीकृति प्राधिकार, मंत्रिपरिषद, बिहार सरकार से संचिका संख्या- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-46/2015 के पृ0 सं0-33/टि0 पर दिनांक-16.06.15 को स्वीकृति प्राप्त है।
4. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2015-16 एवं 2016-17 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
5. इन योजनाओं के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना उपलब्ध करायेंगे और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की कार्यवाही करेंगे।
6. इन योजनाओं में उपलब्ध करायी गई राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग होंगे।
7. इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इन योजनाओं पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. इन योजनाओं का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
9. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 454.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।



10. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से इन योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता इसे State MIS में दर्ज करेंगे। तदनुसार विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० मु० अ०-4 (मु०)-4515/नाबार्ड-03-46/2015 के पृ० सं०-38 /टि० पर दिनांक-06.07.2015 को प्राप्त है।
12. वित्त विभाग के पत्रांक-770 दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजा जाये।

अनु० - परिशिष्ट-1

विश्वासभाजन

ह०/-

(गजेन्द्र कुमार मिश्र)

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-46/2015

/पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

उप सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-46/2015 12952 पटना, दिनांक-13/07/15

प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा० का० वि०, पटना/आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/सचिव, पथ निर्माण विभाग पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /सभी उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता-1,2,3 पटना एवं मुख्य अभियंता-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि०/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।





उप सचिव

क्र.सं.	जिला का नाम	कार्य समूह का नाम	प्रखंड का नाम	पुल योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मीटर में)	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में)	तकनीकी अनुमोदन का प्रसंग	तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30-4 (मु) नाबाड -03- 154 / 2015	समस्तीपुर	समस्तीपुर	पुसा	समस्तीपुर जिलान्तर्गत पुसा प्रखंड के मलंग स्थान से विशनपुर बंधुआ पथ में जमुआरी नदी पर 1X22.00 मी० आकार का आर० सी० पुल निर्माण	23.58	206.950	2769/23.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 222 / 2015	समस्तीपुर	समस्तीपुर	ताजपुर	समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर प्रखंड के एन० एच०-28 से मागोटोल पथ में मोतीपुर मुलन राय (घाट नं०-13) के घर के सामने जमुआरी नदी पर 8x5.00 (6cell) मी० आकार का आर० सी० पुल निर्माण	52.20	229.840	3766/5.5.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 164 / 2015	गोपालगंज	हथुआ	हथुआ	गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पंचफेरा के ग्राम भोज हाता एवं मगवान पुर के बीच सोना नदी पर 8x5.00x4.00 मी० आकार का पुल निर्माण	35.00	190.860	2483/17.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 155 / 2015	गोपालगंज	हथुआ	हथुआ	गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत चैनपुर के ग्राम कोरर हाता में उत्कलित मध्य विधालय के उत्तर मगीरधी जानेवाली पथ में लब्या नदी पर 8x5.00x4.00 मी० आकार का पुल निर्माण	35.00	192.830	2483/17.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 163 / 2015	गोपालगंज	हथुआ	हथुआ	गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत छाप के ग्राम छाप के खाड में 6x3.50x3.00 मी० आकार का पुल निर्माण	20.00	103.590	2483/17.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 162 / 2015	गोपालगंज	हथुआ	फुलवरिया	गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया प्रखंड के बढैया मिश्रौली पथ के कोयल देवा पंचायत के ग्राम सेमरवारी के झरही नदी में अमवा घाट पर 3x15.00 मी० आकार का पुल निर्माण	52.66	379.870	2483/17.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 177 / 2015	गोपालगंज	गोपालगंज-2	बैकुंठपुर	गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर प्रखंड के रेवाटिथ बनीरा पी०एम०जी०एस०वाडो पथ के 0.90 कि० मी० के पास घण्डी नदी पर 2 X 10.75 मी० आकार का पुल निर्माण	21.54	211.390	2779/23.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 178 / 2015	गोपालगंज	गोपालगंज-2	बैकुंठपुर	गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर प्रखंड के रेवाटिथ बनीरा पी०एम०जी०एस०वाडो पथ के 3.30 कि० मी० के पास रहुआ ताल नदी पर 2 X 10.75 मी० आकार का पुल निर्माण	21.54	157.090	2779/23.03.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 158 / 2015	पश्चिम चम्पारण	बेतिया	बैरिया	प० चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के सिसवा सरैया पंचायत में मगली सड़क में हरिजन टोला जाने वाली कच्ची सड़क में उप वितरणी आर० सी० 2 नहर में 2x3.50x2.50 मी० आकार का पुल निर्माण	7.00	82.870	2720/23.3.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना
30-4 (मु) नाबाड -03- 161 / 2015	पश्चिम चम्पारण	बेतिया	बैरिया	प० चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखंड के मलाही बलुआ पंचायत में मलाही कोयरी टोला शिव मंदिर से लुध्या नंदपुर जानेवाली सड़क में नहर में 2x8.00x3.00 मी० आकार का पुल निर्माण	12.00	90.920	2720/23.3.15	श्री राजजी चौधरी, मुख्य अभियंता-3, पटना

संलग्न करा है

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।**

पत्रांक:- 13.57...

/ हथुआ।

दिनांक:- 31/12/2022...

कार्यालय आदेश

4515-नाबार्ड योजना अन्तर्गत फुलवरिया प्रखण्ड के ग्राम सेमरवारी के अगवा घाट के झरही नदी पर पुल निर्माण कार्य कार्य आवंटन फलस्वरूप साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0, ग्राम-खोरीपाकड, पो0-बडहरिया, जिला-सिवान, S-16/20 Sanskrit Shopping Mall, Highway Road. Mehsana Gujarat-384001 द्वारा एकरारित था। एकरारनामा अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-21.01.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि-20.07.2018 था।


योजना को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-610 दिनांक-23.05.2018, पत्रांक-1057 दिनांक-14.08.2018 एवं पत्रांक-1861 दिनांक-23.12.2019 द्वारा संवेदक साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0 को योजना को पूर्ण करने हेतु स्मारित किया गया था। इसी क्रम में मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना अपने पत्रांक-3450, दिनांक-27.05.2019 द्वारा साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0 द्वारा समर्पित कार्य योजना एवं शपथ-पत्र के आलोक में योजना को पूर्ण करने हेतु दिनांक-30.12.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

सक्षम प्राधिकार द्वारा समयवृद्धि की स्वीकृति उपरान्त भी योजना को पूर्ण नहीं किया गया, फलतः संवेदक साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0 से इस कार्यालय के पत्रांक-1885, दिनांक-31.12.2019 द्वारा स्मारित करते हुए एकरारनामा विखण्डन नहीं किये जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक-03 दिनांक-03.01.2020 द्वारा योजना के कार्य एकरारनामा को विखण्डित करते हुए इसकी सूचना अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सिवान एवं मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को भी समर्पित किया गया था।

पुनः संवेदक साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0 द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं अवशेष कार्य योजना समर्पित किये जाने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल सिवान अपने पत्रांक-940, दिनांक-17.08.2020 द्वारा एकरारनामा को पूर्णजिवित कर अवशेष कार्य दिनांक-31.03.2021 तक पूर्ण करने की स्वीकृति दी गई।

योजना दिनांक-31.03.2021 तक पूर्ण नहीं होने की स्थिति, कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण एवं बिना किसी सूचना के निर्माण कार्य बन्द किये जाने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक-616, दिनांक-24.05.2021 द्वारा स्मारित किया गया। माननीय स0वि0स0 श्री राजेश कुमार हथुआ के द्वारा प्रेषित पत्र जिसमें स्वास्थ्य कारणों एवं कोविड-19 के संक्रमण के कारण योजना को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था। उक्त अभ्यावेदन के क्रम में संवेदक द्वारा भी आवेदन एवं शपथ-पत्र के माध्यम से दिसम्बर-2022 तक योजना को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि की मांग की गई थी। परन्तु उक्त समयवृद्धि की स्वीकृति उपरान्त भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्य को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-858, दिनांक-10.08.2022, पत्रांक-1125, दिनांक-13.10.2022 द्वारा भी स्मारित किया गया था। संवेदक द्वारा योजना पूर्ण करने के संदर्भ में प्रेषित निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने के स्थिति में प्रेस विज्ञापित के माध्यम से भी स्मारित किया गया।

संवेदक साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0, ग्राम-खोरीपाकड, पो0-बडहरिया, जिला-सिवान, (S-16/20 Sanskrit Shopping Mall, Highway Road. Mehsana Gujarat-384001) को अनेकोबार स्मारित किये जाने के फलस्वरूप योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं करने एवं सरकारी योजना को बिना किसी औचित्य के लम्बित रखने के कारण SBD की कण्डिका 02, कण्डिका 03, एवं कण्डिका 05 के सुसंगत उप कण्डिकाओं के आलोक में संवेदक साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0, निबन्धन संख्या-1160184 को कालीसूची में दर्ज करने की अनुसंज्ञा करते हुए उनके द्वारा एकरारित कार्य एकरारनामा को विखण्डित किया जाता है।


31/12/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।

ज्ञापक-13.57... दिनांक-31.12.22

प्रतिलिपि- (1) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को वर्णित संदर्भ में यथोचित कार्रवाई हेतु समर्पित।

(2) मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सिवान को वर्णित संदर्भ में यथोचित कार्रवाई हेतु समर्पित।

(3) प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, हथुआ को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) सहायक अभियंता, कार्य अंचल प्रमण्डल फुलवरिया को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) साई अम्बे ऑरगनाईजर प्रा0लि0, ग्राम-खोरीपाकड, पो0-बडहरिया, जिला-सिवान/S-16/20 Sanskrit Shopping Mall, Highway

Road Mehsana Gujarat-384001 को सूचनार्थ प्रेषित।

- 0/C
- 1-into@saimech.com
 - 2-bprmm.para@franklin.com
 - 3-anish.singh@franklin.com
 - 4-anish.singh2002@franklin.com
 - 5-encowd@franklin.com
 - 6-CE.3rws@franklin.com
 - 7-SEowd@franklin.com
 - 8-w.pap@pao/AE/JE/21/22

31/12/22
JE

31/12/22
AG


31/12/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल हथुआ।



8875 - 13-12-2025 शम्भु सिंह पिरु रमो विखनाव सिंह
 बिहार BIHAR साठ वो भोना मौर माठ खास नारत एलीमिन
 21/12/25
 समान 1000/-

AZ 295075
 Junaid Ahmad
 Non Judicial Stamp Vendor
 Mirganj (Gopalganj)
 JC No. 5201

PAN-AACCG2086P
 Reg.- 1230425
 GST No-10AACCG2086P1ZK

AGREEMENT

Work has been allotted by Chief Engineer-5. R.W.D. Bihar Patna. vide letter no. 3760 dt. 01-12-2025 Below 6.01% on BOQ Rate

1. Agreement No.- 25.../CMBD/2025-26
2. Estimated Cost Rs. 1,76,76,642.00 (One crore seventy six lac seventy six thousand six hundred forty two only.)
3. Agreement value:- 1,66,14,276.00 (One crore sixty six lac fourteen thousand two hundred seventy six only)
4. Performance security Rs. 6.425 Lac. in shape of FD & BG
5. Date of commencement of work: 02.12.2025
6. Date of completion of work: 01.12.2026

This agreement, made the.. day of 2025 Between Executive Engineer, R.W.D. Works Division. Hathua. of the one part, and Gopalganj Construction Pvt. Ltd. At-Bhore, Post-Bhore, Distt-Gopalganj. Where as the Employer is desirous that Contractor execute Revised Estimate For Construction of High Level R.C.C Bridge Over Jhari River Near Amuya Ghat In Simarbari Village. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.) and the employer has accepted the bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects there in at total cost of Rupees. 1,66,14,276.00 (One crore sixty six lac fourteen thousand two hundred seventy six only), Construction Cost- Rs. 1,62,13,276.00 (One crore sixty two lac thirteen thousand two hundred seventy six only) & Five Year Maintenance Cost. Rs. 4,01,000.00 (Four lac one thousand only).

Gopalganj Construction Pvt. Ltd.
 Managing Director

21/12/25
 Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Hathua

Agreement on 6.01 % Below on B.O.Q. Rate


SYNOPSIS OF AGREEMENT

Name of Works :- Revised Estimate For Construction of High Level R.C.C Bridge Over Jhari River Near Amuya Ghat In Simarbari Village. (Under-NABARD) (Length- 52.66 m.).

Estimated Cost.	: 1,76,76,642.00
1. Ref. of NIT/PRNo.	: 011875(RWD)-2025-26
2. Agreement Value	: 1,66,14,276.00 (Below 6.01%)
3. Date of Tender	: 03.09.2025
4. Details of Earnest Money	: 6.425 Lac. in shape of BG
5. Date of Works Order	: 02.12.2025
6. Date of Completion	: 01.12.2026
7. Actual Date of Completion	:
8. No. of Items Tender for	: 38 Nos

D.A.O.
R.W.D. Works Division
Hathua

Gopalganj Construction Pvt. Ltd.
gilliz
Managing Director


Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hathua.


Revised Estimate For Construction of High Level R.C.C Bridge Over Jhari River Near Amuya Ghat In Simarbari Village. (Under-NABARD)

Tender ID- 144330

As per BOQ Cost.									
Sl No.	Name of Work	1st Year Maintenance	2nd Year Maintenance	3rd Year Maintenance	4th Year Maintenance	5th Year Maintenance	Total Maintenance	Construction Const	Total Cost
1	Revised Estimate For Construction of High Level R.C.C Bridge Over Jhari River Near Amuya Ghat In Simarbari Village. (Length-52.66 m.)	48887.00	52765.00	87820.00	108618.00	128551.00	426641.00	17250001.00	17676642.00
	Total.	48887.00	52765.00	87820.00	108618.00	128551.00	426641.00	17250001.00	17676642.00

As per Agreement on 6.01 %									
Sl No.	Name of Work	1st Year Maintenance	2nd Year Maintenance	3rd Year Maintenance	4th Year Maintenance	5th Year Maintenance	Total Maintenance	Construction Const	Total Cost
1	Revised Estimate For Construction of High Level R.C.C Bridge Over Jhari River Near Amuya Ghat In Simarbari Village. (Length-52.66 m.)	45949.00	49594.00	82542.00	102090.00	120825.00	401000.00	16213276.00	16614276.00
	Total.	45949.00	49594.00	82542.00	102090.00	120825.00	401000.00	16213276.00	16614276.00

D.A.O
R.W.D. Works Division
Hathua.

Gopalganj Construction Pvt. Ltd.

Managing Director

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D. Works Division,
Hathua.