

[Signature]
J.E

A.E

At Details

प्रां. - BARRDA (H&J) - MAMMY - 184 / 2018 - 669 / 4 जून दिनांक 12/7/2019
length : 2.54 km . At = 211.640 Lacs

Agreement @ 10 + 10%

Revised Details

work done Amount = 192.83 Lacs	+	173.55 Lacs
cost est + 10%		33.27 Lacs
work damaged due to flood = 36.97 Lacs	+	11.00 Lacs
Maint Cost = 12.22 Lacs		
Total = 217.82 Lacs		

विभागीय फॉर्म 220 दिनांक 17/07/2022 के आलोक में सहायक प्रमुखों से
विशेष और नियंत्रण / नये मर की स्वीकृति के लिए भी कार्य का प्रस्ताव
नहीं किया गया। इस स्वीकृति के प्रस्ताव ही प्रशासित स्वीकृति स्वीकृति मान्य होगा।

Revised

Technically Sanctioned of Road Length 2.54 KM for Rs. 217.82 Lacs

..... 1000 Core Seventeen Lacs. Early too Thousand only
Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPR is to be followed strictly.

A.E. *[Signature]*
RWD

[Signature]
F.E.
RWD

[Signature]
RWD, MATWA



बिहार BIHAR

रजिस्ट्री कचहरी, गोपालगंज
ला० नं०-18/80

SUPPLEMENT AGREEMENT

Estimate Sanctioned by Chief Engineer-3, R.W.D. Bihar Patna. As on 27.09.2022 and Revised BOQ Approved By
SE RWD Works Circle Siwan vide letter no. , dt.

This Supplement Agreement is the part of Main Agreement
66SBD/MMGSY/2020-21

PAN-
Reg.-
GST No-

Increment of Amount because of Revision of Estimate will be chargeable
under MR 3054.

Below 10% on BOQ Rate

1. Agreement No.....66SBD/MMGSY/2020-21/Suppl./SBD/MMGSY/2025-26
2. Estimated Cost Rs. 35,86,995.00 (Thirty Five Lac Eighty Six Thousand Nine Hundred Ninety Five only)
3. Agreement value:- 3228296.00 (Thirty Two lac Twenty Eight thousand Two Hundred Ninety Six only)
4. Performance security Rs. in shape of FDR
5. Date of commencement of work:
6. Date of completion of work:

This agreement made the...th day of ... 2025 Between Executive Engineer, R.W.D. Works Division, Gopalganj-2, of the one part, and M/S North Bihar Construction Corporation, Vill+Post Barahima, Gopalganj. Where as the Employer is desirous that Contractor execute Maintenance of Road from PMGSY Path to Banaura Bahrapur Ahir Tola Pakaha under MMGSY(SC) (Length-2.54 km.) and the employer has accepted the bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects there in at total cost of Rupees.

Road	Length (In K.M)	Construction Cost.	Maintenance Cost.	Total cost.
PMGSY Path to Banaura Bahrapur Ahir Tola Pakaha	2.54	3228296.00	0.00	3228296.00
Total	2.54	3228296.00	0.00	3228296.00

M/s. North Bihar Const. Corp.

Arjun Narwan

Executive Engineer
RWD (W) Division
Gopalganj-2

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्य प्रमंडल – ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2

प्रखण्ड – BAIKUNTHPUR

शीर्ष – MMGSY (SC)

कार्य का नाम – PMGSY PATH TO BANAURA BAHARAMPUR AHIR TOLA
PAKAHA

स्वीकृत लम्बाई – 2.540 Km

उपरोक्त पथ का स्थल निरीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता के साथ किया जो निम्न है-

1. उपरोक्त योजना शीर्ष MMGSY (SC) के अन्तर्गत इस पथ का निर्माण वर्ष 2020 में किया गया था, जिसकी कुल लम्बाई 2.540 कि०मी० है।
- 2- उक्त पथ कुल-6 गांवों एवं बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करनेवाली महत्वपूर्ण पथ है।
- 3- यह योजना अपने निर्माणाधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था EARTHWORK , GSB & WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्लावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथांश तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टुट गया है जिसे प्राक्लन में किये गये प्रावधानित राशि से पुर्नस्थापन नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि पुरनीक्षित प्राक्लन को तैयार किया गया है।
4. प्रस्तुत प्राक्लन में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले अवयवों वृद्धि कर तैयार की गई है। जबकि किसी नये अवयवों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।


12/3/21

कनीय अभियंता

सहायक अभियंता

कार्यपालक अभियंता

अधिक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण कार्य विभाग


ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा

कार्य अवर प्रमंडल

कार्य प्रमंडल
गोपालगंज-2


22/11/21
कार्य अंचल सिवान

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

/पटना, दिनांक-- २१/०३/२५

प्रेषक,

ई० भगवत राम,
अभियंता प्रमुख--सह-अपर
आयुक्त--राह--विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-5 (मुजफ्फरपुर), ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता-6 (दरभंगा), ग्रामीण कार्य विभाग

विषय:-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC/Gen/W.B/NDB) अंतर्गत मुख्य अभियंता-5 एवं मुख्य अभियंता-6 प्रक्षेत्राधीन कुल-21 अर्द्ध पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय रख-रखाव के दौरान कतिपय कार्य प्रमंडलों से प्रस्तावित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में मद बढ़ोतरी/नये मदों के स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-दिनांक-17.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कंडिका-01 से 21 तक के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (Gen.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-103-0113, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC.) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515-00-7890-0104, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030519 एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्मोषित) अंतर्गत विपत्र कोड-37-4515001030118 से, जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्र्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054-राइक तथा सेतु अंतर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वाराभाजन

(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख--सह-अपर
आयुक्त--सह-विशेष सचिव

ज्ञापक:- BRRDA (HQ) MMGSY-510/24

/पटना, दिनांक- २१/०३/२५

प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर, सिवान एवं मधुबनी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2, मुजफ्फरपुर पश्चिम, गोपालगंज-2, गोपालगंज-1 एवं जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख--सह-अपर
आयुक्त--सह-विशेष सचिव

Table-B			As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
Sl. No.	Item No.	Description of Item	Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Amount (in Rs.)	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	37	Providing and laying 1000mm dia RCC pipe M10 for culverts on first class bedding of PCC M10 (1:1.5:3) in single row including fixing collar with cement mortar 1:2 but excluding excavation, protection works, backfilling concrete and masonry work in head	Cum	0.000	0.000	0.00	15.000	7679.140	115187.10	15.000	115187.10	New Item
2	38	14mm reinforced concrete concrete in substructure complete as per S.O. 1202 and 1204 (PCCM-20)	Cum	0.000	0.000	0.00	67.140	1049.10	7013.66	67.140	7043.66	New Item

सं. ७७ में अंकित ०७ (सात) अदद मदों (Item

उपरोक्त आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 07 (सात) अदद मदों (Item No.-5, 9, 30, 31, 32, 33, 35) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में मद बढ़ोतरी एवं 02 (दो) अदद Item No.-37, 38 नये मद प्रावधानित होने के क्रम में नये मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

(12) योजना का नाम :- MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, PMGSY Path to Banaura Baharampur Ahir Tola Pakaha, Length-2.54 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के पत्रांक-1094 दिनांक 16.08.2024 एवं तदेन मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक-2553 अनु० दिनांक 27.09.2022 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है-									
Table-A							As per Administrative Approval (in Lacs)	As per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj-2	Baikunthpur	PMGSY Path to Banaura Baharanpur Ahir Tola Pakaha	2.540	434	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-2.54 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा सड़क स्थल निर्माण प्रतिवेदन तथा अग्रमंडल अधीक्षण अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निर्माण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB, WBM Gr-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आगदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रवाहित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथान तेज बहाव के कारण जगद-जगद टूट गया है जिसे प्रावधानित में किये गये प्रावधानित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्रावधानित-ये मिट्टी कार्य, Pot patch में GSB, Stone Metal Grade-III का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप पुनरीक्षित प्रावधानित में बड़े हुए कुल-03 अदद मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	211.640	217.82	6.18 लाख & 2.92% अधिक

कुल-03 अथवा ग्राहक की स्वीकृति पर अधिक

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement			As Per Revised Estimate			Variation			
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Amount (in Rs.)	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all jobs and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with load upto 100 m as per Technical Specification Clause 301	Cum	4177.830	176.470	737261.66	5545.310	176.470	987407.89	1417.500	250146.23	33.93

निर्माण/समाप्त सत्र आगमन के अनुसार प्रवृत्ति के अनुसार
उत्पत्ति के निर्माण कार्य का क्रम है।

Schedule XLV-Form No. 134. वि.सं.ER-13R-053

आगमन अतिरिक्त
आगमन कार्य निर्माण

DIVISION

आगमन-2

N/S Goodwood (as) SUB-DIVISION

PERMANENT RESIDUAL

Measurement Book - 229

NORTH BIKAR

Continuation

Continuation